



COMUNE DI TORNIMPARTE

PROVINCIA DELL'AQUILA

REA TECNICO MANUTENTIVA - LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 120 del 16/03/2021

Determina del Responsabile di Settore N. 40 del 16/03/2021

OGGETTO: ISTALLAZIONE di un modulo prefabbricato presso la scuola Gigante Porto di Palombaia –
Avvio indagine di mercato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il T. U. E. L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30/12/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023;

Riconosciuta la propria competenza giusto provvedimento sindacale del 26/05/2020 prot. 4291 concernente la individuazione e nomina di Responsabile dei servizi per l'anno 2020 (Area Tecnica Manutentiva e Lavori Pubblici);

Premesso che:

- ✓ con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 27/05/2019 con oggetto "Atto di indirizzo in merito al miglioramento della funzionalità della scuola elementare di Palombaia" è stato dato mandato all'Ufficio Manutentivo e Lavori Pubblici di procedere alla redazione di un progetto per collegare la scuola elementare con la scuola media;
- ✓ con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 174 del 22/11/2019 è stato affidato all'ing. Alessandrina Tresca, con sede in Via Celestino V n. 2, L'Aquila, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila al n. 1991, l'incarico per la progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per la realizzazione di un collegamento di cui sopra;
- ✓ con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 dell'08/02/2020 "D.G.C n. 8 del 04/03/2015 - Approvazione interventi ai sensi dell'art. 8 comma 2 lett. a),b), e c) DL 39/2009 convertito in legge 77 del 2009. Rimodulazione" è stato dato indirizzo all'Ufficio Manutentivo e Lavori Pubblici di dare priorità assoluta all'utilizzo dei fondi di cui all'oggetto, alla predisposizione di un MUSP, al fine di garantire la regolare ripresa dell'anno scolastico, in considerazione dell'aumento del numero degli allievi nella scuola primaria;
- ✓ interpellata la progettista, che ha dato disponibilità ad accettare l'estensione dell'incarico già in essere anche per il servizio tecnico relativo alla collocazione del MUSP;
- ✓ con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 dell'08/06/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la collocazione del MUSP che prevede tre fasi di realizzazione:
 - o prima fase progettazione definitiva del collegamento tra i due plessi, progettazione esecutiva del basamento per il MUSP e realizzazione del basamento stesso € 36.979,79;
 - o seconda fase collocazione del MUSP € 59.520,00
 - o terza fase realizzazione del collegamento tra i due plessi € 36.421,67,ed è stato dato mandato all'Ufficio Tecnico Manutentivo e Lavori Pubblici per la prima delle suddette fasi;
- ✓ con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 dell'08/02/2020 "D.G.C n. del 04/03/2015 Approvazione interventi ai sensi dell'art. comma lett. a),b), e) DL 39/2009 convertito in legge 77 del 2009. Rimodulazione" è stato dato indirizzo all'Ufficio Manutentivo Lavori Pubblici di dare priorità assoluta all'utilizzo dei fondi di cui all'oggetto, alla predisposizione di un MUSP, al fine di garantire la regolare ripresa

dell'anno scolastico, in considerazione dell'aumento del numero degli allievi nella scuola primaria;

Vista la Determinazione dell'Ufficio Tecnico n.85 del 30/06/2020 con la quale veniva modificato l'incarico affidato ai sensi dell'art. 31, comma 8 che richiama l'art.36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) all'ing. Alessandrina Tresca per progettazione, d.l., CSP e CSE in progettazione definitiva del collegamento tra i due plessi, progettazione esecutiva, CSP, CSE e D.L. per la realizzazione del basamento del MUSP per l'importo complessivo di € 8.619,58;

Dato atto che

- ✓ con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 01/07/2020 avente ad oggetto Interventi ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettere a) b) c) del Decreto Legge 39/2009 convertito in Legge n. 77 del 2009 – approvazione definitiva per la collocazione di un MUSP è stato approvato il progetto definitivo per i lavori in parola i cui costi, rispetto al progetto di fattibilità tecnica ed economica, hanno subito un incremento cagionato dall'aumento dei prezzi dovuto all'emergenza sanitaria da COVID-19:
 - prima fase progettazione definitiva del collegamento tra i due plessi, progettazione esecutiva del basamento per il MUSP e realizzazione del basamento stesso € 40.838,91;
 - seconda fase collocazione del MUSP € 59.520,00
 - terza fase realizzazione del collegamento tra i due plessi € 42.336,96dando mandato allo scrivente Ufficio per la prima delle suddette fasi;
- ✓ con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 in data 22/7/2020 stata una variazione del Bilancio di Previsione che dispone l'utilizzo di 38.000,00 per le finalità di cui alla seconda fase dell'intervento in parola, assicurandone la totale copertura finanziaria;
- ✓ con Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 in data 22/7/2020 è stato dato mandato al Responsabile dell'Ufficio Manutentivo Lavori Pubblici di procedere con l'avvio della seconda fase relativa alla collocazione del M.U.S.P.;
- ✓ il procedimento di rilascio di Autorizzazione Paesaggistica è in itinere;
- ✓ con successiva Deliberazione di Giunta Comunale è stata assicurata la copertura finanziaria dell'acquisto del MUSP e dato avvio alla seconda fase;
- ✓ sono stati aggiornati programmi annuali di cui all'art. 21 del D. Lgs 50/2016 per l'anno 2020 e relativa programmazione pluriennale;
- ✓ con Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 95 del 23/07/2020 è stato dato avvio alla procedura di selezione ai sensi art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e D.L. 76 del 16/07/2020 art.1 comma 1;
- ✓ con Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 103 del 07/08/2020 la procedura di selezione avviata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e D.L. 76 del 16/07/2020 art.1 comma 1, indetta con la suddetta determinazione n. 95 del 23/07/2020, è stata dichiarata "deserta", in quanto nessun operatore economico consultato ha presentato la propria offerta;
- ✓ con Deliberazione di Giunta Comunale n.104 del 10/08/2020 è stato dato mandato al Responsabile del servizio interessato/Segretario Comunale di procedere con la redazione di un nuovo capitolato speciale che porti ad un prodotto con caratteristiche tali che rientri nel budget stabilito;
- ✓ con Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 105 dell'11/08/2020 è stato dato avvio alla procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.L. 76/2020 art.1 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
- ✓ con Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 141 del 02/11/2020 la procedura di selezione avviata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e D.L. 76 del 16/07/2020 art.1 comma 1, indetta con la suddetta determinazione n. 105 dell'11/08/2020, non è stata aggiudicata per rinuncia della ditta Edilizia Umbra New Srl, unica partecipante, all'esecuzione dell'offerta;

Vista la nota prot. 10772 del 28/12/2020 con cui l'Amministrazione Comunale da indicazioni sull'installazione del modulo prefabbricato

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'individuazione della ditta fornitrice del Modulo corredato da relativo calcolo statico;

Considerato che il Prezzario Regionale vigente della Regione Abruzzo non contempla manufatti della stessa tipologia del modulo prefabbricato di cui al presente atto;

Dato atto che le procedure indette fino ad ora avevano base d'asta Euro 48.000,00 di cui € 1.440,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;

Dato atto che nelle due procedure già indette, di cui la prima "deserta" e la seconda non aggiudicata per rinuncia dell'unica ditta partecipante, alcune ditte, pur non avendo presentato l'offerta, hanno comunque comunicato all'ente che l'importo a base d'asta previsto era insufficiente a fornire il modulo, come richiesto;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, prima di avviare una terza procedura di selezione, di dover procedere ad una indagine di mercato per stimare l'importo necessario all'acquisto del modulo prefabbricato;

Ritenuto pertanto di demandare ad un successivo atto la Determinazione a contrarre;

Dato atto che il presente atto non prevede impegno di spesa;

Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i beni in argomento non sono offerti dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.);

Dato atto che i beni da acquisire sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nella voce "*Beni, Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche*" e che si intende procedere con un'indagine di mercato aperta a tutti gli operatori iscritti;

Ritenuto quindi di dover approvare la documentazione necessaria all'indagine di mercato, composta da Lettera di richiesta preventivo e Capitolato d'Appalto, allo scopo di determinare l'importo congruo per la fornitura del modulo prefabbricato, di cui al presente atto;

D E T E R M I N A

Di richiamare integralmente la premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto a formarne la motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;

Di avviare una indagine di mercato, tramite offerta libera, su MEPA aperta a tutti gli operatori iscritti alla sezione "*Beni, Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche*" allo scopo di determinare l'importo congruo per il modulo prefabbricato di cui al presente atto;

Di approvare l'allegato Capitolato, che descrive le caratteristiche del modulo necessario e la lettera di richiesta preventivo;

Di demandare a successivi atti la procedura di selezione;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Maria Cristina Deli;

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla sottoscrizione non essendo previsto alcun movimento in contabilità, viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa e sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 127 del 16/03/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **DELI MARIA CRISTINA** in data **16/03/2021**

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 254

Il 16/03/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **120 del 16/03/2021** con oggetto

Istallazione di un modulo prefabbricato presso la scuola Gigante Porto di Palombaia – Avvio indagine di mercato

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Arch. DELI MARIA CRISTINA il 16/03/2021**