



COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO

(Provincia di Isernia)

P.zza dei Caduti, n. 1 – 86080 SANT'ANGELO del PESCO tel. 0865/948131 fax 0865/948267

sito: www.comune.santangelodelpesco.is.it email: info@comune.santangelodelpesco.is.it

PEC: santangelodelpesco@pec.it - P.I. 00069960946 - C.F. 80000030942

UFFICIO TECNICO

Determinazione nr. 128 del 23.12.2020.

OGGETTO: POR FESR 2007/2013. PIT Alto Molise e Mainarde 01 – Risorse retrospettive.

Lavori di completamento di un centro di equitazione di campagna in località Pelano–3° stralcio. Importo complessivo intervento: € 350.000,00, di cui € 333.333,33 a carico della Regione Molise ed € 16.666,67 a carico del Comune di Sant'Angelo del Pesco.

Liquidazione acconto 3° SAL impresa CA.VI. da Venafro.

CUP: I12J14000010002. Codice CIG della CUC di Capracotta: 79133059DC.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICHIAMATO il decreto del Sindaco del Comune di Sant'Angelo del Pesco nr. 17 del 22.09.2020 (prot. nr. 1735 del 22.05.2019), con il quale il geom. Carmine Di Giulio, è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva-Tributi e vigilanza del Comune di Sant'Angelo del Pesco (IS), con decorrenza dal 22.09.2020 e fino a revoca dello stesso, con proroga automatica per 45 giorni e comunque fino al conferimento di nuovo incarico a seguito della cessazione del mandato del Sindaco, ai sensi dell'art. 4, c. 8, del regolamento approvato con G.C. nr. 68/2020);

VISTA la seguente proposta di determinazione:

PREMESSO:

- che con determina U.T. nr. 34 del 24.03.2009 veniva affidato ai tecnici professionisti, ing. VISCO Giovanni Francesco e arch. PITISCI Rolando, in R.T.P., con studio tecnico ad Isernia, l'incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del citato intervento, per l'importo complessivo di € 350.000,00;
- che il Presidente della Giunta Regionale, con Decreto nr. 173/2013, ha approvato l'Accordo di Programma "PIT Alto Molise e Mainarde 01", individuando il Comune di Sant'Angelo del Pesco quale Ente attuatore dell'intervento di realizzazione centro di equitazione di campagna – 3° lotto, per l'importo complessivo di € 350.000,00, di cui € 333.333,33 a carico della Regione Molise ed € 16.666,67 con cofinanziamento di questo Comune;
- che con determina U.T. nr. 27 del 25.03.2014 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di REALIZZAZIONE CENTRO DI EQUITAZIONE DI CAMPAGNA – 3° LOTTO, di cui in narrativa, dell'importo complessivo di € 350.000,00;
- che con determinazione del Direttore Generale della Direzione Generale della Giunta Regionale del Molise nr. 166 del 26.03.2015 e convenzione ad essa allegata, si è provveduto alla formale concessione del finanziamento secondo il quadro economico modificato dalla Regione Molise per ricalcolo dell'IVA sui lavori al 10% in luogo del 22% preventivata dal Comune;
- che con deliberazione del Commissario Prefettizio, assunta con i poteri della Giunta Comunale, nr. 21 del 05.05.2015, sulla base della predetta determinazione di concessione del finanziamento regionale di € 333.333,33, tenuto conto che l'importo relativo all'I.V.A. sui lavori è stato rettificato dagli

uffici regionali sul presupposto che l'aliquota debba essere considerata al 10% in luogo del 22% prevista da questo Comune, è stato accettato il predetto atto di concessione del finanziamento con il quadro economico di progetto che segue:

A) Lavori a misura compreso oneri per la sicurezza		€ 228.403,00
B) somme a disposizione:		
B1) I.V.A. 10% su A)	€ 22.840,30	
B2) spese tecniche	€ 47.956,97	
B3) inarcassa 4% su B2)	€ 1.918,48	
B4) I.V.A. 22% su B2+B3	€ 10.972,89	
B5) spese generali 3%	€ 10.500,00	
B6) imprevisti	<u>€ 27.408,36</u>	
B) totale	€ 121.597,00	<u>€ 121.597,00</u>
TOTALE GENERALE		€ 350.000,00

**di cui: - € 333.333,33 con finanziamento a carico della Regione Molise (95,238%)
- € 16.666,67 con cofinanziamento a carico del Comune (4,762%);**

RICHIAMATA:

- la determina U.T. nr. 113 del 07.09.2015 con la quale si è provveduto ad impegnare in bilancio la complessiva spesa di € 350.000,00, per le finalità in oggetto, sul capitolo 3268/2, intervento 2070101;

RICHIAMATA:

- l'attestazione della Centrale Unica di Committenza operante presso il Comune di Castel del Giudice, di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, prot. 1806 del 18.10.2016, in favore dell'operatore economico EDIL SI.MA srl, Via Casilina snc – Frazione Località Pagliarone, 81049 Mignano Monte Lungo (CE), avendo offerto il ribasso del 4,44%, con offerta migliorativa;

RICHIAMATA:

- la delibera della G.C. nr. 36 del 03.05.2017 di accettazione del contenuto della determinazione del Direttore del IV Dipartimento Governo del Territorio, Mobilità e Risorse Naturali della Regione Molise, nr. 59 del 03.05.2017, con la quale:

a) viene prorogata la concessione al Comune di Sant'Angelo del Pesco del finanziamento di € 333.333,33 per l'esecuzione dell'intervento in oggetto e per l'effetto viene fissato al 31.12.2017 il nuovo termine per la trasmissione da parte del Comune stesso della documentazione necessaria per la chiusura della concessione;

b) viene rideterminato il quadro economico a seguito dell'affidamento dei lavori come di seguito:

A1) Lavori netti ribasso del 4,44%	€ 213.483,91
A2) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	<u>€ 5.000,00</u>
A) importo contrattuale lavori	€ 218.483,91

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

b1) IVA 10% su A)	€ 21.848,39	
b2) spese tecniche	€ 47.956,97	
b3) inarcassa 4% su b2)	€ 1.918,48	
b4) I.V.A. 22% su b2+b3	€ 10.972,89	
b5) spese generali 3% (compreso incentivo RUP)	<u>€ 10.500,00</u>	
B) totale somme a disposizione	€ 93.196,33	<u>€ 93.196,33</u>

IMPORTO TOTALE

€ 311.680,24;

c) viene precisato che l'importo di € 311.680,24 ai sensi della DGR 425/2013 sono interamente a carico c.d. Operazioni retrospettive con una economia di € 21.653,09 (€ 333.333,33 - € 311.680,24) e Cofinanziamento Comunale di € 0,00;

RICHIAMATA, altresì:

- la delibera della G.C. nr. 47 del 12.07.2018 con la quale è stata accolta la rescissione bonaria anticipata e consensuale a contenuto transattivo del rapporto instaurato tra il predetto operatore

economico EDIL SI.MA srl e il Comune di Sant'Angelo del Pesco, per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un centro di equitazione di campagna – 3° lotto;

DATO ATTO:

- che in data 24.09.2018 prot. nr. 3341 è stato acquisito il progetto esecutivo, a firma dei professionisti incaricati, relativo al *“completamento di un centro di equitazione di campagna – terzo stralcio – importo € 350.000,00”*, elaborato secondo le indicazioni degli uffici regionali, dell'importo complessivo invariato di € 350.000,00, tenuto conto di quanto già pagato a seguito della rescissione con l'impresa Edil SI.MA srl;

- che detto progetto esecutivo è stato approvato con delibera della G.C. nr. 53 del 27.09.2018, secondo il seguente quadro economico:

- lavori a misura compresi gli oneri della sicurezza:		€ 223.051,08
- oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		<u>€ 10.973,23</u>
- lavori a misura al netto degli oneri della sicurezza:		€ 212.077,85
A) totale lavori		€ 223.051,08
B) somme a disposizione:		
1) IVA su A 10%	€ 22.305,11	
2) spese tecniche:		
- progettazione già pagata:	€ 26.140,00	
- direzione lavori	€ 20.316,97	
- collaudatore in corso d'opera	<u>€ 1.500,00</u>	
Totale spese tecniche:	€ 47.956,97	€ 47.956,97
3) inarcassa 4%		€ 1.918,48
4) IVA 22% su 2 e 3		€ 10.972,89
5) spese generali 3%		€ 10.500,00
6) imprevisti		€ 1.459,54
7) lavori già pagati (iva compresa 10%)		<u>€ 31.835,93</u>
	In uno	€ 126.948,92
	TOTALE FINANZIAMENTO	€ 126.948,92
		€ 350.000,00;

di cui: - € 333.333,33 con finanziamento a carico della Regione Molise

- € 16.666,67 con cofinanziamento a carico del Comune.

- che la Regione Molise con determinazione dirigenziale del Dipartimento IV Governo del Territorio, nr. 5072 del 03.10.2018 ha prorogato la concessione del finanziamento di € 333.333,33, per l'esecuzione dell'intervento di che trattasi, stabilendo quale termine per la chiusura del rapporto di concessione quello del **31.12.2019**;

- che, in conseguenza del parere espresso dalla competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Molise sede di Campobasso, inviato dalla medesima in data 30.11.2018 prot. nr. 152857, acquisito al protocollo del Comune in data 01.12.2018 al nr. 4235, con delibera della G.C. nr. 9 del 12.02.2019 è stato riapprovato il progetto esecutivo per il *“completamento di un centro di equitazione di campagna – terzo stralcio – importo € 350.000,00”*, relativo all'accordo di programma *“PIT Alto Molise e Mainarde 01”* - POR FESR 2007/2013 – OPERAZIONI RETROSPETTIVE, presentato dai tecnici incaricati in data 30.01.2019 prot. nr. 312, rielaborato secondo gli accordi con la competente Soprintendenza del Molise, dell'importo complessivo invariato di € 350.000,00, secondo il quadro economico sopra riportato così come approvato con la richiamata delibera della G.C. nr. 53/2018;

CONSIDERATO:

- che il finanziamento di detta spesa di € 350.000,00 è stato previsto nel bilancio 2020 al capitolo 3268/2, codice 07.01.2.02, gestione residui, con fondi a carico della Regione Molise a valere sull'accordo di programma in oggetto per € 333.333,33 e con cofinanziamento comunale per la differenza pari ad € 16.666,67;

RICHIAMATA:

- la determina a contrarre U.T. del Comune di Sant'Angelo del Pesco nr. 14 del 19.03.2019 per l'avvio del procedimento di gara per la selezione dell'operatore economico, con offerta migliorativa;
- l'attestazione della Centrale Unica di Committenza operante presso il Comune di Capracotta, di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, prot. 4238 del 24.10.2019, in favore dell'operatore economico CA.VI. Costruzioni di Cardines Vincenzo, con sede in Venafro alla Via Colle 21, avendo offerto il ribasso del 4,70%, per l'importo netto di € 202.110,20 oltre € 10.973,23 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per l'importo di contratto pari ad € 213.083,43, oltre all'offerta migliorativa;
- il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 10.10.2019 con la predetta ditta CA.VI. Costruzioni;

VISTO:

- la propria determina U.T. nr. 110 del 04.12.2019 con la quale si è provveduto alla approvazione del quadro economico di progetto rideterminato dopo l'appalto delle opere al predetto operatore economico CA.VI. Costruzioni, come segue:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO DOPO L'APPALTO:

A1) lavori a misura netti ribasso del 4,70%		€ 202.110,20
A2) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		<u>€ 10.973,23</u>
A) importo contrattuale lavori		€ 213.083,43
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
1) IVA su A) (10%)	€ 21.308,34	
2) spese tecniche:		
- progettazione già pagata compreso oneri (cassa e iva):	€ 33.166,43	
- direzione lavori, etc., compreso oneri (cassa e iva)	€ 25.778,17	
- collaudatore in corso d'opera compreso oneri (cassa e iva)	<u>€ 1.808,04</u>	
Totale spese tecniche:	€ 60.752,64	€ 60.752,64
3) spese generali 3%		€ 10.500,00
4) imprevisti da progetto		€ 1.459,54
5) imprevisti (max 5% di A per lavori aggiuntivi – punto 3.3 della convenzione)	€ 10.054,66	
6) IVA 10% su punto 5)	<u>€ 1.005,46</u>	
In uno	€ 11.060,12	€ 11.060,12
7) lavori già pagati (iva compresa 10%)		<u>€ 31.835,93</u>
B) totale somme a disposizione	€ 136.916,57	<u>€ 136.916,57</u>
TOTALE		€ 350.000,00;

di cui: - € 333.333,33 con finanziamento a carico della Regione Molise

- € 16.666,67 con cofinanziamento a carico del Comune;

- la propria determina U.T. nr. 111 del 06.12.2019 con la quale si è provveduto ad approvare il primo S.A.L. ed il certificato di pagamento nr. 1 in data 06.12.2019 in favore dell'impresa CA.VI. Costruzioni di Cardines Vincenzo, dell'importo netto di € 54.700,00, oltre IVA, oneri di sicurezza relativi compresi, presentato in data 06.12.2019 prot. nr. 3957, inerente i *lavori di completamento di un centro di equitazione di campagna – terzo stralcio*;
- la propria determina U.T. nr. 112 del 06.12.2019 con la quale si è provveduto ad approvare la richiesta di pagamento delle prestazioni professionali di direzione lavori, avanzata dai tecnici ing. Giovanni Francesco Visco e arch. Rolando Pitisci, con nota in data 06.12.2019, pervenuta in data 06.12.2019 al prot. nr. 3958, ammontanti a complessivi € 8.600,00 inarcassa ed iva comprese, riferite al 1° SAL presentato in data 06.12.2019 prot. nr. 3957 concernente i *lavori di completamento di un centro di equitazione di campagna – terzo stralcio*;
- il contratto d'appalto rep. 421 del 27.02.2020, debitamente sottoscritto digitalmente e registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate in data 27.02.2020 al nr. 459, serie 1T;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale nr. 301 del 31.01.2020, del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Molise, con la quale si è provveduto a **prorogare al 30.06.2020** il termine per la chiusura della concessione, precedentemente fissato al 31.12.2019;

PRESO ATTO:

- dell'avvenuto complessivo accredito in data 10.03.2020 della somma di € 68.770,00 da parte della Regione Molise, ai fini di soddisfare la richiesta di pagamento delle prestazioni avanzata da questo Comune con nota prot. nr. 3974 del 06.12.2019 così statuita:

lavori al 1° SAL	€ 54.700,00	
IVA 10% su 1° SAL	<u>€ 5.470,00</u>	
In uno	€ 60.170,00	€ 60.170,00
Competenze professionali di direzione lavori al 1° SAL, compreso inarcassa ed IVA	€ 8.600,00	€ 8.600,00
TOTALE ACCREDITATO		€ 68.770,00;

- della determina U.T. nr. 32 del 18.03.2020 con la quale si è provveduto alla liquidazione alla Ditta CA.VI. del 1° SAL di cui alla fattura nr. 11/PA del 06.12.2019, per complessivi € 60.170,00, iva compresa;

- della determina U.T. nr. 46 del 15.04.2020 con la quale si è provveduto alla liquidazione al professionista ing. Visco delle prestazioni professionali svolte per direzione lavori e annesse, riferite al predetto 1° SAL, di cui alla relativa fattura nr. 1 del 20.03.2020, per complessivi € 4.298,00 inarcassa ed iva comprese;

- della determina U.T. nr. 47 del 15.04.2020 con la quale si è provveduto alla liquidazione al professionista arch. Pitisci delle prestazioni professionali svolte per direzione lavori e annesse, riferite al predetto 1° SAL, di cui alla relativa fattura nr. 07/2020 del 20.03.2020, per complessivi € 4.300,00 inarcassa ed iva comprese;

VISTA:

- la propria determina U.T. nr. 48 del 16.04.2020 con la quale si è provveduto ad approvare il secondo S.A.L. dei *lavori di completamento di un centro di equitazione di campagna – terzo stralcio*, presentato dalla direzione dei lavori nella figura dei tecnici sopra menzionati in data 25.03.2020 prot. nr. 1043 ed il relativo certificato di pagamento nr. 2 in data 19.03.2020, dell'importo netto di € 98.600,00, oltre IVA al 10% per € 9.860,00, e quindi per un totale di complessivi € 108.460,00, oneri di sicurezza relativi compresi;

- la propria determina U.T. nr. 49 del 16.04.2020 con la quale si è provveduto ad approvare la richiesta di pagamento delle prestazioni professionali di direzione lavori, avanzata dai tecnici ing. Giovanni Francesco Visco e arch. Rolando Pitisci, con nota in data 20.03.2020, pervenuta in data 25.03.2020 al prot. nr. 1043, ammontanti a complessivi € 13.600,00 inarcassa ed iva comprese, riferite al 2° SAL presentato in data 25.03.2020 prot. nr. 1043, concernente i *lavori di completamento di un centro di equitazione di campagna – terzo stralcio*;

RICHIAMATO il verbale redatto in data 23.03.2020 con il quale è stata disposta la sospensione dei lavori per le note cause legate alla pandemia da COVID-19;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale nr. 301 del 31.01.2020, del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Molise, con la quale si è provveduto a prorogare al 30.06.2020 il termine per la chiusura della concessione, precedentemente fissato al 31.12.2019;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale nr. 1884 del 10.04.2020, del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Molise, con la quale si è provveduto a prorogare al 31.12.2020 il termine per la chiusura della concessione, precedentemente fissato al 30.06.2020;

PRESO ATTO che con verbale in data 16.10.2020 è stata disposta la ripresa dei lavori, anche tenuto conto delle ristrettezza di cui alle norme in materia di emergenza COVID-19, fissando come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori il giorno 30.10.2020;

CONSIDERATO:

- che le imprese in questa situazione drammatica dettata dalle misure di contenimento previste nel D.L. nr. 6/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica

da COVID-19” e nei successivi DPCM, si trovano in difficoltà nell’adempiere alle prestazioni previste nei contratti;

- che tali misure, infatti, hanno determinato (oltre alle restrizioni alla vita quotidiana delle persone) la chiusura di pezzi del tessuto commerciale e produttivo che, inevitabilmente, si ripercuote sull’intero sistema economico;

- che, conseguentemente che ci si trova di fronte a “cause di forza maggiore”, di fronte alle quali anche le obbligazioni contrattuali risultano potenzialmente compromesse;

- che *Protocollo Condiviso di Regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili*, nell’ultima parte indica una serie di casi in cui è da escludersi la responsabilità dell’impresa;

- che occorre doverosamente rilevare come l’articolo 91 del D.L. 18/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, riguardi anche le stazioni appaltanti, che non sono immuni dagli effetti devastanti della pandemia;

RICHIAMATA la determina U.T. nr. 105 del 22.10.2020 con la quale, tenuto conto del precedente “CONSIDERATO”, si è provveduto a prorogare al 30.11.2020 il termine per la chiusura dei lavori, precedentemente fissato al 30.10.2020;

ATTESO che con determina U.T. nr. 115 del 06.11.2020 si è provveduto ad approvare il terzo S.A.L. dei *lavori di completamento di un centro di equitazione di campagna – terzo stralcio*, presentato dalla direzione dei lavori nella figura dei tecnici sopra menzionati in data 22.10.2020 prot. nr. 3997 ed il relativo certificato di pagamento nr. 3 in data 22.10.2020, dell’importo netto di € 53.100,00, oltre IVA al 10% per € 5.310,00, e quindi per un totale di complessivi € 58.410,00, oneri di sicurezza relativi compresi;

CONSIDERATO che questo Comune ha ricevuto i seguenti accrediti da parte della Regione Molise, a valere sul finanziamento concesso di complessivi € 333.333,33:

1° incasso, reversale 646 del 31.12.2016, di	€ 33.333,00;
2° incasso, reversale 485 del 05.12.2017, di	€ 58.914,21;
3° incasso, reversale 495/1 del 03.12.2020, di	€ 66.666,67;
4° incasso, reversale 495/2 del 03.12.2020, di	€ 2.103,33;
5° incasso, reversale 549 del 03.12.2020, di	<u>€ 122.060,00;</u>
totale accrediti ricevuti	€ 283.077,21;

- della determina U.T. nr. 59 del 27.05.2020 con la quale si è provveduto alla liquidazione alla Ditta CA.VI. del 2° SAL di cui alla fattura nr. 4/PA del 16.04.2020, per complessivi € 108.460,00, iva compresa;

- della determina U.T. nr. 72 del 08.07.2020 con la quale si è provveduto alla liquidazione al professionista ing. Visco delle prestazioni professionali svolte per direzione lavori e annesse, riferite al predetto 2° SAL, di cui alla relativa fattura nr. 2 del 04.06.2020, assunta al protocollo del Comune nr. 2001 del 04.06.2020, per complessivi € 6.800,00 onnicomprensiva;

- della determina U.T. nr. 73 del 08.07.2020 con la quale si è provveduto alla liquidazione al professionista arch. Pitisci delle prestazioni professionali svolte per direzione lavori e annesse, riferite al predetto 2° SAL, di cui alla relativa fattura nr. 10/2020 del 04.06.2020, assunta al protocollo del Comune nr. 2144 del 15.06.2020, per complessivi € 6.800,00 onnicomprensiva;

PRESO ATTO, altresì:

- che con nota del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Molise, prot. 193640 del 16.12.2020, acclarata al protocollo del Comune nr. 4963 del 17.12.2020, su richiesta avanzata da questo Comune con nota prot. nr. 4573 del 03.12.2020, è stata disposta la liquidazione della rata di saldo sul finanziamento regionale concesso, pari ad 50.255,79;

- della fattura emessa, a fronte del citato certificato di pagamento nr. 3 in data 22.10.2020, dalla Ditta CA.VI. Costruzioni, nr. 13/PA del 03.12.2020, assunta al protocollo del Comune nr. 4709 del 10.12.2020, dell’importo di € 53.100,00, oltre IVA al 10% per € 5.310,00, e quindi di complessivi € 58.410,00;

PRESO ATTO:

- della disponibilità delle somme stanziare in bilancio;
- che l'operatore economico medesimo è da ritenersi in regola con gli adempimenti contributivi giusta certificazione di regolarità contributiva D.U.R.C. on line rilasciata dall'INAIL con protocollo nr. INAIL_24950454 con scadenza validità 16.03.2021;

RITENUTO:

- dover provvedere in merito alla liquidazione di un acconto su detta fattura emessa a fronte del predetto 3° SAL e relativo 3° certificato di pagamento, per disponibilità in bilancio delle somme sul capitolo 3268/2, codice 07.01.2.02, il cui impegno è avvenuto con la determina U.T. nr. 113/2015, riportante il visto favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;
- che possa essere al momento liquidato sulla fattura nr. 13/PA DEL 2020, l'acconto di € 41.800,00, iva compresa al 10%, riservandosi il pagamento del saldo ad avvenuto effettivo accredito della citata somma di € 50.255,79;

D E T E R M I N A

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di liquidare e pagare all'operatore economico CA.VI. Costruzioni di Cardines Vincenzo da Venafro, P.IVA nr. 00810240945, l'importo di € 38.000,00, oltre IVA al 10% pari ad € 3.800,00, e quindi di complessivi € 41.800,00, oneri di sicurezza relativi compresi, quale acconto sulla citata fattura nr. 13/PA del 03.12.2020, assunta al protocollo del Comune nr. 4709 del 10.12.2020, emessa per liquidazione del certificato di pagamento nr. 3 del 22.10.2020 relativo ai *lavori di completamento di un centro di equitazione di campagna – terzo stralcio*.
- 3) Di riservarsi la liquidazione del saldo ad avvenuto accredito della citata complessiva somma di € 50.255,79 da parte della Regione Molise e previa verifica della regolarità contributiva (DURC) in capo alla Ditta medesima.
- 4) Di dare atto, altresì, che la spesa viene imputata al capitolo 3268/2, codice 07.01.2.02, gestione residui, del bilancio c.e.f., il cui impegno è avvenuto con la determina U.T. nr. 113/2015, riportante il visto favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario.
- 5) Copia della presente viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario e successivamente al Sindaco ed al Segretario Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la suesposta proposta di determinazione, determina di approvarla nei termini sopra formulati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(geom. Di Giulio Carmine)

Albo nr. 577/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sito di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 24.12.2020 al 07.01.2021.

Dalla Residenza Municipale, li 24.12.2020.

Il Funzionario Incaricato
(Di Giulio Carmine)