



**COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO**  
(Provincia di Isernia)

**SEDUTA DEL 24.05.2023**

**DELIBERA NR. 18**

**DELIBERAZIONE ORIGINALE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: POR FESR 2007/2013. PIT Alto Molise e Mainarde 01 – Risorse retrospettive.  
Lavori di completamento di un centro di equitazione di campagna in località Pelano–3° stralcio.  
Importo complessivo intervento: € 350.000,00, di cui € 333.333,33 a carico della Regione Molise ed € 16.666,67 a carico del Comune di Sant'Angelo del Pesco.  
Approvazione e presa d'atto certificato di regolare esecuzione e della spesa complessiva finale.  
CUP: I12J14000010002.-**

L'anno duemilaventitre addì ventiquattro del mese di maggio, alle ore 15:50, con la continuazione, nella solita sala della adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco Dott.ssa Nunziatina Nucci e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	NUCCI Nunziatina	Sindaco	X	
2	D'ABRUZZO Pasquale	Vicesindaco	X	
3	LOMBARDOZZI Vincenzo	Assessore		X
		<b>TOTALI</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Partecipa alla seduta il dott. Domenico DI GIULIO, Vice-Segretario Comunale, il quale redige il presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

(delibera, pagine interne)

=====

La proposta è stata istruita e redatta con il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile (art. 49 T.U.E.L. n. 267/00) dal sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Data: 24.05.2023

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
f.to Geom. Carmine Di Giulio

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Dr. Di Giulio Domenico

## PROPOSTA DI DELIBERA

**OGGETTO: POR FESR 2007/2013. PIT Alto Molise e Mainarde 01 – Risorse retrospettive.**

**Lavori di completamento di un centro di equitazione di campagna in località Pelano–3° stralcio. Importo complessivo intervento: € 350.000,00, di cui € 333.333,33 a carico della Regione Molise ed € 16.666,67 a carico del Comune di Sant’Angelo del Pesco.**

**Approvazione e presa d’atto certificato di regolare esecuzione e della spesa complessiva finale.**

**CUP: I12J14000010002.-**

### LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la seguente proposta di deliberazione:

**PREMESSO:**

- che il Presidente della Giunta Regionale, con Decreto nr. 173/2013, ha approvato l’Accordo di Programma “PIT Alto Molise e Mainarde 01”, individuando il Comune di Sant’Angelo del Pesco quale Ente attuatore dell’intervento di realizzazione centro di equitazione di campagna – 3° lotto, per l’importo complessivo di € 350.000,00, di cui € 333.333,33 a carico della Regione Molise ed € 16.666,67 con cofinanziamento di questo Comune;

- che con determina U.T. nr. 27 del 25.03.2014 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di REALIZZAZIONE CENTRO DI EQUITAZIONE DI CAMPAGNA – 3° LOTTO, di cui in narrativa, dell’importo complessivo di € 350.000,00;

- che con determinazione del Direttore Generale della Direzione Generale della Giunta Regionale del Molise nr. 166 del 26.03.2015 e convenzione ad essa allegata, si è provveduto alla formale concessione del finanziamento secondo il quadro economico modificato dalla Regione Molise per ricalcolo dell’IVA sui lavori al 10% in luogo del 22% preventivata dal Comune;

- che con deliberazione del Commissario Prefettizio, assunta con i poteri della Giunta Comunale, nr. 21 del 05.05.2015, sulla base della predetta determinazione di concessione del finanziamento regionale di € 333.333,33, tenuto conto che l’importo relativo all’I.V.A. sui lavori è stato rettificato dagli uffici regionali sul presupposto che l’aliquota debba essere considerata al 10% in luogo del 22% prevista da questo Comune, è stato accettato il predetto atto di concessione del finanziamento con il quadro economico di progetto che segue:

A) Lavori a misura compreso oneri per la sicurezza		€ 228.403,00
B) somme a disposizione:		
B1) I.V.A. 10% su A)	€ 22.840,30	
B2) spese tecniche	€ 47.956,97	
B3) inarcassa 4% su B2)	€ 1.918,48	
B4) I.V.A. 22% su B2+B3	€ 10.972,89	
B5) spese generali 3%	€ 10.500,00	
B6) imprevisti	<u>€ 27.408,36</u>	
B) totale	€ 121.597,00	<u>€ 121.597,00</u>

**TOTALE GENERALE**

**€ 350.000,00**

**di cui: - € 333.333,33 con finanziamento a carico della Regione Molise (95,238%)**

**- € 16.666,67 con cofinanziamento a carico del Comune (4,762%);**

**RICHIAMATA:**

- la determina U.T. nr. 113 del 07.09.2015 con la quale si è provveduto ad impegnare in bilancio la complessiva spesa di € 350.000,00, per le finalità in oggetto, sul capitolo 3268/2, intervento 2070101;

**RICHIAMATA** l’attestazione della Centrale Unica di Committenza operante presso il Comune di Castel del Giudice, di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, prot. 1806 del 18.10.2016, in

favore dell'operatore economico EDIL SI.MA srl, Via Casilina snc – Frazione Località Pagliarone, 81049 Mignano Monte Lungo (CE), avendo offerto il ribasso del 4,44%, con offerta migliorativa;

**RICHIAMATA:**

- la delibera della G.C. nr. 36 del 03.05.2017 di accettazione del contenuto della determinazione del Direttore del IV Dipartimento Governo del Territorio, Mobilità e Risorse Naturali della Regione Molise, nr. 59 del 03.05.2017, con la quale:

**a)** viene prorogata la concessione al Comune di Sant'Angelo del Pesco del finanziamento di € 333.333,33 per l'esecuzione dell'intervento in oggetto e per l'effetto viene fissato al 31.12.2017 il nuovo termine per la trasmissione da parte del Comune stesso della documentazione necessaria per la chiusura della concessione;

**b)** viene rideterminato il quadro economico a seguito dell'affidamento dei lavori come di seguito:

A1) Lavori netti ribasso del 4,44%	€ 213.483,91	
A2) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.000,00	
A) importo contrattuale lavori	€ 218.483,91	
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
b1) IVA 10% su A)	€ 21.848,39	
b2) spese tecniche	€ 47.956,97	
b3) inarcassa 4% su b2)	€ 1.918,48	
b4) I.V.A. 22% su b2+b3	€ 10.972,89	
b5) spese generali 3% (compreso incentivo RUP)	€ 10.500,00	
B) totale somme a disposizione	€ 93.196,33	€ 93.196,33
IMPORTO TOTALE		€ 311.680,24;

**c)** viene precisato che l'importo di € 311.680,24 ai sensi della DGR 425/2013 sono interamente a carico c.d. Operazioni retrospettive con una economia di € 21.653,09 (€ 333.333,33 - € 311.680,24) e Cofinanziamento Comunale di € 0,00;

**RICHIAMATA, altresì:**

- la delibera della G.C. nr. 47 del 12.07.2018 con la quale è stata accolta la rescissione bonaria anticipata e consensuale a contenuto transattivo del rapporto instaurato tra il predetto operatore economico EDIL SI.MA srl e il Comune di Sant'Angelo del Pesco, per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un centro di equitazione di campagna – 3° lotto;

**DATO ATTO:**

- che in data 24.09.2018 prot. nr. 3341 è stato acquisito il progetto esecutivo, a firma dei professionisti incaricati, relativo al "completamento di un centro di equitazione di campagna – terzo stralcio – importo € 350.000,00", elaborato secondo le indicazioni degli uffici regionali, dell'importo complessivo invariato di € 350.000,00, tenuto conto di quanto già pagato a seguito della rescissione con l'impresa Edil SI.MA srl;

- che detto progetto esecutivo è stato approvato con delibera della G.C. nr. 53 del 27.09.2018, secondo il seguente quadro economico:

- lavori a misura compresi gli oneri della sicurezza:	€ 223.051,08	
- oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.973,23	
- lavori a misura al netto degli oneri della sicurezza:	€ 212.077,85	
A) totale lavori	€ 223.051,08	
B) somme a disposizione:		
1) IVA su A 10%	€ 22.305,11	
2) spese tecniche:		
- progettazione già pagata:	€ 26.140,00	
- direzione lavori	€ 20.316,97	
- collaudatore in corso d'opera	€ 1.500,00	
Totale spese tecniche:	€ 47.956,97	€ 47.956,97
3) inarcassa 4%	€ 1.918,48	
4) IVA 22% su 2 e 3	€ 10.972,89	

5) spese generali 3%	€ 10.500,00	
6) imprevisti	€ 1.459,54	
7) lavori già pagati (iva compresa 10%)	€ 31.835,93	
	In uno	€ 126.948,92
	TOTALE FINANZIAMENTO	€ 126.948,92
		<b>€ 350.000,00;</b>

**di cui: - € 333.333,33 con finanziamento a carico della Regione Molise**  
**- € 16.666,67 con cofinanziamento a carico del Comune.**

- che la Regione Molise con determinazione dirigenziale del Dipartimento IV Governo del Territorio, nr. 5072 del 03.10.2018 ha prorogato la concessione del finanziamento di € 333.333,33, per l'esecuzione dell'intervento di che trattasi, stabilendo quale termine per la chiusura del rapporto di concessione quello del 31.12.2019;

- che, in conseguenza del parere espresso dalla competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Molise sede di Campobasso, inviato dalla medesima in data 30.11.2018 prot. nr. 152857, acquisito al protocollo del Comune in data 01.12.2018 al nr. 4235, con delibera della G.C. nr. 9 del 12.02.2019 è stato riapprovato il progetto esecutivo per il "completamento di un centro di equitazione di campagna – terzo stralcio – importo € 350.000,00", relativo all'accordo di programma "PIT Alto Molise e Mainarde 01" - POR FESR 2007/2013 – OPERAZIONI RETROSPETTIVE, presentato dai tecnici incaricati in data 30.01.2019 prot. nr. 312, rielaborato secondo gli accordi con la competente Soprintendenza del Molise, dell'importo complessivo invariato di € 350.000,00, secondo il quadro economico sopra riportato così come approvato con la richiamata delibera della G.C. nr. 53/2018;

**CONSIDERATO:**

- che il finanziamento di detta spesa di € 350.000,00 è stato previsto nel bilancio 2020 al capitolo 3268/2, codice 07.01.2.02, gestione residui, con fondi a carico della Regione Molise a valere sull'accordo di programma in oggetto per € 333.333,33 e con cofinanziamento comunale per la differenza pari ad € 16.666,67;

**RICHIAMATA:**

- la determina U.T. nr. 90 del 14.11.2019 con la quale è stato conferito all'ing. Massimo Melaragno, con studio in Isernia (IS), P.IVA 00811460948, l'incarico di collaudatore in corso d'opera per il collaudo delle opere strutturali, per il corrispettivo di € 1.425,00, comprensivo di prestazioni principali, accessorie e spese, oltre ad oneri contributivi (4%) pari ad € 57,00 ed IVA (22%) pari ad € 326,04 e quindi per un totale di complessivi € 1.808,04;

- la determina a contrarre U.T. del Comune di Sant'Angelo del Pesco nr. 14 del 19.03.2019 per l'avvio del procedimento di gara per la selezione dell'operatore economico, con offerta migliorativa;

- l'attestazione della Centrale Unica di Committenza operante presso il Comune di Capracotta, di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, prot. 4238 del 24.10.2019, in favore dell'operatore economico CA.VI. Costruzioni di Cardines Vincenzo, con sede in Venafro alla Via Colle 21, avendo offerto il ribasso del 4,70%, per l'importo netto di € 202.110,20 oltre € 10.973,23 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per l'importo di contratto pari ad € 213.083,43, oltre all'offerta migliorativa;

- il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 10.10.2019 con la predetta ditta CA.VI. Costruzioni;

**VISTO:**

- la propria determina U.T. nr. 110 del 04.12.2019 con la quale si è provveduto alla approvazione del quadro economico di progetto rideterminato dopo l'appalto delle opere al predetto operatore economico CA.VI. Costruzioni, come segue:

**QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO DOPO L'APPALTO:**

A1) lavori a misura netti ribasso del 4,70%	€ 202.110,20
A2) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.973,23
A) importo contrattuale lavori	€ 213.083,43
B) SOMME A DISPOSIZIONE:	

1) IVA su A) (10%)		€ 21.308,34	
2) spese tecniche:			
- progettazione già pagata compreso oneri (cassa e iva):	€ 33.166,43		
- direzione lavori, etc., compreso oneri (cassa e iva)	€ 25.778,17		
- collaudatore in corso d'opera compreso oneri (cassa e iva)	<u>€ 1.808,04</u>		
Totale spese tecniche:	€ 60.752,64	€ 60.752,64	
3) spese generali 3%		€ 10.500,00	
4) imprevisti da progetto		€ 1.459,54	
5) imprevisti (max 5% di A per lavori aggiuntivi – punto 3.3 della convenzione)	€ 10.054,66		
6) IVA 10% su punto 5)	<u>€ 1.005,46</u>		
In uno	€ 11.060,12	€ 11.060,12	
7) lavori già pagati (iva compresa 10%)		<u>€ 31.835,93</u>	
B) totale somme a disposizione		€ 136.916,57	<u>€ 136.916,57</u>
<b>TOTALE</b>			<b>€ 350.000,00;</b>

**di cui: - € 333.333,33 con finanziamento a carico della Regione Molise**

**- € 16.666,67 con cofinanziamento a carico del Comune;**

- il contratto d'appalto rep. 421 del 27.02.2020, debitamente sottoscritto digitalmente e registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate in data 27.02.2020 al nr. 459, serie 1T;

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale nr. 301 del 31.01.2020, del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Molise, con la quale si è provveduto a **prorogare al 30.06.2020** il termine per la chiusura della concessione, precedentemente fissato al 31.12.2019;

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale nr. 1884 del 10.04.2020, del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Molise, con la quale si è provveduto a prorogare al 31.12.2020 il termine per la chiusura della concessione, precedentemente fissato al 30.06.2020;

- che con determina U.T. nr. 111 del 06.11.2020 è stata approvata la variante di assestamento finale relativa all'intervento per il "completamento di un centro di equitazione di campagna – terzo stralcio – importo € 350.000,00", relativo all'accordo di programma "PIT Alto Molise e Mainarde 01" - POR FESR 2007/2013 – OPERAZIONI RETROSPETTIVE, così come redatta dal Progettista e Direzione lavori, ridefinendo il quadro economico di spesa come di seguito riportato:

**QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE:**

A1) lavori a misura netti ribasso del 4,70%		€ 219.157,94
A2) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		<u>€ 10.973,23</u>
A) importo contrattuale lavori		€ 230.131,17
importo contrattuale lavori da perizia	€ 230.131,17 -	
Importo contratto d'appalto rep. 421/2020	<u>€ 213.083,43</u>	
Incremento contrattuale (8%)	€ 17.047,74	

**B) SOMME A DISPOSIZIONE:**

1) IVA su A) (10%)		€ 23.013,12	
2) spese tecniche:			
- progettazione già pagata compreso oneri (cassa e iva):	€ 33.166,43		
- direzione lavori, etc., compreso oneri (cassa e iva)	€ 25.778,17		
- collaudatore in corso d'opera compreso oneri (cassa e iva)	<u>€ 1.808,04</u>		
Totale spese tecniche:	€ 60.752,64	€ 60.752,64	
3) spese generali		€ 4.267,14	
4) lavori già eseguiti e pagati (iva compresa 10%)		<u>€ 31.835,93</u>	
B) totale somme a disposizione		€ 136.916,57	<u>€ 119.868,83</u>

**TOTALE**

**€ 350.000,00;**

**di cui: - € 333.333,33 con finanziamento a carico della Regione Molise**

**- € 16.666,67 con cofinanziamento a carico del Comune.**

**PRESO ATTO:**

- che con nota del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Molise, prot. 193640 del 16.12.2020, acclarata al protocollo del Comune nr. 4963 del 17.12.2020, è stata disposta la liquidazione della rata di saldo sul finanziamento regionale concesso, pari ad 50.255,79;

**VISTO, altresì:**

- lo stato finale dei lavori in data 09.12.2020, inerenti i lavori di "completamento di un centro di equitazione di campagna – terzo stralcio – importo € 350.000,00" in località Pelano del Comune di Sant'Angelo del Pesco, di cui in narrativa, eseguiti dall'impresa CA.VI. Costruzioni di Cardines Vincenzo, fatto recapitare dalla direzione dei lavori in data 16.12.2020 prot. nr. 4917 unitamente alla contabilità finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 09.12.2020;

- il relativo certificato di ultimazione redatto in data 30.11.2020 da cui si evince che i lavori di che trattasi sono stati ultimati in data 30.11.2020 e quindi entro il termine stabilito del 30.11.2020;

**PRESO ATTO:**

- che con determina U.T. nr. 140 del 30.12.2020, tra l'altro, è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi redatto in data 09.12.2020 da cui si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, senza riserve;

- che la spesa complessiva finale, per l'intervento di che trattasi, è pari a complessivi € 349.941,89, secondo la specifica di seguito riportata, approvata con la medesima determina UT 140/2020:

**SPESE LIQUIDATE:**

A) lavori netti ribasso del 4,70%, compreso oneri sicurezza	€ 230.129,20	<b>€ 230.129,20</b>
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
b1) spese generali (compreso incentivo ex art. 113 del codice)	€ 4.211,20	
b2) spese tecniche:		
- progettazione già pagata compreso oneri (cassa e iva):	€ 33.166,43	
- direzione lavori, etc., compreso oneri (cassa e iva)	€ 25.778,17	
b3) spese collaudatore in c.o., compr. cassa e iva	€ 1.808,04	
b4) IVA 10% su A)	€ 23.012,92	
B) totale somme a disposizione	€ 87.976,76	<b>€ 87.976,76</b>
C) lavori già eseguiti e pagati (iva compresa 10%)	€ 31.835,93	<b>€ 31.835,93</b>
D) <b>TOTALE</b>		<b>€ 349.941,89</b>
E) economie		<b>€ 58,11</b>
		<b>€ 350.000,00.</b>

**TOTALE COMPLESSIVO**

di cui: - € 333.277,66 con finanziamento a carico della Regione Molise (95,238%)

- € 16.664,23 con cofinanziamento a carico del Comune (4,762%);

**VISTA** la nota della Regione Molise, IV Dipartimento Governo del Territorio, Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici, Ufficio Edilizia Scolastica – Viabilità, Ambito Territoriale di Isernia, prot. nr. 72895 del 02.05.2023, acclarata al protocollo del Comune in data 02.05.2023 al nr. 1747, con la quale si sollecita con urgenza la trasmissione della documentazione prevista per la chiusura del rapporto di concessione, nel termine di giorni 30 a far data dalla nota stessa;

**VISTA** la convenzione regolante i rapporti tra la Regione e il Comune, per l'accredito della rata di saldo da parte della Regione e per la chiusura del rapporto di concessione, la quale all'art. 6, 6.1, punto 1), prevede la trasmissione, tra l'altro, della copia conforme della delibera dell'Ente attuatore contenente l'approvazione del certificato di regolare esecuzione e della spesa complessiva finale, come risultante dalla scheda di rendicontazione;

**RITENUTO** dover provvedere in merito;

**VISTO** il D.Lgs. nr. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo nr. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere favorevole reso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo nr. 267/2000;

## DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:

**DI APPROVARE E PRENDERE ATTO**, in conformità delle premesse, come di fatto approva e prende atto, il certificato di regolare esecuzione redatto in data 09.12.2020, relativo all'intervento: POR FESR 2007/2013. PIT Alto Molise e Mainarde 01 – Risorse retrospettive. Lavori di completamento di un centro di equitazione di campagna in località Pelano–3° stralcio. Importo complessivo intervento: € 350.000,00, di cui € 333.333,33 a carico della Regione Molise ed € 16.666,67 a carico del Comune di Sant'Angelo del Pesco. CUP: I12J14000010002.

**DI PRENDERE ATTO**, in conformità delle premesse, della predetta determina U.T. nr. 140 del 30.12.2020 di approvazione, tra l'altro, dello stato finale e delle spese sostenute e certe da sostenere, riferite ai lavori di che trattasi.

**DI APPROVARE E PRENDERE ATTO**, in conformità delle premesse, come di fatto approva e prende atto, la spesa complessiva finale, per l'intervento di che trattasi, pari a complessivi € 349.941,89, secondo la specifica di seguito riportata, approvata con la richiamata determina U.T. nr. 140/2020:

### SPESE LIQUIDATE:

A) lavori netti ribasso del 4,70%, compreso oneri sicurezza	€ 230.129,20	<b>€ 230.129,20</b>
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
b1) spese generali (compreso incentivo ex art. 113 del codice)	€ 4.211,20	
b2) spese tecniche:		
- progettazione già pagata compreso oneri (cassa e iva):	€ 33.166,43	
- direzione lavori, etc., compreso oneri (cassa e iva)	€ 25.778,17	
b3) spese collaudatore in c.o., compr. cassa e iva	€ 1.808,04	
b4) IVA 10% su A)	€ 23.012,92	
B) totale somme a disposizione	€ 87.976,76	<b>€ 87.976,76</b>
C) lavori già eseguiti e pagati (iva compresa 10%)	€ 31.835,93	<b>€ 31.835,93</b>
D) <b>TOTALE</b>		<b>€ 349.941,89</b>
E) economie		<b>€ 58,11</b>
		<b>€ 350.000,00.</b>

### TOTALE COMPLESSIVO

di cui: - € 333.277,66 con finanziamento a carico della Regione Molise (95,238%)  
- € 16.664,23 con cofinanziamento a carico del Comune (4,762%).

**DI DARE ATTO** che l'economia accertata sul finanziamento di che trattasi è pari a € 58,11, di cui:  
- € 55,34 con finanziamento a carico della Regione Molise (95,238%);  
- € 2,77 con cofinanziamento a carico del Comune (4,762%).

**DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Tecnico, nonché del procedimento, l'attuazione del presente atto.

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Regione Molise, Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici, ai fini della chiusura del rapporto di concessione.

**DI TRASMETTERE** il presente deliberato all'albo pretorio ed alla Sezione Amministrazione Trasparente.

**DI DICHIARARE** immediatamente esecutiva la presente deliberazione in relazione all'urgenza di inviare l'atto agli uffici regionali richiedenti ai fini della chiusura del rapporto di concessione.-

## LA GIUNTA COMUNALE

**AVUTA** da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera;

**ATTESA** l'urgenza di provvedere,

Con voto unanime, espresso in forma palese,

## **DELIBERA**

**DI APPROVARLA** nei termini sopra formulati;  
successivamente

**VISTO** l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

**CONSIDERATA** l'urgenza di provvedere per i motivi esplicitati;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese come per legge;

**DI DICHIARARE**, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267;



Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

f.to Nucci Nunziatina

**IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott. Domenico Di Giulio

---

---

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione, all'albo pretorio del Comune, ivi resterà in libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.

-Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Sant'Angelo del Pesco, lì 30.05.2023

**IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott. Domenico Di Giulio

---

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per 15 giorni consecutivi, a partire dal 30.05.2023 al 14.06.2023 a norma dell' art. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

- Reg. pubbl. nr. 159

Sant'Angelo del Pesco, lì 30.05.2023

**IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott. Domenico Di Giulio

---

Copia Conforme all'originale.

Sant'Angelo del Pesco, lì .....

**IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Domenico Di Giulio

---

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

( ) Il giorno ..... per essere stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell' art.. 134 - 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

( X ) Il giorno 24/05/2023 a norma dell' art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Sant'Angelo del Pesco, lì 24/05/2023.

**IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott. Domenico Di Giulio

---