



COMUNE DI OCRE

(Provincia dell'Aquila)

Cap. 67040
C.F. 8002850669
P.I. 00212170666

Via del Municipio n. 1
E - mail: info@comunediocre.it
Codice IBAN: IT 11 E 05387 40770 000000198801

Tel. 0862 751413
c.c.p. n. 12133674

AREA SISMA e RICOSTRUZIONE

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE n. 07 del 10/05/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SAL FINALE COMPETENZE TECNICHE A SALDO, RELATIVE AL: *progetto di riparazione e miglioramento sismico dell'Aggregato edilizio denominato "Consorzio SF 15"- dichiarato inagibile con esito "E" a seguito del sisma del 06/04/2009.*

Ditta Richiedente: "Consorzio SF 15" con sede in Via San Giacomo – San Felice D'Ocre– (AQ) c.a.p. 67040, di cui il Presidente è Fabrizio PARISI, nato a L'Aquila il 11/08/1973, residente in Ocre (AQ), Via Dei Casali n. 1, c.a.p. 67040;

Riferimento domanda di contributo: prot. 1006 del 15/04/2016;

C.F. Presidente: PRS FRZ 73M11 A345D

C.F. Consorzio SF 15: 93066440665

Riferimenti catastali: Fg. 5 Part. n.: 682; part. 780 sub. 2,4e5 part. 1107 sub. 5.

Ubicazione del fabbricato: Via San Giacomo – San Felice D'Ocre – (AQ)

Impresa esecutrice dei lavori: COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA s.r.l. con sede in Sora (FR) in Via Salceto, snc c.a.p. 03039 - Rappresentante legale dell'Impresa: La Posta Giuseppe. P. IVA 01941940601

Progettista architettonico: Ing. Laura Pasquantonio - C.F. PSQ LRA 78E44 G878O Con studio in Via Tradardi, 24 – L'Aquila (AQ);

Direttore dei Lavori architettonico e strutturale: Ing. Maurizio Rieti - RTI MRZ 79L22 A345W
Con studio in Via Delle Piagge, 4 – Ocre (AQ);

Progettista opere strutturali: Ing. Antonello Mauro Tursini – TRS MNT 59S22 A345F Con studio in Via Centrale, 8 – Ocre (AQ);

Aggregato strutturale ID n. 5900825

Protocollo normalizzato: AQ-OCR-E-01006

Codice CUP: B25C17000060001

Concessione Contributo: Provvedimento CC-E n. 57 del 16/02/2018 di € 1.270.334,93

Erogazione SAL FINALE LAVORI eseguiti a tutto il 09/09/2020

IL RESPONSABILE DEL DELL'AREA SISMA e RICOSTRUZIONE

DATO ATTO che con Decreto sindacale n. 5 del 01/10/2020 veniva nominato responsabile dell'Area Sisma e Ricostruzione;

VISTO il D.L. n. 39/2009 coordinato con la Legge di conversione n. 77/2009 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile del 2009";

RICHIAMATI i successivi provvedimenti normativi disciplinanti i requisiti, procedure e condizioni per

l'ammissibilità ai contributi per la ricostruzione, con particolare riferimento: OPCM 3790/2009; OPCM 3820/2009; OPCM 4013/2012; D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.134/2012; DPCM del 06/02/2013; D.L. 78/2015 convertito con modificazione dalla Legge n. 125 del 06/08/2015 G.U. 14/08/2015;

RICHIAMATO il Decreto n. 1 del 6 febbraio 2014 dell'U.S.R.C. recante "Disposizioni per il riconoscimento del contributo per gli interventi sull'edilizia privata nei centri storici dei Comuni del Cratere" e relativi allegati tecnici;

VISTA l'istanza presentata dal sig. Fabrizio PARISI, nato a L'Aquila il 11/08/1973, in qualità di Presidente del "Consorzio SF 15" in data 15/04/2016 prot. 1006 presso il comune di Ocre;

VISTO l'esito conclusivo (positivo con osservazioni) dell'istruttoria amministrativa, tecnica ed economica, condotta dall'ufficio territoriale di Barisciano n. 8, datata 01/08/2017, prot. 2051, acquisita al prot. del Comune di Ocre in data 11/09/2017 al prot. 2389;

VISTO che a seguito della suddetta istruttoria è stata riconosciuta ammissibile a contributo, per la riparazione e miglioramento sismico dell'Aggregato strutturale SF 15 la somma di € 1.270.334,93, così ripartita:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA DELL'INTERVENTO	
Importo lavori parti comuni	€ 971.274,29
Importo lavori abitazione principale	€ 7.334,30
sommano	€ 978.608,59
I.V.A. sui lavori (10%)	€ 97.860,86
totale lavori	€ 1.076.469,45
Importo lavori elementi accessori (rimozione amianto)	€ 8.109,87
I.V.A. sui lavori 10%	€ 810,99
totale lavori elementi accessori	€ 8.920,86
Importo lavori CO.PE. 01 (restauro edicola)	€ 3.000,00
Iva lavori 10%	€ 300,00
totale	€ 3.300,00
Spese tecniche parti comuni	€ 95.009,27
Spese tecniche abitazione principale	€ 708,31
sommano	€ 95.717,58
Cassa previdenza 4%	€ 3.828,70
I.V.A. 22%	€ 21.900,18
Totale spese tecniche	€ 121.446,47
Spese tecniche per collaudo	€ 5.235,02
Cassa previdenza 4%	€ 209,40
I.V.A. 22%	€ 1.197,77
Totale collaudatore	€ 6.642,19
Compenso Amministratore	€ 19.794,37
Cassa 4%	€ 791,77
IVA 22%	€ 4.528,95
Totale amministratore	€ 25.115,09
Geologo	€ 10.721,88
Cassa 2%	€ 214,44
IVA 22%	€ 2.405,99
Totale geologo	€ 13.342,31
Indagini STRU (comprensive di cassa ed IVA)	€ 11.001,76
Indagini GEO (comprensive di cassa ed IVA)	€ 4.096,80
Totale indagini	€ 15.098,56
TOTALE IMPORTO CONTRIBUTO	€ 1.270.334,93

VISTA la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) pervenuta al Comune di Ocre in data 06/12/2017 prot. n. 3139 **efficace dal 30/01/2018** a firma del sig. Fabrizio Parisi in qualità di presidente del “Consorzio SF 15” e relativi allegati tecnici progettuali, al fine dell’acquisizione del titolo abilitativo urbanistico necessario per lo svolgimento delle lavorazioni di riparazione e miglioramento sismico dell’Aggregato strutturale SF 15;

VISTA l’attestazione di avvenuto deposito presso gli uffici del Genio Civile Regionale di L’Aquila al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione sismica, deposito n. 468/17 prot. in uscita n. 303038/17 del 28/11/2017;

VISTA l’Assegnazione delle risorse finalizzate alla ricostruzione privata ex delibera CIPE 135/2012 annualità 2014 con la quale è stata data, tra le altre, copertura finanziaria per la pratica in oggetto;

CONSIDERATO che, con provvedimento CC-E n. 57 del 16/02/2018, è stata concessa al “Consorzio SF15” la somma lorda totale relativa al Contributo Definitivo per l’intervento di € 1.270.334,93 finanziata con trasferimenti statali imputati sul cap. 2130/6 missione 11 progr. 01 titolo 2 p.d.c. 2.03.02.01.001 del bilancio c.e.;

VISTA la richiesta di liquidazione del 1 SAL acquisita al prot. del Comune di Ocre in data 03/08/2018 al n. 1866;

CONSIDERATO che tale documentazione, avente prot. in uscita del Comune di Ocre n. 2154 del 21/08/2018 è stata trasferita all’U.S.R.C. Sportello periferico n. 8 di Barisciano ed acquisita da quest’ultimo in data 24/08/2018 al prot. 2140, al fine di procedere all’istruttoria tecnico-amministrativa;

VISTA l’istruttoria condotta dall’U.S.R.C. Sportello periferico n. 8 di Barisciano datata 17/12/2018 prot. 3014 trasmessa al Comune di Ocre in stessa data ed acquisita da quest’ultimo al n. 3099 di protocollo del 18/12/2018 con la quale sono state riconosciute, dopo verifica e validazione, € 181.258,41 per il pagamento delle spese relative al Primo S.A.L., ricondotte ad € 178.756,25 in quanto, su richiesta del Presidente sono state decurtate le aliquote I.V.A. relative alle fatture dei tecnici, avendo applicato questi ultimi, l’art. 1 comma 58 della Legge 190/2014;

VISTA la richiesta di liquidazione del 2 SAL acquisita al prot. del Comune di Ocre in data 22/10/2018 al n. 2706;

CONSIDERATO che tale documentazione, avente prot. in uscita del Comune di Ocre n. 2718 del 24/10/2018 è stata trasferita all’U.S.R.C. Sportello periferico n. 8 di Barisciano ed acquisita da quest’ultimo in data 24/10/2018 al prot. 2660, al fine di procedere all’istruttoria tecnico-amministrativa;

VISTA l’istruttoria condotta dall’U.S.R.C. Sportello periferico n. 8 di Barisciano, datata 30/01/2019 e la successiva trasmissione della stessa da parte dell’ U.S.R.C. di Fossa (prot. in uscita n. 581 del 08/02/2019), al Comune di Ocre, acquisita da quest’ultimo al n. 381 di protocollo del 19/02/2019, con la quale sono state riconosciute, dopo verifica e validazione, € 311.932,27 per il pagamento delle spese relative al Secondo S.A.L., come di seguito rappresentato;

Quadro economico riepilogativo 2 SAL	
1 – lavori	€ 342.364,56
Recupero anticipazione (20% sui lavori)	- € 68.472,91
Restano	€ 273.891,65
IVA lavori 10%	€ 27.389,17
sommano	€ 301.280,82
2- Amministratore (2% sul 1 SAL e 2 SAL di € 532.572,30)	€ 10.651,45
TOTALE IMPORTO 1+2	€ 311.932,27

PRESO ATTO quindi, che l'importo lordo totale relativo ai lavori e competenze del Presidente da liquidare al "Consorzio SF15", di cui il Presidente è il sig. Fabrizio Parisi ammonta ad € 311.932,27;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere al trasferimento sul c/c bancario del "Consorzio SF15" della somma lorda a carico dello Stato di € 311.932,27, per il pagamento dell'impresa e del Presidente come sopra specificato;

VISTA la richiesta di liquidazione del 3 SAL acquisita al prot. del Comune di Ocre in data 27/02/2019 al n. 477;

CONSIDERATO che tale documentazione, avente prot. in uscita del Comune di Ocre n. 672 del 26/03/2019 è stata trasferita all'U.S.R.C. Sportello periferico n. 8 di Barisciano ed acquisita da quest'ultimo in data 26/03/2019 al prot. 721, al fine di procedere all'istruttoria tecnico-amministrativa;

VISTA l'istruttoria condotta dall'U.S.R.C. Sportello periferico n. 8 di Barisciano, datata 30/05/2019 e la successiva trasmissione della stessa da parte dell' U.S.R.C. di Fossa (prot. in uscita n. 1297 del 30/05/2019), al Comune di Ocre, acquisita da quest'ultimo al n. 1192 di protocollo del 07/06/2019, con la quale sono state riconosciute, dopo verifica e validazione, € 134.042,82 per il pagamento delle spese relative al Terzo S.A.L.,

CONSIDERATO che a tale somma occorre decurtare, per il momento, € 2.626,49 spettanti al Presidente per approfondimenti, ne deriva che la somma da liquidare al Consorzio sarà di € 134.042,82 - € 2.626,49 = € 131.416,33 come di seguito rappresentato;

Quadro economico riepilogativo 3 SAL	
1 - lavori	€ 131.324,32
Recupero anticipazione (20% sui lavori)	- € 26.264,86
Restano	€ 105.059,46
IVA lavori 10%	€ 10.505,95
sommano	€ 115.565,41
2 - Spese tecniche ing. Maurizio Rieti (D.L., misura e contabilità 2 e 3 S.A.L.)	€ 8.940,85
Cassa Previdenza 4%	€ 357,63
I.V.A. 22%	€ 0,00
sommano	€ 9.298,48
3 - Spese tecniche ing. Davide Porcu (C.S.E. 2 e 3 S.A.L.)	€ 6.300,42
Cassa Previdenza 4%	€ 252,02
I.V.A. 22%	€ 0,00
sommano	€ 6.552,44
TOTALE IMPORTO 1+2+3	€ 131.416,33

PRESO ATTO quindi, che l'importo lordo di € 2.626,49 relativo alle spettanze del Presidente sig. Parisi Fabrizio, sarà liquidato con successivo atto;

VISTA la richiesta di liquidazione del 4 SAL maturato a tutto il 03/06/2019 acquisita agli atti del Comune di Ocre in data 06/06/2019;

VISTA l'istruttoria tecnico-amministrativa condotta dal Comune di Ocre, con la quale sono state riconosciute, dopo verifica e validazione, € 92.718,25 comprensive di IVA per il pagamento delle spese relative al Quarto S.A.L. come di seguito rappresentato;

VISTA la regolarità contributiva delle imprese esecutrici dei lavori;

Quadro economico riepilogativo 4 SAL	
1 – lavori eseguiti fino al 4 SAL	€ 769.258,27
Ammontare dei precedenti certificati di pagamento	€ 531.117,30
restano	€ 238.190,97
Recupero anticipazione (20% sui lavori)	- € 153.851,65
Somma relativa ai lavori 4 SAL decurtata dell'anticipazione	€ 84.289,32
IVA lavori 10%	€ 8.428,93
sommano	€ 92.718,25
TOTALE IMPORTO	€ 92.718,25

VISTA la richiesta di liquidazione del **5 SAL** maturato a tutto il 27/11/2019 acquisita agli atti del Comune di Ocre in data 02/12/2019 al prot n. 2391 di;

VISTA l'istruttoria tecnico-amministrativa condotta dal Comune di Ocre, con la quale sono state riconosciute, dopo verifica e validazione, € 77.179,37 oltre ad € 2.626,49 quali competenza del Presidente non liquidate precedentemente per approfondimenti comprensive di IVA per il pagamento delle spese relative al quinto S.A.L. come di seguito rappresentato;

Quadro economico riepilogativo 5 SAL	
1 – lavori eseguiti fino al 5 SAL	€ 841.228,94
Ammontare dei precedenti certificati di pagamento	€ 615.406,62
restano	€ 225.822,32
Recupero anticipazione (20% sui lavori)	- € 168.245,79
Somma relativa ai lavori 5 SAL decurtata dell'anticipazione	€ 57.576,53
IVA lavori 10%	€ 5.757,65
sommano	€ 63.334,18
2 – Spese tecniche Ing. Maurizio Rieti (D.L., misura, contabilità 5 S.A.L.)	€ 5.547,48
Cassa Previdenza 4%	€ 221,90
I.V.A. 22%	€ 0,00
sommano	€ 5.769,38
3 – Spese tecniche Ing. Davide Porcu (C.S.E. 5 S.A.L.)	€ 4.353,81
Cassa Previdenza 4%	€ 174,15
I.V.A. 22%	€ 0,00
sommano	€ 4.527,96
4 – Amministratore (5 SAL)	€ 3.547,85
5 – Amministratore (3 SAL) non pagata nel precedente Provvedimento di liquidazione per approfondimenti	€ 2.626,49
TOTALE IMPORTO 1+2+3+4+5	€ 79.805,86

VISTA la richiesta di liquidazione del **6 SAL** maturato a tutto il 28/01/2020 acquisita agli atti del Comune di Ocre in data 21/04/2020 al prot n. 740;

VISTA l'istruttoria tecnico-amministrativa condotta dal Comune di Ocre, con la quale sono state riconosciute, dopo verifica e validazione, € 61.170,62 di cui € 1.358,17 quali competenze del Presidente per il pagamento delle spese relative al sesto S.A.L. come di seguito rappresentato;

Quadro economico riepilogativo 6 SAL	
1 – lavori eseguiti fino al 6 SAL	€ 909.197,63
Ammontare dei precedenti certificati di pagamento	€ 672.983,15
restano	€ 236.214,48
Recupero anticipazione (20% sui lavori)	- € 181.839,53
Somma relativa ai lavori 6 SAL decurtata dell'anticipazione	€ 54.374,95
IVA lavori 10%	€ 5.437,50
sommano	€ 59.812,45
2 – Amministratore (6 SAL)	€ 1.358,17
TOTALE IMPORTO 1+2	€ 61.170,62

VISTA la richiesta di liquidazione del **SAL FINALE** maturato a tutto il 09/09/2020 acquisita agli atti del Comune di Ocre in data 07/10/2020 al prot n. 1780, successivamente acquisito dall'USRC al prot. 5748 del 17/05/2021;

VISTA l'istruttoria tecnico-amministrativa condotta dall'USRC con sede in Fossa, con la quale sono state riconosciute ammissibili, dopo verifica e validazione, € 94.975,70;

DATO ATTO che dalla documentazione in atti i lavori di cui in oggetto hanno avuto inizio e conclusione in conformità dei tempi stabiliti nei termini previsti, così come ulteriormente stabilito dal provvedimento di proroga concesso;

CONSIDERATO che in corso di istruttoria L'USRC ha evidenziato che la consegna della documentazione tecnica relativa al 6 SAL, da parte del D.L. al Presidente, è avvenuta con ritardo di 6 giorni rispetto a quanto previsto dall'art. 11 comma 5 bis della Legge 6 agosto 2015 n. 125, e pertanto, in conformità della normativa vigente viene applicata la decurtazione del 5% sulle competenze spettanti al D.L. in rapporto dell'entità del SAL. N. 6 che sono di € 1.385,63 X 5% = € 69,29;

CONSIDERATO che in corso di istruttoria L'USRC ha evidenziato che la consegna della documentazione tecnica relativa al SAL FINALE, da parte del Presidente al Comune è avvenuta con ritardo di 20 giorni rispetto a quanto previsto dall'art. 11 comma 5 bis della Legge 6 agosto 2015 n. 125, e pertanto, in conformità della normativa vigente viene applicata la decurtazione del 2% per ogni settimana o frazione di settimana che nel caso di specie ammonta ad € 813,57 come di seguito esplicitato:
Competenze del Presidente € 19.794,37 alle quali vanno decurtate le competenze del primo presidente € 6.235,05, restano € 13.559,32 X 2% = € 271,19 X 3 settimane = € 813,57;

Quadro economico riepilogativo SAL FINALE	
1 – lavori	€ 64.416,67
IVA lavori 10%	€ 6.441,67
sommano	€ 70.858,34
2 – Spese tecniche Ing. Laura Pasquantonio 85%	€ 2.144,48
Cassa Previdenza 4%	€ 85,75
I.V.A. 22%	€ 490,66
sommano	€ 2.720,92
3 – Spese tecniche Ing. Maurizio Rieti € 9.199,59 - € 69,29 nette	€ 9.130,39
Cassa Previdenza 4%	€ 365,22
I.V.A. 22%	€ 0,00
sommano	€ 9.495,52
4 – Spese tecniche Ing. Davide Porcu 58%	€ 1.774,25
Cassa Previdenza 4%	€ 70,97

	I.V.A. 22%	€	0,00
	sommano	€	1.845,22
5 – Spese tecniche Ing. Virginia Rosa (importo ricalcolato)			
	Cassa Previdenza 4%	€	1.021,94
	I.V.A. 22%	€	40,88
	sommano	€	1.062,82
6 – Spese tecniche Ing. Luigi Lo Muzio			
	Cassa Previdenza 4%	€	4.598,82
	I.V.A. 22%	€	183,95
	sommano	€	1.052,21
		€	5.834,98
7 – Spese tecniche Geol. Federica Durante			
	Cassa Previdenza 2%	€	1.446,50
	I.V.A. 22%	€	28,93
	sommano	€	0,00
		€	1.475,43
8– Amministratore	€ 1.610,41 – € 813,57 lorde	€	796,84
TOTALE IMPORTO 1+2+3+4+5+6+7+8		€	94.090,07

PRESO ATTO della richiesta di liquidazione delle **spese tecniche a saldo** acquisita dall'USRC al prot. 7314 e successiva integrazione del 18/04/2024 prot. n. 7376;

VISTA l'istruttoria tecnico-amministrativa condotta dall'USRC con sede in Fossa, con la quale sono state riconosciute ammissibili, dopo verifica e validazione, € 11.909,44;

CONSIDERATO che la somma di € 11.909,44 sarà ripartita come indicato dal seguente quadro riepilogativo;

Quadro economico riepilogativo SPESE TECNICHE A SALDO	
1 – Spese tecniche Ing. Laura Pasquantonio	€ 7.509,29
Cassa Previdenza 4%	€ 300,37
I.V.A. 22%	€ 1.718,13
sommano	€ 9.527,79
2 – Spese tecniche Ing. Antonello TURSINI	€ 2.177,42
TOTALE	€ 11.705,21

VISTI i precedenti provvedimenti di liquidazione:

1. Provvedimento di liquidazione SAL TECNICO "0" n. 11 del 03/07/2018 di € 66.107,80;
2. Provvedimento di liquidazione "ANTICIPAZIONE 20%" n. 12 del 03/07/2018 di € 217.738,06;
3. Provvedimento di liquidazione "1 SAL" n. 02 del 18/01/2019 di € 178.756,25;
4. Provvedimento di liquidazione "2 SAL" n. 01 del 03/05/2019 di € 311.932,27;
5. Provvedimento di liquidazione "3 SAL" n. 09 del 17/07/2019 di € 131.416,33;
6. Provvedimento di liquidazione "4 SAL" n. 12 del 09/09/2019 di € 92.718,25;
7. Provvedimento di liquidazione "5 SAL" n. 03 del 11/02/2020 di € 79.805,86;
8. Provvedimento di liquidazione "6 SAL" n. 09 del 01/12/2020 di € 61.170,62;
9. Provvedimento di liquidazione SAL FINALE e spese tecniche n. 9 del 30/11/2021 di € 94.090,07.

CONSIDERATO che si rende necessario procedere al trasferimento sul c/c bancario del “Consorzio SF15” della somma lorda complessiva a carico dello Stato di € 11.705,21 per il pagamento a saldo delle figure professionali;

ESAMINATI gli atti istruttori custoditi presso l’ufficio tecnico comunale;

DISPONE

- 1) **Di rendere** la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di prendere atto** che la documentazione contabile relativa alle spese tecniche a saldo finali è stata istruita e validata dall’USRC con sede in Fossa per € 11.909,44 ma rimodulata dall’ufficio tecnico del Comune di Ocre in base alle effettive spettanze dovute ai contributi previdenziali spettanti in € 11.705,21;
- 3) **Di approvare e liquidare** la somma di € 11.705,21 relativa alla richiesta di liquidazione delle spese tecniche finali a saldo;
- 4) **Di trasferire** al “Consorzio SF15”, di cui il Presidente è il sig. Fabrizio Parisi l’importo lordo di € 11.705,21 (*quota interamente a carico dello Stato*) per il pagamento dei tecnici di cui sopra;
- 5) **Di imputare** la spesa sull’apposito capitolo creato per la ricostruzione post sisma;
- 6) **Di autorizzare** il responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento dell’importo complessivo di € 11.705,21 (*quota interamente a carico dello Stato*) in favore “Consorzio SF15”, sul c/c avente il seguente codice: IBAN: **IT11 J 08327 03603 000000002590**;

DISPONE INOLTRE


Al Presidente del “Consorzio SF15”, di quietanzare mediante bonifico bancario le spettanze vantate dai professionisti, per la somma lorda complessiva di € 11.705,21 e di trasmettere tempestivamente a questa Amministrazione, entro 15 giorni dall’accredito delle somme, copie delle rispettive fatture quietanzate, bonifico ed eventuale F24, così come previsto dal punto n. 10 degli Indirizzi per l’esecuzione degli interventi di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3779 del 6.6.2009.

Il CO.CO.CO. Area Sisma e Ricostruzione

Geom. Nazareno FAZI



Visto di regolarità contabile
Il Sindaco *Avv. Gianmatteo Riocci*



Il Responsabile dell’Area
Sisma e Ricostruzione

Ing. Fausto Pancella

