



COMUNE DI ROCCAFORZATA

Provincia di Taranto

ORIGINALE

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - PROTEZIONE CIVILE

Registro Generale N. 142 del 28/06/2017

Registro di Settore N. 40 del 28/06/2017

OGGETTO :

**APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPALTO DEI LAVORI:
FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE 2007-2013- PIRP (EX FONDI FAS) CODICE
CIG: 6374743C54 CUP G17H15000070001**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

VISTE le delibere di G.C. n. **50** del **24/06/2016** esecutiva, e n. **20** del **28/03/2017** di attribuzione ai componenti della Giunta, ai sensi dell'art. 53 della L. 388/2000 e s.m.e.i, delle funzioni di responsabilità e gestione dei servizi e il Decreto Sindacale n. **17** del **27/03/2017** di assegnazione al **Dott. Vincenzo PASTORE** dell'incarico di Responsabile dei Servizi: **LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PROTEZIONE CIVILE;**

PREMESSO:

CON determina del Servizio Assetto Del Territorio Settore Lavori Pubblici, n. **290** del **10/11/2014** (reg. int. n. **66** del **10/11/2014**), esecutiva, è stato nominato il Rup e la struttura di supporto per la realizzazione dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art.9 D.P.R. 207/2010;

CON nota del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia prot. n. 12799 del 03/11/2014, in atti al prot. 3754 del 04/11/2014 è stato comunicato l'avvenuta sottoscrizione, in data 23/10/2014 con il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Accordo di programma quadro" SETTORE AREE URBANE - CITTA' degli interventi già inseriti negli accordi di programma "P.I.R.P." a valere sui fondi ex FAS, per i quali questo Comune ha candidato a finanziamento l'intervento di "PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO P.I.R.P. Illuminazione con impianto ad alimentazione fotovoltaica di zone degradate, fornitura e posa in opera di semafori, verde, panchine, cestini porta rifiuti, realizzazione di marciapiede; (Importo a valere sulla Delibera Cipe 92/2012 € 600.000,00)".

CON nota PEC del 11/11/2014, il Responsabile del Settore LL.PP. trasmetteva al competente servizio regionale attestazione prot. 3823 del 11/11/2014 in merito alla progettazione esterna ai sensi dell'art. 90, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 ;

CON nota prot. AOO_145_12799 del 03/11/2014, la Regione Puglia evidenziando quanto stabilito dagli art. 3 e 23 dell'APQ, ovvero che:

- La **fase di progettazione** dovrà concludersi entro e non oltre il **31.03.2015;**

- il termine ultimo per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (**stipula del contratto** di appalto dei lavori) è fissata al **31 dicembre 2015**;

CON determina del Servizio Assetto Del Territorio Settore Lavori Pubblici, n. **303** del **11/11/2014** (reg. int. n. **67** del **11/11/2014**), è stato approvato il Quadro Tecnico ABRAM Economico relativo alla stima delle spese progettazione e rilievi, accertamenti e indagini redatta dal RUP, oltre ad approvare il cronoprogramma complessivo dell'intervento, secondo la tempistica assegnata dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, redatto dal RUP;

CON nota **AOO_145** del **02/02/2015** Prot. **1001** la Regione Puglia, Servizio Assetto del Territorio, trasmetteva il "Disciplinare regolante i rapporti tra Regione e Comune per la **redazione del progetto**" il cui art. 5 prevede che la progettazione esecutiva sia approvata **pena non ammissione a finanziamento** entro il **31/03/2015**;

IN DATA 29/01/2015, è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare Regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Roccaforzata per la redazione del progetto esecutivo, nel quale sono contenuti tempi e modalità di attuazione della fase progettuale;

CON determina del Servizio Assetto Del Territorio Settore Lavori Pubblici, n. **25** del **09/03/2015** (reg. int. n. **05** del **09/03/2015**), è stato affidato al Dott. Ing. **Ciro D'ABRAMO** con studio in Roccaforzata alla Via d. Libertà n. 2 C.F. DBRCRI 50S24 H409D iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto al n. 480 **l'incarico della progettazione DEFINITIVA - ESECUTIVA, direzione lavori, contabilità ed assistenza al collaudo coordinamento per la sicurezza nella fase della progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori** relativo al progetto denominato: FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE 2007-2013 (ex FAS) – "Accordo di programma quadro" SETTORE AREE URBANE – CITTA' –Progettazione degli interventi non immediatamente cantierabili 'Allegato 2a'';

CON determina del Servizio Assetto Del Territorio Settore Lavori Pubblici, n. **75** del **30/03/2015**, esecutiva è stato **approvato il progetto definitivo esecutivo** dell'intervento in oggetto propedeutico all'espletamento della procedura d'appalto, integrata con successiva determina n. **223** del **30/07/2015**;

CON nota del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia prot. n. **AOO_145 – 7573** del 31/07/2015, acquisita al P.G. dell'Ente in data 03/08/2015 al nr. 2571, è stata notificata la determina n. 257 del 12/06/2015 di **ammissione a contribuzione finanziari della somma di € 600.000,00** in favore del Comune di Roccaforzata, in qualità di beneficiario finale del contributo per la realizzazione degli interventi del PIRP Codice Operazione FC 7.100036 ; nella stessa nota regionale, si comunicava, che in ottemperanza degli art. 5 e 14 del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione ed il soggetto attuatore, il Comune per tramite del RUP, è tenuto a dare avvio alle procedure di appalto dei lavori entro e non oltre il termine di 30 gg dalla notifica della stessa nota, al fine di addivenire all'assunzione dell'obbligo giuridicamente vincolante nel rispetto dei termini della normativa vigente, entro e non oltre il termine improrogabile del 31.12.2015, pena la revoca del finanziamento;

CON determina **A CONTRARRE** n. **240** del **27/08/2015** (reg. int N. **37** del **27/08/2015**) è stata avviata la procedura aperta di cui in oggetto,

CON determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio n. **334** del **16/11/2015** (reg. int. n. **71** del **16/11/2015**) si è provveduto all' **AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA** dei lavori ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n 163;

CON determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio n. **347** del **25/11/2015** (reg. int. n. **72** del **25/11/2015**) si è provveduto all'**AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA** dei lavori ,**ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n 163**, alla **Ditta BEN.ECO LAVORI GENERALI SRL 74021 CAROSINO C.F. E P.IVA 02560200731** con il ribasso percentuale del 33,6870 % trentatrevirgola seimilaottocentosettantapercento (in cifre ed in lettere) sull'importo di €. 322.947,96 (importo dei lavori al netto della manodopera soggetti a ribasso), e al netto degli oneri di sicurezza aziendali e pari ad euro € 10.946,65;

Che il relativo contratto è stato stipulato con **Repertorio: n. 24/2015 DEL 31/12/2015 registrato a Taranto il 19/01/2016 al nr. 54 mod. 69 s.1**

CON determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio n. **116** del **22/04/2016** (reg. int. n. **10** del **22/04/2016**) si è approvato il **1^ Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 10/03/2016** ammontante a **€. 50.182,56** per somministrazioni, oltre **€. 2.356,62** per oneri sicurezza per un totale di **€. 52.539,18** per cui dedotte le trattenute dello 0,5% di **€. 262,69** e l'ammontare dei certificati precedenti di **€. 0,00** risulta il credito dell'impresa di **€. 52.276,49** oltre per I.V.A. al **22%**, per un totale generale di **€. 63.777,32**;

CON determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio n. **146** del **07/07/2016** (reg. int. n. **18** del **07/07/2016**) si è approvato il **2^ Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 10/05/2016** ammontante a **€. 113.148,73** per somministrazioni, oltre **€. 4.057,73** per oneri sicurezza per un totale di **€. 117.206,46**, per cui dedotte le trattenute dello 0,5% di **€. 586,03** e l'ammontare dei certificati precedenti di **€. 52.270,00** risulta il credito dell'impresa di **€. 64.350,43** oltre per I.V.A. al **22%**, pari ad **€. 14.157,09** per un totale generale di **€. 78.507,52**;

CON determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio assunta in data odierna si è approvato il **3^ Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 15/06/2016** ammontante a **€. 195.252,78** per somministrazioni, oltre **€.7.002,14** per oneri sicurezza per un totale di **€. 202.254,92**, per cui dedotte le trattenute dello 0,5% pari ad **€. 1.011,27** e l'ammontare dei certificati precedenti di **€. 116.620,00** risulta il credito dell'impresa di **€. 84.623,65** oltre per I.V.A. al **10%** pari ad **€. 8.462,37** per un totale generale di **€. 93.086,02**;

CON determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio N. 211 del 27/09/2016 si è approvato il **4^ Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 03/08/2016** ammontante a **€. 249.734,02** per somministrazioni, oltre **€. 8.955,94** per oneri sicurezza per un totale di **€. 258.689,96** per cui dedotte le trattenute dello 0,5% pari ad **€. 1.293,45** e l'ammontare dei certificati precedenti di **€. 201.240,00** risulta il credito dell'impresa di **€. 56.156,51** oltre per I.V.A. al **10%** pari ad **€. 5.615,65** per un totale generale di **€. 61.772,16**;

CON determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio N. 300 del 3/12/2016 Registro Generale (Registro di Settore N. 71 del 13/12/2016) si è approvato il **5^ Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 20/11/2016** ammontante a **€. 316.173,24** per somministrazioni, oltre **€. 10.800,00** per oneri sicurezza per un totale di **€. 326.973,24**, per cui dedotte le trattenute dello 0,5% pari ad **€. 1.634,87** e l'ammontare dei certificati precedenti di **€. 257.390,00** risulta il credito dell'impresa di **€. 67.948,37** oltre per I.V.A. al **10%** pari ad **€. 6.794,84** per un totale generale di **€. 74.743,21**;

CON determina del Servizio Assetto Del Territorio Settore Lavori Pubblici, Registro Generale N. 15 del 02/02/2017 Registro di Settore N. 9 del 02/02/2017, esecutiva, è stato approvato lo **STATO FINALE DEI LAVORI** a tutto il **15/12/2016** ed il relativo **certificato di pagamento FINALE** a firma del Responsabile del Procedimento, per il pagamento della rata **FINALE di Euro 6.079,84** derivante da: **lavori e somministrazioni €. 320.463,19, ONERI SICUREZZA €. 10.946,65 per complessivi €. 331.409,84**, dedotto i precedenti acconti di **€. 325.330,00** per cui risulta il credito dell'impresa di **€. 6.079,84** oltre I.V.A. al **10%** pari ad **€. 607,98**, per un totale generale di **€.6.687,82** autorizzando il Direttore dei lavori a sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 141 co. 3 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

CHE in data 16/02/2017 con nota Prot. 568 il Direttore Lavori Ing. Ciro D'Abramo ha trasmesso il **certificato di regolare esecuzione** dei lavori sottoscritto dall'impresa, dal direttore dei lavori e dal RUP in data **15/02/2017** con il quale si certifica che i lavori di cui sopra, eseguiti dalla **Ditta BEN.ECO LAVORI GENERALI SRL 74021 CAROSINO C.F. E P.IVA 02560200731** in base al contratto di appalto in data 31/12/2015 n. 24/2015 di Rep. Reg.to a Taranto il 19/01/2016 al n. 54 Mod. 69, atto di sottomissione del 01/12/2016 n. 26 di Rep. Reg.to a Taranto il 15/12/2016 al n. 1388 Mod. 69;

Che con il predetto **certificato di regolare esecuzione**, sono stati regolarmente eseguiti e liquidati alla **Ditta BEN.ECO LAVORI GENERALI SRL 74021 CAROSINO C.F. E P.IVA 02560200731** lavori nell'importo di €. 331.409,84, da cui detratti gli acconti corrisposti in €. 325.330,00 resta il credito il credito netto dell'impresa di €. 6.079,84, che può pagarsi all'impresa;

DATO ATTO:

CHE, per mero errore materiale, con le fatture sia del 1^ S.A.L che del 2^ S.A.L. è stata applicata **l'aliquota I.V.A. del 22%** con scissione pagamenti, mentre il presente progetto, come si evince da tutti i quadri economici approvati (di progetto e rideterminati a seguito di gara) e validati dalla Regione, sottopongono i lavori di che trattasi al regime di **aliquota I.V.A. del 10%**, e che, per il recupero dell'IVA eccedente si procederà con apposito e separato atto;

CHE CON la determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio n. **143 del 03/06/2016 (reg. int. n. 17 del 03/06/2016)** si è eseguita la **ricognizione ed esatta imputazione di tutti gli impegni assunti sul Cap. 602 "Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013"** tit. 2.02.01.09.012-08-01 del B.C. 2016, in corso di predisposizione;

CHE la Ditta **BEN.ECO LAVORI GENERALI SRL 74021 CAROSINO C.F. E P.IVA 02560200731** ha presentato le seguenti fatture elettroniche.

- fattura elettronica Prot. 162 del 17/01/2017 Identificativo del trasmittente: IT02560200731 fattura n. **1PA/2017 del 12/01/2017** dell'importo di €. **6.079,84** oltre I.V.A. al **10%** pari ad €. **607,98**, per un totale generale di €. **6.687,82 (rata a saldo)**
- fattura elettronica Prot. 788 del 07/03/2017 Identificativo del trasmittente: IT02560200731 fattura n. **2PA/2017 del 06/03/2017** dell'importo di €. **1.634,87** oltre I.V.A. al **10%** pari ad €. **163,87**, per un totale generale di €. **1.798.36 (rata a rimborso trattenute)**

CHE la ditta risulta in regola con i versamenti dei contributi presso gli enti assicurativi e previdenziali, giusto DURC acquisito dalla Cassa Edile di appartenenza **Numero Protocollo INAIL_6992003 Data richiesta 30/03/2017 Scadenza validità 28/07/2017**

CHE gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dal contratto Rep. 24/2015 e l'importo, come testualmente riportato nel contratto *"verrà liquidato a cura del Tesoriere comunale BANCA CARIME AG. SAN GIORGIO JONICO mediante accredito sul c.c. bancario dedicato n. IT 25W0103079021000001192335 Monte dei Paschi di Siena Spa, intestato alla Ditta appaltatrice a ciò venendo espressamente autorizzato il Comune che resta, pertanto espressamente esonerato da ogni responsabilità. La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche"*.

CHE si deve di procedere con l'approvazione e liquidazione dello **STATO FINALE DEI LAVORI** a tutto il **15/12/2016** del P.I.R.P. ex FAS

CHE con PEC del sistema MIR@innovapuglia.it del 25/03/2016 il rendiconto n. **0001** del progetto **FC7.100036 HA AVUTO ESITO POSITIVO** da parte della Regione Puglia ed è stato accreditato il **primo** acconto del **35%** dell'importo dell'opera;

CHE con PEC del sistema MIR@innovapuglia.it del **15/09/2016** il rendiconto n. **0002** del progetto **FC7.100036** HA AVUTO ESITO POSITIVO da parte della Regione Puglia ed è stato accreditato il secondo acconto del **30%** dell'importo dell'opera;

CHE con PEC del sistema MIR@innovapuglia.it del **12/12/2016** il rendiconto n. **0003** del progetto **FC7.100036** HA AVUTO ESITO POSITIVO con annotazioni da parte della Regione Puglia ed è stato accreditato il terzo acconto del **30%** dell'importo dell'opera (per un totale del 95% dell'importo complessivo);

VISTO le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

VISTO il regolamento di Contabilità del Comune;

VISTI gli artt. 151 – comma 4 e l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto legislativo n. 163/2006 e relativo regolamento di attuazione e successive modificazioni ed integrazioni e ss. mm e ii nonché il regolamento di attuazione [D.P.R. n. 207/2010](#) e ss. mm. e ii.

VISTA la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai dell'art. 107 del d. lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare, il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei Lavori del FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE 2007-2013 (ex FAS) – “Accordo di programma quadro” SETTORE AREE URBANE – CITTA' –Progettazione degli interventi non immediatamente cantierabili ‘Allegato 2a’ sottoscritto in data 16/02/2017 dal Direttore Lavori Ing. Ciro D'Abramo, dalla ditta appaltatrice e dal RUP in data **15/02/2017** con il quale si certifica che i lavori di cui sopra, eseguiti dalla **Ditta BEN.ECO LAVORI GENERALI SRL 74021 CAROSINO C.F. E P.IVA 02560200731** in base al contratto di appalto in data 31/12/2015 n. 24/2015 di Rep. Reg.to a Taranto il 19/01/2016 al n. 54 Mod. 69 e all'atto di sottomissione del 01/12/2016 n. 26 di Rep. Reg.to a Taranto il 15/12/2016 al n. 1388 Mod. 69 ha regolarmente eseguito i lavori nell'importo di €. 331.409,84, da cui detratti gli acconti corrisposti in €. 325.330,00 resta il credito il credito netto dell'impresa di €. 6.079,84, che può pagarsi all'impresa;

LIQUIDARE E PAGARE, a seguito delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett.b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che stabilisce le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunti che è stata addebitata loro ai fornitori, fattura elettronica Identificativo del trasmittente: IT02560200731 le seguenti fatture elettroniche della ditta **BEN.ECO LAVORI GENERALI SRL 74021 CAROSINO C.F. E P.IVA 02560200731**:

- 1) n. **1PA/2017 del 12/01/2017** dell'importo di **€. 6.079,84** oltre I.V.A. al **10%** pari ad **€. 607,98**, per un totale generale di €.6.687,82 (rata a saldo) di cui:
 - a) **€. 6.079,84** in favore della ditta BEN.ECO LAVORI GENERALI SRL 74021 CAROSINO;
 - b) **€.607,98** a titolo di IVA aliquota del **10%** da versare a cura dell'Ente direttamente all'Erario secondo le disposizioni impartite dal MEF;
- 2) n. **2PA/2017 del 06/03/2017** dell'importo di €. 1.634,87 oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 163,87, per un totale generale di €.1.798.36 (rata a rimborso trattenute)
 - c) **€. 1.634,87** in favore della ditta BEN.ECO LAVORI GENERALI SRL 74021 CAROSINO;

d) €. 163,87 a titolo di IVA aliquota del **10%** da versare a cura dell'Ente direttamente all'Erario secondo le disposizioni impartite dal MEF;

DI IMPUTARE la somma **di €.8.486,56 IVA** compresa sui seguenti dati contabili, relativi al B.C. 2017, Cap. 602 "Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013" tit. 2.02.01.09.012-08-01, disponibile;

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, al presente progetto è attribuito il

CODICE CIG: 6374743C54 CUP G17H15000070001

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GEOM. NICOLA SALAMINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. VINCENZO PASTORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Roccaforzata, li 28/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. LUCA MAIORANO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 279

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 28/06/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
GEOM. NICOLA SALAMINO
