



COMUNE DI DISO

Provincia di Lecce

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

Determina del Responsabile di Settore N. 123 del 20/10/2020

PROPOSTA N. 369 del 20/10/2020

OGGETTO: UN LUG PER TUTTO L'ANNO. INSONORIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELL'ASPETTO DIDATTICO MUSEALE. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 20/05/2019, prot. n. 6639 del 28/05/2019 con il quale il sottoscritto ing. Tommaso Gatto è stato confermato quale Responsabile del Settore Assetto del Territorio;

Considerato:

- a) di essere legittimato a emanare l'atto, giusto decreto di assegnazione della responsabilità su citato;
- b) di non incorrere in cause di incompatibilità ed in conflitti di interesse con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- c) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al destinatario dell'atto;
- d) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- e) di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- f) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 458 del 08 aprile 2016, vennero attribuite alla Sezione Politiche Giovanili e Innovazione sociale competenze sulle attività di promozione ed attuazione di interventi di recupero e riuso di immobili abbandonati o sottoutilizzati per attività sociali, di produzione creativa e culturali, di aggregazione giovanile e di integrazione tra generazioni, anche con l'apporto delle comunità locali e mediante attività di animazione sociale e partecipazione collettiva;
- con la DGR n. 322 del 22 marzo 2016 la Regione Puglia ha avviato la procedura sperimentale denominata "Laboratori Urbani in Rete", destinando ai Comuni pugliesi titolari di un Laboratorio Urbano (spazio sociale per i giovani, nato in Puglia grazie al recupero di edifici pubblici abbandonati) risorse pari complessivamente ad euro 7'000'000,00 a valere su FSC 2007-13 – APQ rafforzato Sviluppo Locale, successivamente rese coerenti al POR Puglia 2014-20 – Azione 9.14 (D.D. 92 del 15 dicembre 2016). L'intervento ha sostenuto gli Enti Locali nel miglioramento funzionale e strumentale di 50 Laboratori Urbani nella prospettiva di potenziare l'impatto sociale e occupazionale degli stessi, favorire la promozione di attività creative e culturali, di aggregazione giovanile e di integrazione tra generazioni, nonché pratiche di legalità diffusa nelle aree a maggiore rischio di esclusione sociale;
- con la DGR n. 1765 del 23 novembre 2016 la Giunta Regionale ha assegnato alla Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, nell'ambito dell'azione 9.14 del POR Puglia 2014-20, la somma di euro

3'072'726,08# ai fini del finanziamento di progettualità promosse da Enti Locali per il riuso, l'adeguamento funzionale ed il miglioramento di immobili pubblici e spazi sociali per i giovani.

- con la successiva Deliberazione n. 1756 del 30 ottobre 2017 avente ad oggetto «*POR Puglia 2014/20. Asse IX Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione – AZIONE 9.14 – Interventi per la diffusione della legalità. DGR 1765 del 23/11/2016. Intervento Laboratori urbani in rete 2017. Indirizzi*», la Regione Puglia ha definito gli indirizzi per la il l'Avviso per la realizzazione di interventi di adeguamento strumentale e strutturale dei laboratori urbani per lo sviluppo di attività sociali, di produzioni creative e culturali, di aggregazione giovanile e di educazione alla legalità "LABORATORI URBANI IN RETE 2017";
- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 20/03/2018 veniva approvato il Progetto Definitivo "*un LUG per tutto l'anno - Insonorizzazione, Efficientamento Energetico, Sicurezza e Miglioramento dell'Aspetto Didattico e Musicale*", dell'importo complessivo di € 150.000,00#;
- con Atto Dirigenziale n. 67 del 3/09/2018 della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale della Regione Puglia è stata approvata la graduatoria definitiva delle proposte progettuali per il riuso, l'adeguamento funzionale ed il miglioramento di immobili pubblici e spazi sociali per i giovani ammesse a finanziamento attraverso il POR PUGLIA 2014/20 – Asse IX – Azione 9.14 – “*Interventi per la diffusione della legalità. DGR 1765 del 23/11/2016 Intervento Laboratori Urbani in rete 2017. Indirizzi*”;
- il Comune di Diso rientrava nell'elenco delle proposte progettuali ammissibili;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 26/02/2019 è stato approvato il Progetto Esecutivo, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale nella persona del Responsabile, ing. Tommaso Gatto, completo degli elaborati prescritti dall'articolo 23, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dagli articoli da 17 a 23 del regolamento di attuazione in vigore, emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora in vigore) dell'importo complessivo di € 150.000,00#;
- l'intervento è finanziato dalla Regione Puglia con contributo di cui al POR PUGLIA 2014/20 – Asse IX – Azione 9.14 – “*Interventi per la diffusione della legalità. DGR 1765 del 23/11/2016 Intervento Laboratori Urbani in rete 2017. Indirizzi*”, per la somma di € 150'000,00#;
- con delibera di C.C. n. 3 del 24/01/2019 è stato adottato il Programma Triennale delle OO.PP. 2019 – 2021 ed Elenco Annuale 2019 in cui è incluso l'intervento di che trattasi;
- il Codice CUP dell'intervento che è il seguente: **G97D18000870002**;
- è stato acquisito, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n° 136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n° 217/2010), in ordine alle procedure di spesa rivenienti dal presente atto, il **Codice C.I.G: 79535748E4**;
- con determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Assetto del Territorio n. 147 R.G. del 2/07/2019 è stata indetta procedura negoziata di cui all'art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con consultazione di almeno 3 operatori economici- (deroga prevista per tutto il 2019 dal comma 912 della L.30/12/2018, n.145) con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sull'importo dei lavori a corpo, al netto degli oneri di sicurezza, relativi all'intervento "*Un LUG per tutto l'anno – Insonorizzazione, Efficientamento Energetico, Sicurezza e Miglioramento dell'Aspetto Didattico e Musicale*";
- con Determinazione del Responsabile del Settore Assetto del Territorio n. 184 R.G. del 26/08/2019 venivano aggiudicati, in via definitiva, i lavori relativi all'intervento denominato "*Un LUG per tutto l'anno – Insonorizzazione, Efficientamento Energetico, Sicurezza e Miglioramento dell'Aspetto Didattico e Musicale*" all'impresa CALORA SURL con sede in S.P. 363 Zona Artigianale Lotto 4, Vitigliano fraz. di Santa Cesarea Terme (P.IVA n. 04168530758) che ha offerto il ribasso percentuale del

4,120% sull'importo a base d'asta di €. 100'175,32#, per un importo di aggiudicazione di € 102'784,24#, oltre IVA, di cui € 6.736,14 per oneri di sicurezza;

- con Determinazione n. 207 R.G. del 19/09/2019, avvenuto il completamento della verifica dei requisiti generali, previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., veniva dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta con il precedente atto n. 184 R.G./2019;

Visto:

- il verbale di consegna e di concreto inizio dei lavori in data 14 ottobre 2019, da cui si evince che, tenuto conto che il tempo per l'esecuzione delle opere è determinato in 47 giorni naturali e consecutivi, il termine ultimo per il completamento dell'intervento rimane fissato al 30/11/2019;
- che in data 26/10/2019 è stato predisposto dalla direzione lavori verbale di sospensione per la necessità dell'Amministrazione Comunale di utilizzare la sala convegni interessata dai lavori per consentire lo svolgimento delle prove scritte di un concorso pubblico indetto dal Comune di Diso;
- che in data 6/11/2019, essendo cessate le condizioni che avevano determinato la sospensione, i lavori venivano ripresi, come da verbale in pari data sottoscritto da direzione lavori, impresa appaltatrice e vistato dal RUP;
- il contratto relativo all'intervento denominato "*Un LUG per tutto l'anno – Insonorizzazione, Efficientamento Energetico, Sicurezza e Miglioramento dell'Aspetto Didattico e Musicale*" Rep. n. 06/2019 sottoscritto fra il Comune di Diso e l'Impresa Calora Surl in data 6/11/2019 e registrato in data 18/11/2019 al numero 9654 Serie 1T;
- che l'Impresa Calora s.u.r.l. con nota acquisita al protocollo comunale il 6/12/2019 al n. 13930, ha chiesto la concessione di una proroga di 10 (dieci) giorni alla data di conclusione già fissata per l'11/12/2019 in considerazione delle sfavorevoli condizioni meteorologiche hanno caratterizzato il mese di novembre e che hanno rallentato il normale corso degli interventi;
- che con determinazione del Responsabile del III Settore n. 282 R.G. del 12/12/2019 considerate valide le motivazioni addotte, veniva concessa la richiesta proroga di 10 giorni e, pertanto, si fissava al 21/12/2019 il termine per l'ultimazione dei lavori;
- con successiva determinazione del Responsabile del III Settore n. 296 R.G. del 24/12/2019, facendo seguito a richiesta del RUP di «*prevedere la sostituzione della prevista recinzione metallica dell'area con l'installazione di pavimentazione anti trauma a supporto dei giochi previsti nelle forniture di progetto*» e di successiva acquisita all'esecuzione di dette lavorazioni da parte dell'Impresa e della stessa direzione lavori, veniva concessa una ulteriore e motivata proroga all'Impresa Calora Surl di giorni 40 (quaranta), con nuova scadenza di ultimazione lavori fissata al 30 gennaio 2020;
- la determinazione n. 18 RG del 20/01/2020 con la quale sono stati approvati gli atti relativi al 1° SAL per i lavori eseguiti a tutto il 13/01/2020, composti da Libretto delle Misure n. 1, del Registro di Contabilità n. 1, del Sommario del Registro di Contabilità n. 1 e, contestualmente è stato approvato e liquidato il Certificato di Pagamento n. 1 dell'importo complessivo di €. 63'425,49# di cui €. 57'659,54# per lavori ed €. 5'765,95# per IVA al 10%;
- la determinazione n. 77 RG del 28/02/2020 con la quale sono stati approvati gli atti relativi al 2° SAL per i lavori eseguiti a tutto il 24/02/2020, composti da Libretto delle Misure n. 2, del Registro di Contabilità n. 2, del Sommario del Registro di Contabilità n. 2 e, contestualmente è stato approvato e liquidato sia il Certificato di Pagamento n. 2 dell'importo complessivo di €. 20'341,92# di cui €. 18'492,65# per lavori ed €. 1'849,27# per IVA al 10%, che un acconto al direttore dei lavori, ing. Giovanni Bleve per lo svolgimento delle attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione pari a complessivi €. 9'466,74#, di cui €. 9'102,63# come onorario e €. 364,11 come contributo previdenziale;

Considerato che:

- in data 12/06/2020 è stato predisposto dalla direzione lavori verbale di sospensione per le condizioni in cui versava il terreno interessato dall'installazione dei giochi previsti in progetto a causa delle copiose precipitazioni piovose accadute nel periodo, che ne rendevano difficoltose le operazioni;
- in data 26/06/2020, venute meno le condizioni che avevano determinato la sospensione dei lavori il 12/06/2020, veniva disposta dalla direzione lavori immediata ripresa degli stessi;
- in data 10/07/2020 la Direzione Lavori ha rilasciato Certificato di Ultimazione dei Lavori da cui si evince che le opere sono terminate il 2/07/2020 e, quindi, in tempo utile e che negli otto giorni successivi l'impresa ha provveduto ad ultimare lavorazioni di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera (pulizia accurata dell'area di cantiere, fissaggio delle scaffalature e ricollocamento degli arredi);
- la direzione lavori ha fatto pervenire con nota prot. n. 9262 del 01/10/2020 gli atti di contabilità finale costituiti dai seguenti documenti:
 - ✚ Libretto delle Misure;
 - ✚ Registro di Contabilità;
 - ✚ Sommario del Registro di Contabilità;
 - ✚ Stato Finale dei Lavori;
 - ✚ Stato Finale Imprevisti;
 - ✚ Certificato di Ultimazione dei Lavori;
 - ✚ Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
 - ✚ Certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum;
 - ✚ Dichiarazione sulle cessioni di credito;

Rilevato che:

- dalle risultanze del Conto Finale e dal Certificato di Regolare Esecuzione, risulta che l'importo netto autorizzato per i lavori da contratto principale ammontavano ad €. 102'784,24# oltre IVA, compresi €. 6'736,14# di oneri per la sicurezza;
- la spesa per la esecuzione delle lavorazioni impreviste relative alla revisione della pavimentazione solare, come da Ordine di Servizio n. 2 del 3/01/2020, è pari ad €. 700,00 oltre IVA, al netto del ribasso d'asta del 4,12%;
- la somma autorizzata e spesa per le forniture ed arredi, come da nota predisposta dalla Direzione Lavori il 19/03/2020 ed acquisita in pari data al protocollo comunale al n. 2782, è pari a complessivi €. 6'930,00#;
- gli importi già approvati e liquidati con l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, il Primo SAL a tutto 13/01/2020 ed il Secondo SAL a tutto il 24/02/2020 risultano pari ad €. 96'709,04# compresi gli oneri per la sicurezza;
- dalla Relazione sul Conto Finale risulta, pertanto, il credito netto dell'impresa CALORA Surl, a saldo dei lavori di cui al Contratto d'Appalto n. 6/2019 del 6/11/2019 registrato in data 18/11/2019 al numero 9654 Serie 1T, di €. 6'075,20#, oltre alla somma di €. 700,00# oltre IVA per lavorazioni impreviste di revisione della pavimentazione solare, come da Ordine di Servizio n. 2 del 3/01/2020;
- dagli atti a disposizione di questo Ufficio, si può ritenere che a carico dell'impresa non sussistono inadempienze contributive e/o assicurative con riferimento ai lavori in premessa e per la durata degli stessi;
- non sono state presentate opposizioni o reclami da creditori;

Ritenuto, pertanto, di dover:

- approvare gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori, la cui documentazione, acquisita agli atti del Comune in data 01/10/2020 al prot. n. 9262, è stata sottoscritta regolarmente dalla direzione dei lavori e dall'impresa senza riserve;
- approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dal quale risulta che i lavori eseguiti ammontano ad 102'784,24# oltre IVA, compresi €. 6'736,14# di oneri per la sicurezza, da cui si deduce che, considerando che gli importi già liquidati ammontano ad €. 96'709,04# compresi gli oneri per la sicurezza, resta il credito all'impresa di € 6'075,20# oltre IVA al 10% e quindi per un totale di €. 7'376,05#;
- approvare l'esecuzione di lavori imprevisti di revisione della pavimentazione solare, come da Ordine di Servizio n. 2 del 3/01/2020, che ammontano ad €. 700,00# oltre IVA al 10% e, quindi per un totale di €. 770,00#;
- approvare le forniture di giochi ed arredi previste in progetto e rimodulate come da nota della direzione lavori del 19/03/2020 acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 2782, giusta determinazione dirigenziale di affidamento n. 67 RG del 25/05/2020 per un importo di €. 6'930,00# oltre IVA pari quindi ad €. 8'454,60#, liquidate e pagate con atto dirigenziale n. 203 R.G. del 24/07/2020;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629. lettera b), della Legge 23/12/2014 n° 190 (legge stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestono la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Visto che:

- i lavori risultano finanziati nell'ambito del POR PUGLIA 2014/20 – Asse IX – Azione 9.14 – *“Interventi per la diffusione della legalità. DGR 1765 del 23/11/2016 Intervento Laboratori Urbani in rete 2017. Indirizzi”*, giusto Atto Dirigenziale n. 67 del 3/09/2018 della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale della Regione Puglia;
- la spesa complessiva trova copertura finanziaria con imputazione contabile sul Capitolo 3200 del Bilancio 2020 – 202, gestione competenze (imp. 39/2020);

Visto il DURC Online prot. INAIL n. 23690876 del 09/09/2020 con scadenza di validità al 07/01/2021 da cui si rileva che l'Impresa CALORA Surl risulta essere in regola con gli obblighi nei confronti di INPS ed INAIL;

Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e ss. dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

Ritenuto:

- di poter approvare gli atti di contabilità finale relativi all'intervento denominato *“Un LUG per tutto l'anno – Insonorizzazione, Efficientamento Energetico, Sicurezza e Miglioramento dell'Aspetto Didattico e Musicale”* e la contestuale Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione presentati agli atti del Comune il 01/10/2020 al n. 9262 di protocollo;
- di poter **liquidare e pagare all'Impresa Calora Surl** con sede alla S.P. 363 Zona Artigianale Lotto 4, Vitigliano fraz. di Santa Cesarea Terme (P.IVA n. 04168530758), dietro presentazione di regolare fattura elettronica nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge la somma complessiva di €. 6'775,20#, di cui €. 6,075,20# corrispondenti al credito netto a saldo dei lavori di cui al contratto rep. n. 6/2019 ed €. 700,00# per opere impreviste di cui all'Ordine di Servizio n. 2 del 3/01/2020, rimanendo a carico

dell'Amministrazione Comunale, secondo le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), il versamento complessivo della somma di €. 677,52# quale IVA all'aliquota del 10%;

- di poter **liquidare e pagare al direttore dei lavori ing. Giovanni Bleve**, dietro presentazione di regolare fattura elettronica nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, l'importo di €. 3'901,13# oltre contributo previdenziale di €. 156,05# (4%) quale saldo per le attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, affidate al professionista con atto dirigenziale n. 107 R.G. del 17/05/2019, con accredito della somma su c.c. bancario dedicato presso UBI Banca S.p.a. con IBAN: IT 64 U 031 1180 1100 0000 0010 749;

Visti:

- lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il Testo Unico D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Ritenuto dover procedere in merito;

DETERMINA

- 1) di prendere atto di quanto riportato in preambolo;
- 2) di approvare gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei lavori riferiti all'intervento denominato "*Un LUG per tutto l'anno – Insonorizzazione, Efficiamento Energetico, Sicurezza e Miglioramento dell'Aspetto Didattico e Musicale*", la cui documentazione è stata acquisita al protocollo comunale in data 01/10/2020 al n. 9262 composta da:
 - ✚ Libretto delle Misure;
 - ✚ Registro di Contabilità;
 - ✚ Sommario del Registro di Contabilità;
 - ✚ Stato Finale dei Lavori;
 - ✚ Stato Finale Imprevisti;
 - ✚ Certificato di Ultimazione dei Lavori;
 - ✚ Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
 - ✚ Certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum;
 - ✚ Dichiarazione sulle cessioni di credito;
- 3) di approvare Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dal quale risulta che i lavori eseguiti ammontano ad 102'784,24# oltre IVA, compresi €. 6'736,14# di oneri per la sicurezza e da cui si deduce che, considerando che gli importi già liquidati ammontano ad €. 96'709,04# compresi gli oneri per la sicurezza, **resta il credito all'impresa di € 6'075,20# oltre IVA al 10% e quindi per un totale di €. 7'376,05#;**
- 4) di approvare l'esecuzione di lavori imprevisti di revisione della pavimentazione solare, come da Ordine di Servizio n. 2 del 3/01/2020, che ammontano ad €. 700,00# oltre IVA al 10% e, quindi per un totale di €. 770,00#;
- 5) di approvare le forniture di giochi ed arredi previste in progetto e rimodulate come da nota della direzione lavori del 19/03/2020 acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 2782, giusta determinazione dirigenziale di affidamento n. 67 RG del 25/05/2020 per un importo di €. 6'930,00# oltre IVA pari quindi ad €. 8'454,60#, liquidate e pagate con atto dirigenziale n. 203 R.G. del 24/07/2020;

- 6) di liquidare e pagare all'Impresa Calora Surl con sede alla S.P. 363 Zona Artigianale Lotto 4, Vitigliano fraz. di Santa Cesarea Terme (P.IVA n. 04168530758), dietro presentazione di regolare fattura elettronica nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, **la somma complessiva di €. 6'775,20#**, di cui €. 6'075,20# corrispondenti al credito netto a saldo dei lavori di cui al contratto rep. n. 6/2019 ed €. 700,00# per opere impreviste di cui all'Ordine di Servizio n. 2 del 3/01/2020, **rimanendo a carico dell'Amministrazione Comunale**, secondo le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*), **il versamento complessivo della somma di €. 677,52# quale IVA all'aliquota del 10%**;
- 7) di liquidare e pagare al direttore dei lavori ing. Giovanni Bleve, dietro presentazione di regolare fattura elettronica nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, l'importo complessivo di **€. 4'057,18#** (€. 3'901,13# per onorario oltre contributo previdenziale di €. 156,05# al 4%) quale saldo per le attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, affidate al professionista con atto dirigenziale n. 107 R.G. del 17/05/2019, con accredito della somma su c.c. bancario dedicato presso UBI Banca S.p.a. con IBAN: IT 64 U 031 1180 1100 0000 0010 749;
- 8) di incaricare l'Ufficio di Ragioneria alla liquidazione a favore della ditta Calora Surl e dell'ing. Giovanni Bleve delle somme sopra indicate, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati dagli stessi operatori economici, già comunicati a questo Ente;
- 9) di dare atto che:
 - a) i lavori risultano finanziati nell'ambito del POR PUGLIA 2014/20 – Asse IX – Azione 9.14 – *“Interventi per la diffusione della legalità. DGR 1765 del 23/11/2016 Intervento Laboratori Urbani in rete 2017. Indirizzi”*, giusto Atto Dirigenziale n. 67 del 3/09/2018 della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale della Regione Puglia;
 - b) la spesa complessiva trova copertura finanziaria con imputazione contabile sul Capitolo 3200 del Bilancio 2020 – 202, gestione competenze (imp. 39/2020);
- 10) di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato acquisito il seguente Codice **SIMOG C.I.G.: 79535748E4** per i lavori ed il Codice **Smart C.I.G. Z2F2872B9C** per i servizi tecnici;
- 11) di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis del D.Lgs n. 267/2000 come introdotto dall'art. 3, c.1, della L. n. 212/2012;
- 12) di approvare, nei termini indicati in premessa, la presente determinazione anche ai sensi dell'art.192 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000, per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto;
- 13) di provvedere alla pubblicazione della presente nel rispetto della vigente normativa sulla trasparenza.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 369 del 20/10/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Ing. GATTO TOMMASO in data 20/10/2020.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 369 del 20/10/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. MINONNE LUIGI** il **20/10/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 501

Il 21/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 283 del 20/10/2020 con oggetto: **UN LUG PER TUTTO L'ANNO. INSONORIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELL'ASPETTO DIDATTICO MUSEALE. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Ing. GATTO TOMMASO il 21/10/2020.