



COMUNE DI DISO

Provincia di Lecce

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

Determina del Responsabile di Settore N. 160 del 09/12/2020

PROPOSTA N. 453 del 09/12/2020

OGGETTO: INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E SPESE TECNICHE

INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E SPESE TECNICHE

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 20/05/2019, prot. n. 6639 del 28/05/2019 con il quale il sottoscritto ing. Tommaso Gatto è stato confermato quale Responsabile del Settore Assetto del Territorio;

Considerato:

- a) di essere legittimato a emanare l'atto, giusto decreto di assegnazione della responsabilità su citato;
- b) di non incorrere in cause di incompatibilità ed in conflitti di interesse con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- c) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al destinatario dell'atto;
- d) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- e) di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- f) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto:

- l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*", che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:
 - a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 27/12/2019, il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, per cui per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è previsto un importo di 50.000 euro;

Considerato che il comma 31 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che: "*il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli*

stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

Rilevato che:

- ai sensi del comma 32 dello stesso articolo 1 della richiamata legge n. 160 del 2019 il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2020;
- tra gli obiettivi generali dell'Amministrazione Comunale vi è la messa in sicurezza delle strade comunali da tempo interessate da fenomeni di degrado a causa dei diversi interventi sui sottoservizi che hanno comportato disfacimenti e successivi rattoppi della sede viaria con la conseguenza di creare grave pericolo per la percorrenza in sicurezza;
- si è provveduto all'acquisizione del seguente codice **C.U.P.: G97H20001160001**;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento, tramite il Sistema Monitoraggio delle Gara dell'ANAC, è stato acquisito il seguente **Codice Simog C.I.G.: 8425725839**;

Richiamate:

- la determinazione del Responsabile del III Settore "Assetto del Territorio" n. 226 RG del 7/08/2020 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, al geom. Eleno Fabio Casto, nato a Poggiardo (Le) il 2/03/1983 (Codice Fiscale: CST LFB 83C02 G751S) con studio tecnico a Diso in via Maddalena Bruno n. 1, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Lecce al n. 3746, i servizi tecnici di:
 - Progettazione esecutiva;
 - Direzione Lavori;
 - Contabilità, misurazioni e redazione del certificato di regolare esecuzione;
 - Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;ed è stato acquisto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il seguente **Codice Smart C.I.G.: Z2C2DE4695**;
- la determinazione del Responsabile del III Settore "Assetto del Territorio" n. 238 RG del 9/09/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, predisposto all'uso dal Tecnico Incaricato, relativo agli **Interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di tratti di viabilità comunale**, dell'importo complessivo di euro 50'000,00#;
- la determinazione del Responsabile del III Settore "Assetto del Territorio" n. 240 RG dell'11/09/2020 con la quale è stata affidata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 – all'operatore economico: Impresa STRADALE SALENTINA s.r.l. con sede a Casamassella fraz. di Uggiano La Chiesa (Le) in via Madonna della Scala n. 23 C.F. / P.IVA 02508880750 nella persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante, sig. Daniele Pezzulla nato a Maglie (Le) il 28/11/1972 (Codice Fiscale: PZZ DNL 72S28 E815S) e residente a Casamassella fraz. di Uggiano La Chiesa (Le) in via Madonna della Scala n. 27, l'esecuzione degli *Interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di tratti di viabilità comunale*, per l'importo, al netto del ribasso offerto del 10,00% rispetto a quanto posto a base d'asta pari ad Euro 38'650,93#, di Euro 34'785,84#, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 1'244,85# ed a I.V.A.;

Considerato che:

- in data 14/09/2020 sono stati sottoscritti dal direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice, alla presenza del RUP il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge e la dichiarazione di avvenuto concreto inizio dei lavori, prot. n. 8521 in pari data;

- in data 18/09/2020 è stata disposta la sospensione dei lavori in attesa di avere, da parte dell'Amministrazione Comunale, precise indicazioni in merito ad eventuali interventi da parte di privati cittadini che comportino manomissione del manto stradale delle vie interessate dai lavori di che trattasi;
- il 20/09/2020 il RUP, con nota prot. n. 9947 di pari data, avendo provveduto a completare i dovuti accertamenti, comunicava alla direzione lavori il nulla – osta per la prosecuzione dell'intervento;
- il R.U.P., prima della fine dei lavori con nota n. 10567 di prot. del 06.11.2020, ha chiesto alla D.LL. di predisporre un computo metrico integrativo delle maggiori opere necessarie per un intervento di sistemazione delle banchine stradali dissestate presenti su via SS. Giacomo e Filippo, utilizzando la voce "imprevisti" del quadro economico implementata con le economie derivanti dl ribasso d'asta offerto dall'impresa affidataria;
- in data 09/11/2020 la D.LL. ha consegnato quanto richiesto prevedendo un importo totale di €. 5'279,74 che, al netto del ribasso d'asta del 10%, determinano un importo per la sistemazione delle banchine stradali dissestate presenti su via SS. Giacomo e Filippo di €. 4'751,77 oltre IVA al 10%;
- con nota n 11286 di prot. in data 22/11/2020 il RUP approvava i maggiori lavori e ne disponeva l'immediata esecuzione alla ditta appaltatrice;

Visto che:

- in data 24/11/2020 è stata certificata l'avvenuta ultimazione dei lavori come da verbale redatto in pari data e trasmesso al Comune di Diso, unitamente agli atti di contabilità finale il 9/12/2020 al n. 11982 di protocollo;
- la D.LL. ha trasmesso gli atti di contabilità finale in data 9/12/2020 al n. 11892 di protocollo, composti dal Certificato di Pagamento n. 1, Libretto delle Misure n. 1, Registro di Contabilità n. 1; Sommario del Registro di Contabilità n. 1; Certificazione di ultimazione lavori in data 24/11/2020, Certificato sostitutivo degli avvisi *ad opponendum*, Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
- tutti gli atti sono stati sottoscritti dall'impresa senza riserve;
- la documentazione è stata regolarmente vistata dal Responsabile del Procedimento in data 9/12/2020;

Rilevato che:

- dalle risultanze del Conto Finale e dal Certificato di Regolare Esecuzione, risulta che l'importo netto autorizzato per i lavori da contratto principale e da successivo intervento autorizzato dal RUP con nota del 22/11/2020 prot. n. 11286 ammonta ad €. 40'782,46# oltre IVA, compresi €. 1'244,85# per oneri per la sicurezza;
- non risulta esser stato liquidato alcun acconto all'impresa esecutrice;
- dallo Stato Finale e dal Certificato di Pagamento risulta, pertanto, il credito a saldo all'impresa di € 40'782,46# oltre €. 4'078,25# per IVA al 10%;
- dagli atti a disposizione di questo Ufficio, si può ritenere che a carico dell'impresa non sussistono inadempienze contributive e/o assicurative con riferimento ai lavori in premessa e per la durata degli stessi;
- non sono state presentate opposizioni o reclami da creditori;

Ritenuto, pertanto, di dover:

- approvare gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori, la cui documentazione, acquisita agli atti del Comune in data 9/12/2020 al prot. n. 11892, è stata sottoscritta regolarmente dalla direzione dei lavori e dall'impresa senza riserve;

- approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dal quale risulta che l'importo netto autorizzato per i lavori da contratto principale e da successivo intervento autorizzato dal RUP con nota del 22/11/2020 prot. n. 11286 ammonta ad €. 40'782,46# oltre IVA, compresi €. 1'244,85# per oneri per la sicurezza;
- liquidare al geom. Eleno Fabio Casto, incaricato con determinazione n. 226 RG/2020 dei servizi tecnici di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, misurazioni e redazione del certificato di regolare esecuzione, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la somma complessiva di €. 5'075,20#, di cui €. 4'000,00# per onorario, €. 160,00# per contributo previdenziale ed €. 915,20# per IVA al 22%, se dovuta, a saldo della fattura elettronica n. 18 del 01/12/2020 acquisita al protocollo comunale il 7/12/2020 al n. 11935;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629. lettera b), della Legge 23/12/2014 n° 190 (legge stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestono la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Visto che:

- i lavori risultano finanziati dallo Stato ai sensi dell'art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*";
- la complessiva spesa trova imputazione contabile sul Cap. 4200 del Bilancio 2020 – 2022, gestione competenze;

Visto il DURC Online prot. INAIL_24703165 del 06/11/2020 con scadenza di validità al 06/03/2021 da cui si rileva che l'Impresa Stradale Salentina s.r.l. con sede a Casamassella fraz. di Uggiano La Chiesa (Le) in via Madonna della Scala n. 23 risulta essere in regola con gli obblighi nei confronti di INPS, INAIL e CNCE

Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e ss. dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)";

Visti lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Visti il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture"; il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; il Testo Unico D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Ritenuto dover procedere in merito;

DETERMINA

- 1) di prendere atto di quanto riportato in preambolo;
- 2) di approvare gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei lavori di *adeguamento e la messa in sicurezza di tratti di viabilità comunale*, la cui documentazione è stata acquisita al protocollo comunale in data 9/12/2020 al n. 11982 composta dal Certificato di Pagamento n. 1, Libretto delle Misure n. 1, Registro di Contabilità n. 1; Sommario del Registro di Contabilità n. 1; Certificazione di ultimazione lavori in data 24/11/2020, Certificato sostitutivo degli avvisi *ad opponendum*, Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
- 3) di approvare la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dai quali risulta che l'importo netto autorizzato per i lavori da contratto principale e da successivo intervento autorizzato dal

RUP con nota del 22/11/2020 prot. n. 11286 ammonta ad €. 40'782,46# oltre IVA, compresi €. 1'244,85# per oneri per la sicurezza, per cui si deduce che, considerando che nessun pagamento è stato corrisposto all'impresa appaltatrice, resta il credito alla stessa di €.40'782,46# oltre IVA al 10% e quindi per un totale di €. 44'860,71#;

- 4) di liquidare e pagare a favore della all'Impresa STRADALE SALENTINA s.r.l. con sede a Casamassella fraz. di Uggiano La Chiesa (Le) in via Madonna della Scala n. 23 C.F. / P.IVA 02508880750, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, la somma di €. 40'782,46# a saldo dello Stato Finale dei Lavori, rimanendo a carico dell'Amministrazione Comunale, secondo le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (**split payment**), il versamento della somma di €. 4'078,25# per IVA al 10%;
- 5) di liquidare e pagare al geom. Eleno Fabio Casto, a saldo delle prestazioni professionali conferite con la determinazione Dirigenziale n. 226 RG/2020, e della fattura elettronica n. 18 del 01/12/2020 acquisita al protocollo comunale il 7/12/2020 al n. 11935, la somma di €. 5'075,20#, di cui €. 4'000,00# per onorario, €. 160,00# per contributo previdenziale ed €. 915,20# per IVA al 22%, se dovuta;
- 6) di incaricare l'Ufficio di Ragioneria alla liquidazione, a favore dell'Impresa Stradale Salentina s.r.l. e del geom. Eleno Fabio, Casto delle somme sopra indicate, dietro presentazione di regolari fatture elettroniche, mediante bonifico bancario sui conti dedicati degli stessi operatori economici, già comunicati a questo Ente;
- 7) di dare atto che la spesa prevista trova copertura finanziaria nel quadro economico del progetto esecutivo degli **Interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di tratti di viabilità comunale**, dell'importo complessivo di euro 50'000,00# approvato con determinazione del responsabile di settore n. 238 RG del 09/09/2020;
- 8) di dare atto che la spesa complessiva di €. 50'000,00# è finanziata interamente dallo Stato ai sensi dell'art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*" e trova imputazione contabile sul Cap. 4200 del Bilancio 2020 – 2022, Gestione Competenze;
- 9) di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato acquisito il seguente Codice **SIMOG C.I.G.: 8425725839** per i lavori ed il Codice **Smart C.I.G. Z2C2DE4695** per i servizi tecnici;
- 10) di dare atto che il costo dell'intervento è pari a complessivi €. 49'935,91# secondo il seguente quadro economico rimodulato a consuntivo:

A. IMPORTO LAVORI

- | | |
|---|---------------|
| a) Importo Lavori al netto del ribasso d'asta: | €. 34'785,84# |
| b) Oneri Attuazione Sicurezza (non soggetti a ribasso): | €. 1'244,85# |
| c) Lavori eseguiti su indicazione del RUP: | €. 4'751,77# |

Totale Lavori e Forniture

€. 40'782,46#

B. SOMME A DISP. DELL'AMM.NE

- | | |
|--|--------------|
| a) I.V.A. 10% lavori: | €. 4'078,25 |
| b) Spese Tecniche per: Progettazione, Direz. Lavori
Misurazioni e Contabilità, Certificato di Regolare
Esecuzione, Coord. Sicurezza in fase di Progettaz.
ed Esecuzione | €. 4'000,00# |
| c) Contributo Previdenziale: | €. 160,00# |

d) IVA su Spese Tecniche:	€. 915,20#	
Totale Somme a Disposizione		€. 9'153,45#
TOTALE PROGETTO		€. 49'935,91#

- 11) di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis del D. Lgs n. 267/2000 come introdotto dall'art. 3, c.1, della L. n. 212/2012;
- 12) di approvare, nei termini indicati in premessa, la presente determinazione anche ai sensi dell'art.192 del Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 267/2000, per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto;
- 13) di provvedere alla pubblicazione della presente nel rispetto della vigente normativa sulla trasparenza.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 453 del 09/12/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Ing. GATTO TOMMASO in data 09/12/2020.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 453 del 09/12/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. MINONNE LUIGI il 10/12/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 627

Il 11/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 353 del 10/12/2020 con oggetto: **INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E SPESE TECNICHE**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Ing. GATTO TOMMASO il 11/12/2020.