



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 185 DEL 29/12/2018

**OGGETTO:** Programma interventi strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico-determinazione concessione DC21/7 del 16.02.2015 - progetto di completamento - approvazione stato finale e c.r.e.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
adotta la seguente determinazione  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con decreto del Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi di dell'area tecnica

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto;

PREMESSO CHE:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 23.03.2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2018/2020
- con delibera di C.C. n. 09 del 23.03.2018 è stato approvato il documento unico di programmazione;

Visto che il progetto esecutivo dell'opera in oggetto era stato approvato con provvedimento di Giunta n.46, in data 21.08.2015, per un importo complessivo di euro 400.000,00, di cui:

- per lavori e forniture euro 292.000,00
- per somme a disposizione euro 108.000,00;

Richiamata la determinazione del Responsabile del servizio della CUC n. 1 del 25.03.2017 con la quale è stata approvata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,

Vista la determinazione n° 86 del 03.10.2017 con la quale, espletate le verifiche di cui all'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, si è disposta l'aggiudicazione definitiva con il seguente q.e.

			Q.E. PROGETTO	Q.E. POST GARA
<b>TOTALE LAVORI</b>				
Totale lavori			€ 283.240,00	€ 283.240,00
Oneri per la sicurezza			€ 8.760,00	€ 8.760,00
Sommano			<b>€ 292.000,00</b>	<b>€ 292.000,00</b>
A detrarre Ribasso d'asta del 24,274%				€ 68.753,68

<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>					€ 223.246,32
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>					
B1-	Lavori in economia:		€ -		€ -
B2-	Indagini:				
	B2.1 Indagini geologiche e geognostiche		€ 12.400,00		€ 12.400,00
	B2.2 Relazione geologica				
	B2.3 Rilievi e frazionamenti				
	<b>Totale</b>		<b>€ 12.400,00</b>		<b>€ 12.400,00</b>
B3-	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ -		€ -
B4-	Imprevisti		€ 7.177,54		€ 7.177,54
B5-	Acquisizione aree e immobili		€ 1.000,00		€ 1.000,00
B6-	Accantonamento di cui all'art. 26 comma 4 della legge		€ -		€ -
B7-	Spese tecniche:				
	B7.1 Progettazione Preliminare, definitiva ed esecutiva		€ 16.200,00		€ 16.200,00
	B7.2 Spese per coordinamento sicurezza		€ 15.800,00		€ 15.800,00
	B7.3 Spese per D.L., contabilità e misura, variante		€ 8.880,00		€ 8.880,00
	B7.4 Incentivi (D.L. 163/06 ART.92 comma 5)		€ 1.752,00		€ 1.752,00
	<b>Totale (nei limiti del 15% di A)</b>		<b>€ 42.632,00</b>		<b>€ 42.632,00</b>
B8-	Spese per attività di supporto al RUP				
B9-	Spese per studi, attività di consulenza e di supporto al RUP		€ -		€ -
B10-	Spese per commissioni giudicatrici /spese di gara CUC /Anac		€ -		€ -
B11-	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, forniture		€ -		€ -
B12-	Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi		€ 1.000,00		€ 1.000,00
B13-	I.V.A ed eventuali altre imposte:				
	B13.1 INARCASSA	4,00% di B1+B7	€ 2.171,20		€ 2.171,20
	B13.2 I.V.A. sui lavori	10,00% di A	€ 29.200,00		€ 22.324,63
	B13.3 I.V.A. su spese tecniche	22% di B2 + B7.1, 7.2, 7.3 + B13.1	€ 9.353,34		€ 9.353,34
	B13.4 I.V.A. su spese	22% di B12	€ 3.065,92		€ 3.065,93
	<b>Totale</b>		<b>€ 43.790,46</b>		<b>€ 36.915,10</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 108.000,00</b>		<b>€ 101.124,64</b>
<b>SPESA COMPLESSIVA</b>					<b>€ 324.370,96</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			€ -		<b>€ 75.629,04</b>

<b>TOTALE PROGETTO</b>				<b>€ 400.000,00</b>	<b>€ 400.000,00</b>

Visto il contratto d'appalto stipulato in data 08.11.2017 per l'importo dei lavori di euro 223.246,30, al netto del ribasso offerto ed accettato, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati e a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge

Dato atto che con istanza del 09.02.2018, Prot. Gen. n. 555, l'ufficio della Direzione dei Lavori, ha fatto pervenire una proposta di perizia di variante e suppletiva dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro 43.921,08, che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto a euro 267.167,40

La perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni originarie di progetto

– il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità in introdurre i nuovi e maggiori lavori è così suddiviso:

			<b>Q.E. PROGETTO</b>	<b>Q.E. POST GARA</b>	<b>Q.E. DI VARIANTE</b>
<b>TOTALE LAVORI</b>					
Totale lavori			€ 283.240,00	€ 283.240,00	€ 341.240,00
Oneri per la sicurezza			€ 8.760,00	€ 8.760,00	€ 8.760,00
Sommano			<b>€ 292.000,00</b>	<b>€ 292.000,00</b>	<b>€ 350.000,00</b>
A detrarre Ribasso d'asta del 24,274%				€ 68.753,68	€ 82.832,60
<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>				<b>€ 223.246,32</b>	<b>€ 267.167,40</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>					
B1-	Lavori in economia:		€ -	€ -	
B2-	Indagini:				
	B2.1 Indagini geologiche e geognostiche		€ 12.400,00	€ 12.400,00	€ 12.400,00
	B2.2 Relazione geologica				
	B2.3 Rilievi e frazionamenti				
	<b>Totale</b>		<b>€ 12.400,00</b>	<b>€ 12.400,00</b>	<b>€ 12.400,00</b>
B3-	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ -	€ -	€ -
B4-	Imprevisti		€ 7.177,54	€ 7.177,54	€ -
B5-	Acquisizione aree e immobili		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 500,00
B6-	Accantonamento di cui all'art. 26 comma 4 della legge		€ -	€ -	€ -
B7-	Spese tecniche:				
	B7.1 Progettazione Preliminare, definitiva ed esecutiva		€ 16.200,00	€ 16.200,00	€ 16.200,00
	B7.2 Spese per coordinamento sicurezza		€ 15.800,00	€ 15.800,00	€ 15.800,00

	B7.3 Spese per D.L., contabilità e misura, variante		€ 8.880,00	€ 8.880,00	€ 8.880,00
	B7.4 Incentivi (D.L. 163/06 ART.92 comma 5)		€ 1.752,00	€ 1.752,00	€ 1.752,00
	<b>Totale</b> (nei limiti del 15% di A)		<b>€ 42.632,00</b>	<b>€ 42.632,00</b>	<b>€ 42.632,00</b>
B8-	Spese per attività di supporto al RUP				€ -
B9-	Spese per studi, attività di consulenza e di supporto al RUP		€ -	€ -	€ -
B10-	Spese per commissioni giudicatrici /spese di gara CUC /Anac		€ -	€ -	€ 517,00
B11-	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, forniture		€ -	€ -	€ -
B12-	Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B13-	I.V.A ed eventuali altre imposte:				
	B13.1 INARCASSA	4,00% di B1+B7	€ 2.171,20	€ 2.171,20	€ 2.155,20
	B13.2 I.V.A. sui lavori	10,00% di A	€ 29.200,00	€ 22.324,63	€ 26.716,74
	B13.3 I.V.A. su spese tecniche	22% di B2 + B7.1, 7.2, 7.3 + B13.1	€ 9.353,34	€ 9.353,34	€ 7.763,18
	B13.4 I.V.A. su spese	22% di B12	€ 3.065,92	€ 3.065,93	€ 228,80
	<b>Totale</b>		<b>€ 43.790,46</b>	<b>€ 36.915,10</b>	<b>€ 36.863,92</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 108.000,00</b>	<b>€ 101.124,64</b>	<b>€ 93.912,92</b>
<b>SPESA COMPLESSIVA</b>				<b>€ 324.370,96</b>	<b>€ 361.080,32</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			€ -	<b>€ 75.629,04</b>	<b>€ 38.919,68</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>			<b>€ 400.000,00</b>	<b>€ 400.000,00</b>	<b>€ 400.000,00</b>

Tenuto conto che la regione Abruzzo , con nota prot. 140181/18 del 16.05.2018 ha comunicato il nulla osta all'approvazione definitiva della variante

La variante è stata definitivamente approvata con determinazione n° 48 del 21.05.2018

Rilevato che nell'atto autorizzativo regionale è stato autorizzato l'utilizzo delle economie con specifico progetto di completamento

Dato atto che il progetto di completamento è stato approvato dalla Giunta comunale , giusta deliberazione n° 53 del 13.07.2018 con il seguente Q.E.

			<b>Q.E. DI COMPLETAMENTO</b>
<b>TOTALE LAVORI</b>			
Totale lavori			€ 35.890,00
Oneri per la sicurezza			€ 1.110,00

Sommano			€ 37.000,00
A detrarre Ribasso d'asta del 24,274%			€ 8.711,94
<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>			<b>€ 28.288,06</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1-	Lavori in economia:		
B2-	Indagini:		
	B2.1 Indagini geologiche e geognostiche		€ -
	B2.2 Relazione geologica		
	B2.3 Rilievi e frazionamenti		
	<b>Totale</b>		€ -
B3-	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ -
B4-	Imprevisti		€ 820,64
B5-	Acquisizione aree e immobili		€ -
B6-	Accantonamento di cui all'art. 26 comma 4 della legge		
B7-	Spese tecniche:		
	B7.1 Progettazione Preliminare, definitiva ed esecutiva		€ 2.960,00
	B7.2 Spese per coordinamento sicurezza		€ 1.110,00
	B7.3 Spese per D.L., contabilità e misura, variante		€ 1.258,00
	B7.4 Incentivi (D.L. 163/06 ART.92 comma 5)		€ 222,00
	<b>Totale (nei limiti del 15% di A)</b>		<b>€ 5.550,00</b>
B8-	Spese per attività di supporto al RUP		€ -
B9-	Spese per studi, attività di consulenza e di supporto al RUP		
B10-	Spese per commissioni giudicatrici /spese di gara CUC /Anac		
B11-	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, forniture		
B12-	Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi		€ -
B13-	I.V.A ed eventuali altre imposte:		
	B13.1 INARCASSA	4,00% di B1+B7	€ 213,12
	B13.2 I.V.A. sui lavori	10,00% di A	€ 2.828,81
	B13.3 I.V.A. su spese tecniche	22% di B2 + B7.1, 7.2, 7.3 + B13.1	€ 1.219,05

	B13.4 I.V.A. su spese	22% di B12	€ -
	<b>Totale</b>		<b>€ 4.260,97</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 10.631,61</b>
<b>SPESA COMPLESSIVA</b>			
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>TOTALE PROGETTO</b>			<b>€ 38.919,67</b>

Richiamata la determinazione n° 75 del 17.07.2018 con la quale questo Ufficio ha formalizzato affidamento dei lavori all'impresa DOLOMITI ROCCE SRL Codice fiscale 00311540371 Sede legale LOCALITA' PALUDI LIZZONA, SNC 32014 PONTE NELLE ALPI (BL), i lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di euro 28.288,06 oltre iva , ditta già affidataria dei lavori principali

che a seguito di cessione d'azienda, con determinazione n° 119 del 04,10,2018, questo ufficio ha preso atto: della cessione del ramo d'azienda da Dolomiti rocce a Feltrina 46 srl

della trasformazione della soc. Feltrina 46 in Dolomiti rocce 4.0 spa

del fatto che la soc. Dolomiti rocce 4.0 aveva i requisiti per l'esecuzione del contratto in oggetto e che

pertanto la stessa è subentrata nel contratto relativo ai lavori di " interventi di mitigazione rischio

idrogeologico del territorio comunale" progetto di completamento , alla ditta Dolomiti Rocce srl

Evidenziato pertanto che i lavori risultano affidati alla soc. DOLOMITI ROCCE 4.0 spa Codice fiscale

04465940262 Sede legale Bolzano piazza Walther Von Vogelweide 28, e con unità locale con sede in

Localita' Paludi Lizzona, Snc 32014 Ponte Nelle Alpi (BI), per un importo complessivo di euro 28.288,06 al

netto del ribasso offerto ed accettato, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati e a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge;

Dato atto che la direzione lavori , ha redatto lo stato finale delle opere dalla quale risulta che i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice ammontano ad euro 28,288,06 , al netto del ribasso d'asta

Preso atto che non risultano effettuati pagamenti in acconto , essendo la contabilità redatta con unico sal

Dato altresì atto della redazione del C.R.E. emesso in data 19.11.2018

Vista la fattura n. 180005/E del 21.12.2018. della ditta Dolomiti Rocce 4.0 ammontante ad euro 31.116,87

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC

Numero Protocollo INPS\_13213298 Data richiesta 27/11/2018 Scadenza validità 27/03/2019

Denominazione/ragione sociale DOLOMITI ROCCE 4.0 SPA Codice fiscale 04465940262 Sede legale PIAZZA WALTHER VON VOGELWEIDE 28 BOLZANO .BOZEN. BZ 39100

Dato atto che sarà necessario, all'atto del pagamento, non eseguibile stante la chiusura del servizio tesoreria, verificare la regolarità ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 70254608FD

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;  
Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;  
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
Visto il regolamento comunale di contabilità;  
Visto il regolamento comunale dei contratti;

#### **DETERMINA**

di prendere atto ed approvare la contabilità allo stato finale dalla DL per l'importo definitivo , al netto del ribasso d'asta di € 28.288,06

1. di approvare il C.R.E. emesso in data 19.11.2018 per l'importo complessivo dei lavori di € 28.288,06 al netto del ribasso d'asta
2. di dare atto della regolarità contributiva dell'impresa
3. di liquidare per i motivi sopra citati, all'impresa DOLOMITI ROCCE 4.0 spa Codice fiscale 04465940262 Sede legale Bolzano piazza Walther Von Vogelweide 28, a saldo dello stato finale e del CRE dei lavori in oggetto l'importo complessivo di euro **31.116,87**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 180005/E del 21/12/2018, con bonifico bancario
4. di precisare cghe prima del pagamento dovrà effettuarsi verifica ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73
5. Di dare atto che la spesa complessiva di € 31.116,87 risulta impegnata nel modo seguente:  
  
per € **31.116,87** all'intervento 2090101 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2833/0 denominato "INTERVENTI DI RISANAMENTO AREE A RISCHIO" - Impegno **2018/183/3** assunto con determina 75 del 17/07/2018 Registro Generale.
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;  
Di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Gianni Petricca

Il Responsabile del servizio

**Gianni Petricca**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/1993

#### **ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE APERTA**

1. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Il Responsabile del servizio

**Gianni Petricca**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Atto N.ro 476 del 31/12/2018

---

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 612 del 29/12/2018** esprime visto **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ART. 49 D.LGS 267 DEL 18/08/2000 FAVOREVOLE.**

MORINO, lì 29/12/2018

**Il Responsabile del Servizio**

F.to PETRICCA GIANNI

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 612 del 29/12/2018** esprime parere: **ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA ART. 151 COMMA 4 D. LGS. 267/2000 FAVOREVOLE.**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.

Dati contabili:

**LIQUIDAZIONI**

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2018	1055	1	183	DOLOMITI ROCCE 4.0 SPA	31.116,87

MORINO, lì 31/12/2018

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 51**

Il 17/01/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **476 del 31/12/2018** con oggetto:

**Programma interventi strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico- determinazione concessione DC21/7 del 16.02.2015 - progetto di completamento - approvazione stato finale e c.r.e.**

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **D'ORAZIO LUCIA** il **17/01/2019**.