

COPIA



COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 826 DEL 28/06/2022

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO FUNZIONALE DI UN CAMPUS SCOLASTICO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I ORDINE. CUP: J68E1500000005 - CIG: 7990091FAA. Approvazione certificato di pagamento straordinario per lavori al 6° e 7° SAL e rimodulazione Q.E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(giusto provvedimento del Sindaco n. 10 del 10.09.2020)

Visto il provvedimento n. 10 del 10.09.2020 con il quale la sottoscritta veniva nominata responsabile del servizio, con attribuzione delle funzioni dirigenziali e conferimento degli incarichi delle posizioni organizzative;

Ricordato che in data 3 e 4 ottobre 2021 si sono svolte le consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Tagliacozzo;

Preso atto che in data 5 ottobre 2021 si è tenuta l'adunanza dei Presidenti di seggio e si è proceduto alla proclamazione degli eletti;

Richiamato l'art. 21, comma 2, del vigente Regolamento Comunale degli uffici e servizi che stabilisce che l'incarico sopra citato è prorogato di diritto all'atto della naturale scadenza fino a quando non intervenga la nuova nomina;

Ricordato che:

- con deliberazione di Giunta n. 138 del 19.07.2019 veniva approvato il progetto esecutivo redatto dal R.T.P. Ingg. Gatti-Russo-Palone di Roma relativo al 1° stralcio funzionale per la realizzazione del nuovo polo scolastico comprensivo "CAMPUS SCOLASTICO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I ORDINE", per l'importo complessivo pari ad € 2.523.150,00, di cui € 2.012.481,90 per lavori e costi di sicurezza ed € 510.668,10 per somme a disposizione, finanziato con contributo del MIUR (Fondo Comma 140 - Comuni) e previsto sul Cap/S. 1340/0 del bilancio di previsione 2019-2021, correlato al Cap/E. 744/10;
- a seguito di procedura aperta telematica sulla piattaforma della CUC, con determinazione n. 1421 del 20.11.2019 i lavori relativi al suddetto intervento sono stati aggiudicati al R.T.I. MASTROSIMONE COSTRUZIONI S.R.L. di Montalto Uffugo (CS), quale capogruppo, e TECNOIMPIANTI CRE S.R.L di Rende (CS), quale mandante, per il prezzo di € 1.413.412,10, al netto del ribasso del 28,621%, oltre € 32.330,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo di € 1.445.742,83, oltre I.V.A. al 10%, per complessivi € 1.590.317,11;

- in data 15.01.2020 è stato stipulato digitalmente il relativo contratto d'appalto Rep. n. 253 e che i lavori consegnati con verbale del direttore dei lavori in data 29.02.2020 sono tutt'ora in corso;

Vista la determinazione n. 399 del 30.03.2022, con cui si approvava lo Stato d'Avanzamento n. 6 in data 11.03.2022 ed il relativo certificato di pagamento n. 6 (lavori eseguiti nel periodo dal 1° gennaio al 18 maggio 2022), per un importo di € 122.014,64, oltre IVA al 10%;

Vista la determinazione n. 599 del 13.05.2022, con cui si approvava lo Stato d'Avanzamento n. 7 in data 12.04.2022 ed il relativo certificato di pagamento n. 7 (lavori eseguiti nel periodo dal 1° gennaio al 18 maggio 2022), per un importo di € 108.036,94, oltre IVA al 10%;

Visto l'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50 (cd "decreto aiuti") che, al fine di fronteggiare gli anomali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione nel settore dei lavori pubblici, prevede l'applicazione, per il 2022, di uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi regionali entro il 31 luglio 2022 e, per i lavori eseguiti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, in deroga a specifiche clausole contrattuali e alle disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022, nell'attesa di tale aggiornamento, ricorrendo ad un rialzo temporaneo fino al 20% di quelli aggiornati al 31 dicembre 2021. Inoltre, per i lavori eseguiti e contabilizzati nel periodo dal 1° gennaio al 18 maggio 2022, deve essere emesso, entro trenta giorni dalla predetta data (19 giugno), un nuovo certificato di pagamento straordinario, recante la determinazione, secondo le modalità sopra richiamate, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate nel suddetto periodo ed i maggiori importi derivanti dall'applicazione del rialzo dei prezzi aggiornati sono riconosciuti dalle stazioni appaltanti, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta e nella misura del 90 per cento;

Dato atto che, qualora il suddetto aggiornamento straordinario del prezzario regionale (infra-annuale al 31 luglio) dovesse rilevare una variazione dei prezzi, per il 2022, inferiore ovvero superiore alla suddetta percentuale, le stazioni appaltanti dovranno procedere al conguaglio dei relativi importi, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori successivi all'adozione del prezzario infra-annuale;

Visto il Certificato di pagamento straordinario, ai sensi dell'articolo 26 del D.L. n. 50/2022, emesso dal RUP in data 17.06.2022 per un importo di € 20.704,64, pari al 90% dell'aliquota riconosciuta del 10% dei certificati di pagamento n. 6 e n. 7 emessi rispettivamente in data 11.03.2022 ed in data 12.04.2022, oltre l'I.V.A. al 10%, per un totale di € 22.775,10;

Dato atto che tale somma di € 22.775,10 può essere coperta, ai sensi del "decreto aiuti", con gli importi, disponibili nel quadro economico di spesa del progetto per imprevisti, nel limite del 50%, e, per quanto necessario, dalle economie dovute al ribasso d'asta, ampiamente disponibili;

Ritenuto dover provvedere all'approvazione del suddetto certificato di pagamento straordinario in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50;

Dato atto che si provvederà alla liquidazione del suddetto certificato di pagamento a seguito di emissione di apposita fattura da parte dell'impresa **MASTROSIMONE COSTRUZIONI S.R.L.** di Montalto Uffugo (CS), in qualità di capogruppo;

Ritenuto, altresì, conseguentemente dover rimodulare il quadro economico dell'intervento come indicato nell'allegato alla presente determinazione:

Visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- l'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50;
- l'art. 29 del D.L. 27/01/2022 n. 4;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

D E T E R M I N A

Di approvare il Certificato di pagamento straordinario, ai sensi dell'articolo 26 del D.L. n. 50/2022, emesso dal RUP in data 17.06.2022 per un importo di € 20.704,64, pari al 90% dell'aliquota riconosciuta del 10% dei certificati di pagamento n. 6 e n. 7 emessi rispettivamente in data 11.03.2022 ed in data 12.04.2022, oltre l'I.V.A. al 10%, per un totale di € 22.775,10;

Di sub-impegnare la somma di € **22.775,10** sul **Cap/S. 1340/0, Imp. n. 290.1/2022**, in favore dell'impresa **MASTROSIMONE COSTRUZIONI S.R.L.** di Montalto Uffugo (CS), in qualità di capogruppo, precisando che la stessa è coperta con gli importi disponibili nel quadro economico di spesa del progetto, per imprevisti, nel limite del 50%, e, per quanto necessario, dalle economie dovute al ribasso d'asta ampiamente disponibile;

Di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento come riportato nell'allegato alla presente determinazione, rimodulato per far fronte alla suddetta nuova spesa;

Di dare atto che si provvederà alla liquidazione del suddetto certificato di pagamento a seguito di emissione di apposita fattura da parte dell'impresa **MASTROSIMONE COSTRUZIONI S.R.L.** di Montalto Uffugo (CS), in qualità di capogruppo, che verrà pagata, ai sensi del "decreto aiuti", entro cinque giorni mediante anticipazione di cassa, previo accertamento di regolarità contributiva;

Di dare atto che la spesa in oggetto è prevista al Cap/S. 1340/0, collegato al Cap/E. 744/10, finanziato con contributo del Ministero per l'Istruzione (Fondo comma 140 – Comuni).

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 1011 del 28/06/2022** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

TAGLIACOZZO, li 28/06/2022

Il Responsabile del Servizio

F.to ING. ROBERTA MARCELLI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1011 del 28/06/2022** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss	Progr	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	1340	290	2	04	02	2	02	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	22.775,10

TAGLIACOZZO, li 08/07/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA STEFANIA TELLONE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1230

Il 11/07/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **826 del 08/07/2022** con oggetto:

REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO FUNZIONALE DI UN CAMPUS SCOLASTICO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I ORDINE. CUP: J68E15000000005 - CIG: 7990091FAA.

Approvazione certificato di pagamento straordinario per lavori al 6° e 7° SAL e rimodulazione Q.E.

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, li 11/07/2022

Il Firmatario della Pubblicazione
F.to DOTT.SSA ROBERTA AMICONI