



# COMUNE DI OCRE

## Provincia dell'Aquila

### SERVIZIO TECNICO

#### COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE n.ro 105 del 19/06/2018

REGISTRO DI SETTORE n.ro 65 del 18/06/2018

OGGETTO :

**Emergenza Sisma 2009: "Lavori di riparazione immobile comunale Ex scuola di Valle/Ambulatorio medico danneggiato dal sisma del 06/04/2009" - Progetto di Completamento**  
**APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ACCERTAMENTO FINALE DELLA SPESA**  
**CUP: B21B16000450001**

---

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

*Vista la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 12/03/2002 con la quale è stata approvata la struttura organizzativa dei servizi e degli uffici;*

*Vista la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 27/04/2012 con la quale è stata approvata la struttura organizzativa dei servizi e degli uffici;*

*Vista la Disposizione Sindacale n. 2/2010 del 20/04/2010 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico;*

*Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000;*

PREMESSO che con determinazione del Titolare dell'USRC n. 28 del 06/06/2013 e n. 31 del 11/06/2013, sono stati assegnati in via programmatica fondi per la riparazione di edifici e infrastrutture pubbliche danneggiate dal sisma del 06/04/2009;

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 02/08/2013 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento per un importo complessivo di € 111.305,02 di cui € 89.798,27 per lavori e € 21.506,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con determinazione n. 81 del 29/08/2013 del Titolare dell'USRC è stata disposta l'approvazione della spesa relativa al progetto-definitivo dell'intervento in oggetto;

CHE a seguito dell'espletamento della procedura di affidamento con determinazione n. 10 del 17/05/2014, il Responsabile del servizio Gestione lavori Pubblici ha disposto l'aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori all'impresa SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL con sede in via Dei Pesci - frazione Civita di Bagno 67100 L'Aquila per un importo complessivo di € 77.864,98 di cui € 75.171,03 per lavori al netto del ribasso offerto del 13,70% (pari ad € 11.933,29) ed € 2.693,95 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, il tutto soggetto ad IVA come per

legge;

CHE il Contratto di Appalto è stata stipulato con la ditta appaltatrice e risulta repertoriato al n. 258 del 04/12/2015 a rogito del Segretario Comunale registrato a L'Aquila nelle forme di rito;

CONSIDERATO CHE l'esecuzione dei lavori per la riparazione dell'immobile di cui trattasi ha compromesso il ripristino tal quale degli impianti esistenti;

CHE pertanto l'Ing. Verzilli Tiziano, in qualità di progettista è Direttore dei Lavori del progetto principale, è stato invitato a redigere un progetto di completamento da sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione Comunale e all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere al fine della necessaria conferma in via definitiva del finanziamento dell'intervento di completamento dell'opera;

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 24/06/2016 è stato approvato il Progetto di Completamento di cui trattasi per la complessiva spesa € 80.267,13 di cui € 53.605,36 per l'avori a base d'asta e somme a disposizione dell'Amministrazione da finanziarsi con le somme assegnate in via programmatica al comune di Ocre dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere con la nota prot. n. 2293 del 27/04/2015, e per € 26.661,77 per forniture ed opere extra da finanziarsi con fondi da reperire nel bilancio comunale;

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 96/176 del 22/11/2016 veniva rideterminato/rettificato il Quadro Tecnico Economico del suddetto progetto di completamento, depurato delle somme a carico dell'Amministrazione Comunale, confermando la sua funzionalità e coerenza con il finanziamento in corso di assegnazione definitiva da parte dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere nonché l'originario Quadro Tecnico Economico delle opere principali, per l'importo complessivo lordo dell'intervento pari ad € 53.605,36, che di seguito si riporta:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO DI COMPLETAMENTO OPERE PRINCIPALI |   |           |           |
|---|---|-----------|-----------|
|   | DESCRIZIONE   | Importi   | in Euro   |
|   |   | Parziali  | Totali    |
| A   | IMPORTO LAVORI  |           |           |
| A.1   | Importo lordo dei lavori  | 47.291,81 |           |
|   | Di cui oneri per la sicurezza (D.L.gs. 81/2008)   | 1.418,79  |           |
| A.2   | Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta  | 45.873,06 |           |
| A.3   | Importo ribasso offerto in sede di gara pari al 13,70<br>- a detrarre                                 | 6.284,61  |           |
|   | TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A1-A3)   | 41.007,20 | 41.007,20 |
| B   | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   |           |           |
| B.1   | Spese Tecniche progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, certificato regolare esecuzione | 6.300,00  |           |
| B.2   | Incentivo Art.92 D.L.gs. 163/2006   | 506,92    |           |
| B.3   | SPESE PER IVA   | 5.791,64  |           |
|   | - IVA per lavori (10% di A)   | 4.100,72  |           |
|   | - INARCASSA Progettazione e Direzione Lavori (4%)   | 252,00    |           |
|   | - IVA su spese tecniche (22%)   | 1.386,00  |           |
|   | - IVA su INARCASSA (22%)  | 52,92     |           |
|   | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   | 12.598,16 | 12.598,16 |

|  |                                |           |
|--|--------------------------------|-----------|
|  | TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO | 53.605,36 |
|--|--------------------------------|-----------|

CHE con nota prot. n. 6869 del 29/12/2016, acquisita agli atti del Comune di Ocre in data 03/01/2017 prot. n. 8/VI/11, con la quale l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere comunica che con Determinazione n. 762 del 22/12/2016 del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere veniva confermato in via programmatica al Comune di Ocre il finanziamento di € 53.605,36 per i <<"Lavori di riparazione immobile comunale Ex scuola di Valle/Ambulatorio medico danneggiato dal sisma del 06/04/2009" – Progetto di Completamento>>;

DATO ATTO CHE nel provvedimento sopra richiamato, per mero errore materiale e fermo restando l'importo complessivo lordo dell'intervento, è stato inserito un Quadro Tecnico Economico non attinente l'ultimo aggiornamento del progetto definitivo-esecutivo predisposto dall'Ing. Tiziano Verzilli;

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 29/39 del 14/03/2017 si è provveduto alla *Rettifica Determinazione n. 96/176 del 22/11/2016 avente per oggetto: <<Emergenza Sisma 2009: "Lavori di riparazione immobile comunale Ex scuola di Valle/Ambulatorio medico danneggiato dal sisma del 06/04/2009" – Rettifica Quadro Economico progetto di Completamento.>>* che pertanto presenta le seguenti risultanze:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO DI COMPLETAMENTO OPERE PRINCIPALI |   |           |           |
|---|---|-----------|-----------|
|   | DESCRIZIONE   | Importi   | in €uro   |
|   |   | Parziali  | Totali    |
| A   | IMPORTO LAVORI  |           |           |
| A.1   | Importo lordo dei lavori  | 39.992,34 |           |
|   | Di cui oneri per la sicurezza (D.L.gs. 81/2008)   | 1.199,77  |           |
| A.2   | Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta  | 38.792,57 |           |
|   | TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA   | 39.992,34 | 39.992,34 |
| B   | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   |           |           |
| B.1   | Lavori in economia a lordo di IVA   | 1.735,01  |           |
| B.2   | Spese Tecniche progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, certificato regolare esecuzione | 5.812,25  |           |
| B.3   | Incentivo Art.92 D.L.gs. 163/2006   | 506,52    |           |
| B.4   | SPESE PER IVA E CONTRIBUTO PREVIDENZIALE  | 5.559,24  |           |
|   | - IVA per lavori (10% di A)   | 3.999,23  |           |
|   | - INARCASSA Progettazione e Direzione Lavori (4%)   | 232,49    |           |
|   | - IVA su spese tecniche (22%)   | 1.278,70  |           |
|   | - IVA su INARCASSA (22%)  | 48,82     |           |
|   | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   | 13.613,02 | 13.613,02 |
|   | TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO  |           | 53.605,36 |

VISTA la propria Determinazione n. 103/147 del 29/08/2017 con la quale si è provveduto ad affidare/definire in via amministrativa l'incarico professionale per la redazione della Progettazione definitiva-esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Misure, Certificato di Regolare Esecuzione e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori dell'intervento in oggetto all'Ing. Tiziano Verzilli, nato a Teramo (TE) il 02/09/1981 e residente a Isola del Gran Sasso (TE) frazione Forca di Valle – c.f. VRZ TZN 81T02 L103V – p.i. 01696270675,

iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 1194, per la complessiva spesa lorda di € 7.374,58, di cui € 5.812,25 per compenso professionale netto, € 232,49 per contributo previdenziale (4%) ed € 1.329,84 per IVA (22%) come per legge, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.L.gs. n. 50/2016, nel testo in vigore, e dal D.P.R. 207/2010 nel testo in vigore;

DATO ATTO che il Codice Unico Progetto assegnato all'intervento di cui trattasi dal sistema informatico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, risulta essere CUP: B21B16000450001;

CHE è stato acquisito per via telematica, presso il sito ufficiale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il seguente Codice Identificativo Gara per l'incarico professionale di cui sopra il seguente CIG: ZC81FA55DF – Ufficio Tecnico;

CHE il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Fausto Pancella in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico;

VISTA la propria Determinazione n. 104/148 del 29/08/2017 con la quale si è provveduto ad affidare l'esecuzione dell'intervento in oggetto all'Impresa SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL con sede in via Dei Peschi, frazione Civita di Bagno, 67100 L'Aquila – Partita IVA/Codice Fiscale 01742980665, per un importo complessivo di nette € 34.677,76, di cui € 33.477,99 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 13,70% - pari ad € 5.314,58 - con nota prot. n. 1617/VI/11 del 01/06/2017 Codice Identificativo Gara Lavori CIG: Z121FA55D7 – Ufficio Tecnico, ed € 1.199,77 per oneri afferenti la sicurezza del D.L.gs. n. 81/2008 non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA al 10% come per legge;

DATO ATTO che con la citata determinazione si è proceduto inoltre ad approvare il Quadro Tecnico Economico rideterminato a seguito dell'affidamento dei lavori che presenta le seguenti risultanze:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO DI COMPLETAMENTO<br>a seguito dell'Affidamento dei lavori |   |                  |                  |
|---|---|------------------|------------------|
|   | DESCRIZIONE   | Importi          | in €uro          |
|   |   | Parziali         | Totali           |
| A   | IMPORTO LAVORI  |                  |                  |
| A.1   | Importo lordo dei lavori  | 39.992,34        |                  |
|   | Di cui oneri per la sicurezza (D.L.gs. 81/2008)   | 1.199,77         |                  |
| A.2   | Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta  | 38.792,57        |                  |
| A.3   | Importo ribasso offerto in sede di gara pari al 13,70% a detrarre                                     | 5.314,58         |                  |
|   | <b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1 – A.3)</b>  | <b>34.677,78</b> | <b>34.677,76</b> |
| B   | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   |                  |                  |
| B.1   | Lavori in economia a lordo di IVA   | 1.735,01         |                  |
| B.2   | Spese Tecniche progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, certificato regolare esecuzione | 5.812,25         |                  |
| B.3   | Incentivo Art.92 D.L.gs. 163/2006   | 506,52           |                  |
| B.4   | SPESE PER IVA E CONTRIBUTO PREVIDENZIALE  | 5.027,78         |                  |
|   | - IVA per lavori (10% di A)   | 3.467,78         |                  |
|   | - INARCASSA Progettazione e Direzione Lavori (4%)   | 232,49           |                  |
|   | - IVA su spese tecniche (22%)   | 1.278,70         |                  |

|  |                                |           |           |
|--|--------------------------------|-----------|-----------|
|  | - IVA su INARCASSA (22%)       | 48,82     |           |
|  | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    | 13.081,56 | 13.081,56 |
|  | Economie da riprogrammare      |           | 5.846,04  |
|  | TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO |           | 53.605,36 |

VISTI gli atti contabili trasmessi dall'Ing. Tiziano Verzilli, nato a Teramo (TE) il 02/09/1981 e residente a Isola del Gran Sasso (TE) frazione Forca di Valle – c.f. VRZ TZN 81T02 L103V – p.i. 01696270675, nella sua qualità sopra menzionata ed allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, che di seguito si elencano:

- Verbale di consegna dei lavori redatto in data 25/10/2017;
- Ordine di Servizio n. 1 del 04/12/2017 dal quale si evince che, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.L.gs. n. 50/2016, la stazione appaltante ritiene necessario un aumento delle prestazioni al fine di poter completare l'opera nei tempi previsti per un importo complessivo netto di € 5.245,80;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 22/12/2017 come fu accertato con verbale in tale data e quindi in tempo utile;
- Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 27/12/2017;
- Stato Finale dei Lavori;
- Libretto delle Misure;
- Registro di Contabilità;
- Sommario Registro di Contabilità;

VISTI in particolare la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 27/12/2017, dai quali si evince:

- che i lavori sono stati consegnati con verbale in data 25/10/2017 e la loro ultimazione era prevista per il 24/12/2017;
- che in data 24/10/2017 con prot. n. 2783 è stato richiesto il subappalto per le imprese IDROCALOR SNC e BERGAMOTTO IMPIANTI snc;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 22/12/2017 come fu accertato con certificato in tale data e quindi in tempo utile;
- che dallo stato finale redatto in data 27/12/2017 risulta un credito netto dell'impresa per lavori e somministrazioni al netto del ribasso d'asta per € 39.923,56 al netto di IVA (10%) come per legge;

**DATO ATTO** che nel Quadro Tecnico Economico di progetto non è stato correttamente riportato l'importo di cui all'art 113 del D.L.gs. n. 50/2016;

**CHE** pertanto, tenuto conto dei complessivi lavori eseguiti e del necessario adeguamento alle prescrizioni dell'art. 113 del D.L.gs. n. 50/2016 il Quadro Tecnico Economico della spesa finale sostenuta per l'esecuzione dell'intervento di cui trattasi presenta le seguenti risultanze:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO DELLA SPESA FINALE SOSTENUTA |   |                 |        |
|---|---|-----------------|--------|
|   | DESCRIZIONE                                     | Importi in €uro |        |
|   |   | Parziali        | Totali |
| A   | IMPORTO LAVORI                                  |                 |        |
| A.1   | Importo lordo dei lavori                        | 39.992,34       |        |
|   | Di cui oneri per la sicurezza (D.L.gs. 81/2008) | 1.199,77        |        |

|     |  |  |               |
|-----|--|--|---------------|
| A.2 | Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta   | 38.792,5<br>7                              |               |
| A.3 | Importo ribasso offerto in sede di gara pari al 13,70% a detrarre  | 5.314,58                                   |               |
| A.4 | Lavori di cui all'Ordine di Servizio n. 1 – a misura per nette   | 5.245,80                                   |               |
|     | TOTALE LAVORI ESEGUITI (A.1 – A.3 + A.4)   | 39.923,5<br>6                              | 39.923,5<br>6 |
| B   | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  |  |               |
| B.1 | Spese Tecniche progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, certificato regolare esecuzione  | 5.812,25                                   |               |
| B.2 | Incentivo ex Art. 113 del D.L.gs. n. 50/2016 (2% sull'importo lordo dei lavori pari ad €46.042,07 dato dalle somme per lavori a lordo del ribasso d'asta (€ 39.992,34 + €6.049,75) di cui:<br>- 20% Fondo per l'innovazione: pari ad €184,17;<br>- 80% Fondo per funzioni tecniche: pari ad €736,67; | 920,84                                     |               |
| B.3 | Spese per IVA e contributo previdenziale professionista:<br>a - IVA per lavori (10% di A)<br>b - INARCASSA Progettazione e Direzione Lavori (4%)<br>c - IVA (22%) su spese tecniche e INARCASSA (B.1 + B.3.b)  | 5.554,69<br>3.992,36<br>232,49<br>1.329,84 |               |
|     | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  | 12.287,7<br>8                              | 12.287,7<br>8 |
|     | TOTALE COMPLESSIVO SPESA DELL'INTERVENTO   |  | 52.211,3<br>4 |
|     | Economie   |  | 1.394,02      |
|     | TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO CONCESSO  |  | 53.605,3<br>6 |

RITENUTO che i suddetti documenti siano meritevole di approvazione;

DATO ATTO che, in ottemperanza alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. "*Piano straordinario contro le mafie*" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento di cui trattasi le ditte incaricate della prestazione dovranno fornire il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

ACCERTATA altresì la regolarità contributiva della ditta SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL, come sopra meglio identificata, tramite acquisizione del DURC on line (prot. INAIL\_11613308 scadenza 05/09/2018);

VISTO il D.L.gs. n. 50 del 18/04/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.";

VISTO il D.P.R. 5 Ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163" recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i. per quanto in vigore;

VISTO il D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il D.L.gs. 23 Giugno 2011 n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTE altresì le altre disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia non incompatibili con la normativa sopra richiamata;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.L.gs. n. 267/2000 nel testo in vigore;

### DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

Ø di approvare il Quadro Tecnico Economico complessivo finale della spesa sostenuta in merito all'intervento eseguito che presenta le risultanze di seguito riportate:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO DELLA SPESA FINALE SOSTENUTA |  |               |           |
|---|--|---------------|-----------|
|   | DESCRIZIONE  | Importi       | in Euro   |
|   |  | Parziali      | Totali    |
| A   | IMPORTO LAVORI   |               |           |
| A.1   | Importo lordo dei lavori   | 39.992,3<br>4 |           |
|   | Di cui oneri per la sicurezza (D.L.gs. 81/2008)  | 1.199,77      |           |
| A.2   | Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta   | 38.792,5<br>7 |           |
| A.3   | Importo ribasso offerto in sede di gara pari al 13,70% a detrarre  | 5.314,58      |           |
| A.4   | Lavori di cui all'Ordine di Servizio n. 1 - a misura per nette   | 5.245,80      |           |
|   | TOTALE LAVORI ESEGUITI (A.1 - A.3 + A.4)   | 39.923,5<br>6 | 39.923,56 |
| B   | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  |               |           |
| B.1   | Spese Tecniche progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, certificato regolare esecuzione  | 5.812,25      |           |
| B.2   | Incentivo ex Art. 113 del D.L.gs. n. 50/2016 (2% sull'importo lordo dei lavori pari ad € 46.042,07 dato dalle somme per lavori a lordo del ribasso d'asta (€ 39.992,34 + € 6.049,75) di cui:<br>- 20% Fondo per l'innovazione: pari ad € | 920,84        |           |

|     |  |  |           |
|-----|--|--|-----------|
|     | 184,17;<br>- 80% Fondo per funzioni tecniche: pari ad<br>€ 736,67;   |  |           |
| B.3 | Spese per IVA e contributo previdenziale<br>professionista:<br>a - IVA per lavori (10% di A)<br>b - INARCASSA Progettazione e Direzione<br>Lavori (4%)<br>c - IVA (22%) su spese tecniche e<br>INARCASSA (B.1 + B.3.b) | 5.554,69<br>3.992,36<br>232,49<br>1.329,84 |           |
|     | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  | 12.287,7<br>8                              | 12.287,78 |
|     | TOTALE COMPLESSIVO SPESA DELL'INTERVENTO   |  | 52.211,34 |
|     | Economie   |  | 1.394,02  |
|     | TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO<br>CONCESSO   |  | 53.605,36 |

Ø *di accertare* che per l'esecuzione dell'intervento di cui all'oggetto la spesa complessiva dell'intervento ammonta ad € 52.211,34 con una economia di € 1.394,02 rispetto al finanziamento concesso con la determinazione n. 762 del 22/12/2016 del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere per la complessiva somma di € 53.605,36;

Ø *di approvare* gli atti contabili inerenti lo stato finale dei lavori di cui trattasi con particolare riferimento alla Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 27/12/2017, dal quale si evince la ultimazione dei lavori e la regolarità delle opere eseguite;

Ø *di dar atto* che il Codice Unico Progetto assegnato all'intervento di cui trattasi dal sistema informatico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, risulta essere CUP: B21B16000450001;  
*che* il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Fausto Pancella in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico;

*che* è stata verificata la regolarità contributiva della ditta SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL, come sopra meglio identificata, tramite acquisizione del DURC on line (prot. INAIL\_11613308 scadenza 05/09/2018);

*che*, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, per via telematica presso il sito ufficiale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC:

- per i lavori il seguente CIG: Z121FA55D7 – Ufficio Tecnico;
- per la prestazione del Servizio di Ingegneria il seguente CIG: ZC81FA55DF – Ufficio Tecnico;

Ø *di procedere* alla liquidazione di tutte le somme accertate ed evidenziate nel Quadro Tecnico Economico complessivo finale della spesa sostenuta previa acquisizione delle relative fatture e dell'esito positivo delle verifiche e/o accertamenti previste dalla vigente normativa in materia, come di seguito esplicitato:

- a)** per € 43.915,92, a lordo di IVA (10%) come per legge, a favore della ditta appaltatrice SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL con sede in VIA DEI PESCHI – Fraz. CIVITA DI BAGNO - 67100 L'Aquila (AQ), – C.F. e P. IVA 01742980665, a saldo dei complessivi lavori eseguiti;
- b)** per € 7.374,58, a lordo di INARCASSA (4%) e IVA (22%) come per legge, a favore dell'Ing. Tiziano Verzilli, nato a Teramo (TE) il 02/09/1981 e residente a Isola del Gran Sasso (TE)



frazione Forca di Valle – c.f. VRZ TZN 81T02 L103V – p.i. 01696270675, a saldo della completa prestazione professionale espletata;

c) per € 920,84 a lordo degli oneri riflessi previsti per legge, inerente l'incentivo di cui all'ex art. 113 del D.L.gs. n. 50/2016 (2% dell'importo lavori posto a base d'asta), da accantonare e/o pagarsi conformemente alle disposizioni previste nel citato articolo del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché tenuto conto delle vigenti disposizioni regolamentari del Comune di Ocre come di seguito esplicitato:

- 20% Fondo per l'innovazione: pari ad € 184,17;

- 80% Fondo per funzioni tecniche: pari ad € 736,67 a lordo degli oneri riflessi previsti dalle vigenti disposizioni legislative a favore del personale dipendente del comune di Ocre a qualunque titolo intervenuto nel procedimento tecnico-amministrativo di cui trattasi;

Ø *di dare atto* che con successivo ed autonomo provvedimento, il Responsabile del Servizio di Segreteria provvederà alla liquidazione della somma pari ad € 736,67 inerente la quota parte del fondo Funzioni Tecniche di cui all'art. 113 del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ø *di dare atto* altresì che la quota di € 184,17 sarà accantonata quale fondo per l'innovazione ed utilizzata in conformità a quanto prescritto dal citato art. 113 del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ø *di richiedere* all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (U.S.R.C.) il trasferimento della complessiva somma di € 52.211,34 necessaria al pagamento delle prestazioni sopra elencate ed all'accantonamento delle somme di cui al Fondo per l'innovazione;

Ø *di precisare* che la complessiva spesa di € 52.211,34 trova copertura finanziaria nel bilancio comunale come segue:

| CAP. | ART. | DESCRIZIONE                                  | MISS. | PR. | TIT. | VOCE P. D. C.  |
|------|------|--|-------|-----|------|----------------|
| 2009 | 4    | SISMA 2009 RIPARAZIONE EX SCUOLA AMBULATORIO | 01    | 05  | 2    | 2.02.01.09.002 |

Ø *di trasmettere* copia del presente dispositivo unitamente a copia della contabilità, della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione Certificato all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, per i provvedimenti di competenza;

Ø *di dare atto che* l'effettivo pagamento avverrà previa acquisizione delle fatture elettroniche per i lavori e le competenze tecniche e solo a seguito dell'effettivo trasferimento delle risorse necessarie da parte dell'U.S.R.C. (Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere);

Ø *di trasmettere* copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza previa acquisizione delle fatture elettroniche per i lavori e le competenze tecniche da pagarsi in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ocre, li 18/06/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to PANCELLA FAUSTO

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Ocre, li 19/06/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to DANTE CARLO

---

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

F.to

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ocre, li \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**