



COMUNE DI OCRE

Provincia dell'Aquila

SERVIZIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE n.ro 106 del 19/06/2018

REGISTRO DI SETTORE n.ro 64 del 18/06/2018

OGGETTO :

Emergenza Sisma 2009: "Lavori di riparazione immobile comunale Ex scuola di Valle/Ambulatorio medico danneggiato dal sisma del 06/04/2009"

APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ACCERTAMENTO FINALE DELLA SPESA

CUP: B27H1300159005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 12/03/2002 con la quale è stata approvata la struttura organizzativa dei servizi e degli uffici;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 27/04/2012 con la quale è stata approvata la struttura organizzativa dei servizi e degli uffici;

Vista la Disposizione Sindacale n. 2/2010 del 20/04/2010 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

PREMESSO CHE con determinazione del Titolare dell'U.S.R.C. n. 28 del 06/06/2013 e n°31 del 11/06/2013, sono stati assegnati in via programmatica fondi per la riparazione di edifici e infrastrutture pubbliche danneggiate dal sisma del 06/04/2009;

CHE il Comune di Ocre, unitamente a altri comuni risulta assegnatario di un finanziamento per un importo massima di €100.000,00;

CHE l'oggetto dell'intervento riguarda un immobile comunale sito in Ocre - frazione Valle-Cavalletto Via Montesoro snc riportante esito B secondo la scheda AeDES;

CHE parallelamente ai danni prodotti dal sisma è intenzione dell'amministrazione eseguire interventi denominati "extra fi ai rzaa ei tto allo scopo di ottimizzare l'utilizzo futuro dei locali e finanziati con fondi a carico del bilancio comunale;

CHE all'intervento di cui trattasi è stato attribuito il seguente CUP: B27H1300159005;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in oggetto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 02/08/2013 dell'importo complessivo di € 111.305,02 di cui € 89.798,27

per lavori ed €21.506,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO CHE con la determinazione n. 81 del 29/08/2013 il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere si è disposta l'Approvazione della spesa per in importo di € 100.000,00 relativa al progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in oggetto;

VISTA la determinazione n. 19 del 21/12/2013 con la quale veniva approvata la lettera d'invito, venivano individuate n. 5 imprese quali ditte idonee a partecipare alla procedura negoziata e indetta gara informale per l'affidamento, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 122 – comma 7 – del D.L.gs. n. 163/2006 e s.m.i., con applicazione del criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara ex art. 118, comma 1 lett. b) D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

VISTE le risultanze del verbale di gara dal quale risulta che la migliore offerta è stata presentata dalla ditta SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL con sede in VIA DEI PESCHI – Fraz. CIVITA DI BAGNO - 67100 L'Aquila (AQ), C.F. e P. IVA 01742980665, per un importo complessivo di € 77.864,98 di cui €75.171,03 per lavori al netto del ribasso offerto del 13,70% (pari ad €11.933,29) ed €2.693,95 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, il tutto soggetto ad I.V.A. come per legge;

DATO ATTO CHE con propria determinazione n. 10 del 17/05/2014 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori in oggetto (CIG: 55273376C8);

CHE il Contratto di Appalto è stata stipulato con la ditta appaltatrice e risulta repertoriato al n. 258 del 04/12/2015 a rogito del Segretario Comunale registrato a L'Aquila nelle forme di rito;

CHE con propria determinazione n. 37 del 16/12/2014 si è proceduto all'affidamento incarico professionale per relazione geologica, prove geotecniche in situ e indagini geofisiche, come di seguito precisato:

Ø *di affidare* alla ditta AURELI SOIL snc di Aureli Davide & C., con sede in via Lamarmora n. 77 – 67055 Gioia dei Marsi (AQ) – p.i. 01700060666, le complete e necessarie indagini e prove in situ per una spesa di €660,00 al netto di IVA (22%) come per legge, in conformità a quanto previsto dall'art. 125, comma 11, del D.L.gs. 163/2006, nel testo in vigore (CIG: ZF41252236);

Ø *di affidare* alla Dott.ssa Geologo Federica Durante, domiciliata nel comune di Ocre in Viale Volontari della Protezione Civile Provincia di Treviso – c.f. DRV FRC 82E48 A345G – p.i. 01906980667, l'incarico di predisporre la relazione geologica e geotecnica per un compenso di €2.536,64, oltre cassa previdenziale (2%) ed IVA (22%) come per legge, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell'art.125, comma 11, del D.L.gs. 163/2006, nel testo in vigore (CIG: Z711252233);

Ø *di dare atto* che la somma complessiva prevista per le prestazioni di cui sopra ammonta a complessive € 3.961,79 a lordo degli oneri di legge;

CHE con propria determinazione n. 02 del 17/02/2015 si è proceduto all'affidamento dell'incarico professionale all'Ing. Tiziano Verzilli per la rivisitazione del calcolo strutturale ed esecuzione prove in situ, come di seguito precisato:

Ø *di affidare* all'Ing. Tiziano Verzilli, nato a Teramo (TE) il 02/09/1981 e residente a Isola del Gran Sasso (TE) frazione Forca di Valle – c.f. VRZ TZN 81T02 L103V – p.i. 01696270675, l'incarico della rivisitazione del calcolo strutturale degli interventi preventivati sull'immobile di cui trattasi al fine di tenere in debita considerazione le risultanze delle prove ed indagini eseguite nonché procedere ad effettuare ulteriori ed opportune prove in situ inerenti le caratteristiche dei materiali delle strutture murarie esistenti;

Ø *di stanziare ed impegnare* a tal fine la complessiva somma di € 1.268,80, a lordo degli oneri di legge, al corrispondente capitolo previsto nel bilancio comunale per la realizzazione dell'intervento in oggetto (CIG: Z2D12EADD4);

CHE con propria determinazione n. 12 del 10/04/2015 si è proceduto all'affidamento dell'incarico professionale all'Ing. Tiziano Verzilli per direzione lavori, contabilità, certificato di

regolare esecuzione e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione in sostituzione per rinuncia dell'Ing. Lea Pigorini, come di seguito precisato:

Ø di affidare all'Ing. Tiziano Verzilli, nato a Teramo (TE) il 02/09/1981 e residente nel Comune di Isola del Gran Sasso, frazione Forca di Valle - c.f. VRZTN81P02L103V e p.i. 016 96270675, l'incarico per la Direzione dei Lavori, Contabilità, Certificato di Regolare Esecuzione e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

Ø di stanziare ed impegnare a tal fine la complessiva somma di € 5.975,36, a lordo degli oneri di legge, al corrispondente intervento previsto nel bilancio comunale(CIG: Z860F41CF5);

CHE con propria determinazione n. 42 del 15/12/2015 si è proceduto all'approvazione della prima perizia di variante che presenta il seguente quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE			
	DESCRIZIONE	Importi	in €urt
		Parziali	Totali
A	IMPORTO LAVORI		
A.1	Importo lordo dei lavori di Riparazione del danno Tipologia "Ao	70.152,73	
A.2	Importo lordo dei lavori di Riparazione del danno Tipologia "Bo	21.627,56	
A.3	Importo lordo dei lavori extra finanziamento	8.708,03	
A.4	Importo dei lavori a base di gara	100.488,32	
	Di cui oneri per la sicurezza (D.L.gs. 81/2008)	3.014,65	
A.5	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	97.473,67	
A.6	Importo ribasso offerto in sede di gara pari al 13,70 - a detrarre	13.353,89	
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A1-A6)	87.134,43	87.134,43
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	RILIEVI ED ACCERTAMENTI	3.196,64	
	- Spese indagini geologiche	660,00	
	- Spese Redazione Relazione Geologica	2.536,64	
B.2	ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI	600,00	
B.3	IMPREVISTI	2.009,77	
B.4	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI	5.000,00	
B.5	SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE	700,00	
B.6	Incentivo Art.92 D.L.gs. 163/2006	1.742,69	
B.7	SPESE PER IVA	10.921,50	
	- IVA per lavori (10% di A)	8.713,44	
	- CNPAIA Progettazione e Direzione Lavori	327,87	
	- IVA su spese tecniche	1.100,00	
	- IVA su CNPAIA	72,13	
	- IVA su indagini	703,86	
	- Arrotondamento	4,80	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	24.170,59	24.170,59
	TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO		111.305,02

CHE con apposito Atto di Sottomissione l'impresa appaltatrice ha assunto l'impegno ad

eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo gli elaborati di perizia;

DATO ATTO CHE con la determinazione n. 199 del 06/05/2016 il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (U.S.R.C.) si è disposta l'Acquisizione della perizia di variante relativa ai lavori di cui trattasi;

CHE con la determinazione n. 200 del 06/05/2016 il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (U.S.R.C.) si è disposta l'erogazione dell'anticipazione del 20%, pari ad €20.000,00, relativo alla quota del finanziamento a valere sui fondi approvati dall'U.S.R.C.;

VISTE le proprie determinazioni n. 75/139 del 22/09/2016 e n. 97/175 del 22/11/2016 con le quali si è proceduto all'approvazione e liquidazione del primo SAL Lavori e Competenze Tecniche come di seguito descritte:

- Ø €57.233,13 a lordo di IVA al 10% per lavori;
- Ø € 3.677,44 comprensivo di cassa e IVA per competenze tecniche progettazione strutturale e direzione dei lavori;
- Ø €3.156,59 comprensivo di cassa e IVA per competenze tecniche geologo;
- Ø €805,20 comprensivo di IVA per indagini;

RILEVATO con la determinazione n. 680 del 28/11/2016 il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (U.S.R.C.) si è disposta l'erogazione della complessiva somma di € 37.622,27 ai fini della liquidazione delle somme sopra evidenziate a valere sul finanziamento concesso al netto dell'acconto erogato;

VISTI gli atti contabili trasmessi dall'Ing. Tiziano Verzilli, nato a Teramo (TE) il 02/09/1981 e residente a Isola del Gran Sasso (TE) frazione Forca di Valle - c.f. VRZ TZN 81T02 L103V - p.i. 01696270675, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, con particolare riferimento alla Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 25/05/2018, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, dai quali si evince:

- che i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge e parziale in data 26/10/2015;
- che l'ultimo verbale di consegna dei lavori è stato redatto in data 27/11/2017;
- che in data 23/12/2015 è stata disposta una prima sospensione dei lavori come da verbale redatto in pari data;
- che in data 20/04/2016, con verbale in pari data, è stata disposta la ripresa parziale dei lavori;
- che in data 01/07/2016 è stata disposta una seconda sospensione dei lavori come da verbale redatto in pari data;
- che in data 28/11/2017 è stata disposta la ripresa e consegna definitiva dei lavori;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 16/01/2018 come fu accertato con certificato in tale data e quindi in tempo utile;

DATO ATTO che dalla Relazione sul Conto Finale si evince un credito per l'impresa appaltatrice pari a complessive e nette €35.101,08 come meglio si evince dal prospetto che segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO LAVORI ESEGUITI			
	DESCRIZIONE	Importi	in €urt
		Parziali	Totali
A	IMPORTO LAVORI		
A.1	Importo lordo dei lavori di Riparazione eseguiti	91.775,63	
A.2	Importo lordo dei lavori extra finanziamento	8.708,96	
A.3	Importo dei lavori eseguiti	100.484,59	
	Di cui oneri per la sicurezza (D.L.gs. 81/2008)	3.014,54	
A.4	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	97.470,05	

A.5	Importo ribasso offerto in sede di gara pari al 13,70 a detrarre	-	- 13.353,39	
	TOTALE LAVORI ESEGUITI (A3-A5)		87.131,20	87.131,20

CHE a seguito delle verifiche effettuate si è accertato che nel Quadro Tecnico Economico della Perizia di Variante, approvato con Determinazione n. 42 del 15/12/2015, alcune cifre in merito alle spese tecniche impegnate a favore dell'Ing. Tiziano Verzilli, sono state erroneamente riportate;

CHE si ritiene pertanto necessario procedere, sulla base degli importi netti di affidamento effettuati all'Ing. Tiziano Verzilli, alle opportune e necessarie rettifiche degli importi complessivi lordi già liquidati e/o da liquidare tenuto conto dell'attuale regime fiscale del sopra citato professionista;

CHE pertanto a seguito del ricalcolo degli importi lordi delle somme già liquidate e/o da liquidare il Quadro Tecnico Economico della spesa finale complessiva dell'intervento eseguito presenta le seguenti risultanze:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DELLA SPESA FINALE SOSTENUTA			
	DESCRIZIONE	Importi	
		Parziali	in €urt Totali
A	IMPORTO LAVORI		
A.1	Importo lordo dei lavori di Riparazione eseguiti	91.775,63	
A.2	Importo lordo dei lavori extra finanziamento	8.708,96	
A.3	Importo dei lavori eseguiti	100.484,59	
	Di cui oneri per la sicurezza (D.L.gs. 81/2008)	3.014,54	
A.4	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	97.470,05	
A.5	Importo ribasso offerto in sede di gara pari al 13,70 a detrarre	- 13.353,39	
	TOTALE LAVORI ESEGUITI (A3-A5)	87.131,20	87.131,20
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	RILIEVI ED ACCERTAMENTI	3.196,64	
	a - Spese indagini geologiche	660,00	
	b - Spese Redazione Relazione Geologica	2.536,64	
B.2	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI	5.600,00 dzcauz€ 3.400,00 già liquidate	
B.3	Incentivo ex Art.92 D.L.gs. n. 163/2006	1.742,69	
B.4	SPESE PER IVA	10.347,07	
	a - IVA per lavori (10% di A)	8.713,12	
	b - IVA su indagini geologiche (22% su B.1.a)	145,20	
	c - Cassa geologi (2% su B.1.b)	50,73	
	d - IVA (22% su B.1.b + B.4.c)	569,22	
	e - INARCASSA (4%) Spese tecniche già liquidate	136,00	
	f - Contributo INPS (4%) su spese tecniche e INARCASSA già liquidate	141,44 88,00	
	g - INARCASSA (4%) su spese tecniche da liquidare	503,36	
	h - IVA (22%) spese tecniche e INARCASSA da liquidare		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	20.886,40	20.886,40
	TOTALE COMPLESSIVO SPESA DELL'INTERVENTO		108.017,60

	Economie	3.287,42
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO ORIGINARIO	111.305,0 2

RITENUTO che i suddetti documenti siano meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il Codice Unico Progetto assegnato all'intervento di cui trattasi dal sistema informatico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, risulta essere CUP: B27H1300159005;

CHE il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Fausto Pancella in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, per via telematica presso il sito ufficiale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC:

- per i lavori il seguente CIG: 55273376C8;
- per la prestazione del Servizio di Ingegneria il seguente CIG: Z860F41CF5 – Ufficio Tecnico;

DATO ATTO che, in ottemperanza alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. *“Piano straordinario contro le mafie* e relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento di cui trattasi le ditte incaricate della prestazione dovranno fornire il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

ACCERTATA altresì la regolarità contributiva della ditta SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL, come sopra meglio identificata, tramite acquisizione del DURC on line (prot. INAIL_11613308 scadenza 05/09/2018);

VISTO il D.L.gs. 18 Aprile 2016, n. 50 inerente l'approvazione del «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», nel testo in vigore;

CONSIDERATO CHE per gli affidamenti aggiudicati prima dell'entrata in vigore del Nuovo Codice continuano ad applicarsi le disposizioni del D.L.gs. n. 163/2006;

VISTO il D.L.gs. n. 163/2006 ed il D.P.R. n. 207/2010, nei testi in vigore, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia dei Lavori Pubblici non incompatibili con la citata normativa;

VISTO il D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante: *“T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali* e successive modificazioni;

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* e successive modificazioni;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.L.gs. n. 267/2000 nel testo in vigore;

D E T E R M I N A

Per le ragioni espresse in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ø *di approvare* il Quadro Tecnico Economico complessivo finale della spesa sostenuta in merito all'intervento eseguito che presenta le risultanze di seguito riportate:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DELLA SPESA FINALE SOSTENUTA

	DESCRIZIONE	Importi	in €urt
		Parziali	Totali
A	IMPORTO LAVORI		
A.1	Importo lordo dei lavori di Riparazione eseguiti	91.775,63	
A.2	Importo lordo dei lavori extra finanziamento	8.708,96	
A.3	Importo dei lavori eseguiti	100.484,59	
	Di cui oneri per la sicurezza (D.L.gs. 81/2008)	3.014,54	
A.4	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	97.470,05	
A.5	Importo ribasso offerto in sede di gara pari al 13,70 - a detrarre	- 13.353,39	
	TOTALE LAVORI ESEGUITI (A3-A5)	87.131,20	87.131,20
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	RILIEVI ED ACCERTAMENTI	3.196,64	
	a - Spese indagini geologiche	660,00	
	b - Spese Redazione Relazione Geologica	2.536,64	
B.2	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI	5.600,00 dzcauz€ 3.400,00 già liquidate	
B.3	Incentivo ex Art.92 D.L.gs. n. 163/2006	1.742,69	
B.4	SPESE PER IVA	10.347,07	
	a - IVA per lavori (10% di A)	8.713,12	
	b - IVA su indagini geologiche (22% su B.1.a)	145,20	
	c - Cassa geologi (2% su B.1.b)	50,73	
	d - IVA (22% su B.1.b + B.4.c)	569,22	
	e - INARCASSA (4%) Spese tecniche già liquidate	136,00	
	f - Contributo INPS (4%) su spese tecniche e INARCASSA già liquidate	141,44	
	g - INARCASSA (4%) su spese tecniche da liquidare	88,00	
	h - IVA (22%) spese tecniche e INARCASSA da liquidare	503,36	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	20.886,40	20.886,40
	TOTALE COMPLESSIVO SPESA DELL'INTERVENTO		108.017,60
	Economie		3.287,42
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO ORIGINARIO		111.305,02

- Ø *di accertare* che per l'esecuzione dell'intervento di cui all'oggetto la spesa complessiva dell'intervento ammonta ad € 108.017,60 di cui € 100.000,00 a valere sui fondi assegnati con la determinazione n. 81 del 29/08/2013 il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere ed € 8.017,60 con fondi propri previsti nel bilancio comunale gestione residui;
- Ø *di approvare* gli atti contabili inerenti lo stato finale dei lavori di cui trattasi con particolare riferimento alla Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 25/05/2018, dal quale si evince la ultimazione dei lavori e la regolarità delle opere eseguite;
- Ø *di dar atto* che il Codice Unico Progetto assegnato all'intervento di cui trattasi dal sistema informatico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, risulta essere CUP: B27H1300159005;
che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Fausto Pancella in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico;

che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL, come sopra meglio identificata, tramite acquisizione del DURC on line (prot. INAIL_11613308 scadenza

05/09/2018);

che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, per via telematica presso il sito ufficiale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC:

- per i lavori il seguente CIG: 55273376C8;
- per la prestazione del Servizio di Ingegneria il seguente CIG: Z860F41CF5 – Ufficio Tecnico;

Ø *di procedere* alla liquidazione di tutte le somme accertate ed evidenziate nel Quadro Tecnico Economico della spesa finale complessiva dell'intervento sopra riportato previa acquisizione delle relative fatture e dell'esito positivo delle verifiche e/o accertamenti previste dalla vigente normativa in materia, come di seguito esplicitato:

- a)** per € 38.611,19, a lordo di IVA (10%) come per legge, a favore della ditta appaltatrice SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL con sede in VIA DEI PESCHI – Fraz. CIVITA DI BAGNO - 67100 L'Aquila (AQ), – C.F. e P. IVA 01742980665, a saldo dei complessivi lavori eseguiti;
- b)** per € 2.791,36, a lordo di INARCASSA (4%) e IVA (22%) come per legge, a INARCASSA favore dell'Ing. Tiziano Verzilli, nato a Teramo (TE) il 02/09/1981 e residente a Isola del Gran Sasso (TE) frazione Forca di Valle – c.f. VRZ TZN 81T02 L103V – p.i. 01696270675, a saldo della completa prestazione professionale espletata;

Ø *di dare atto* che con successivo ed autonomo provvedimento, il Responsabile del Servizio di Segreteria provvederà alla liquidazione della somma pari ad € 1.742,69 inerente il fondo incentivante di cui all'art. 92 del D.L.gs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Ø *di richiedere* all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (U.S.R.C.) il trasferimento della somma di € 42.377,73 necessaria al pagamento delle prestazioni sopra elencate, a saldo del contributo concesso ed al netto delle somme già erogate con determinazione n. 200 del 06/05/2016 il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (U.S.R.C.) per € 20.000,00, e con la determinazione n. 680 del 28/11/2016 il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (U.S.R.C.) per € 37.622,27;

Ø *di precisare* la somma complessiva lorda di € 767,51 necessaria per la completa copertura economica delle somme a saldo sono a carico dell'Amministrazione Comunale e prevista nel bilancio comunale gestione residui;

Ø *di trasmettere* copia del presente dispositivo unitamente agli atti contabili e a copia della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (U.S.R.C.), per i provvedimenti di competenza;

Ø *di dare atto che* l'effettivo pagamento avverrà previa acquisizione delle fatture elettroniche per i lavori e le competenze tecniche e solo a seguito dell'effettivo trasferimento delle risorse necessarie da parte dell'U.S.R.C. - Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Ø *di trasmettere* copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza previa acquisizione delle fatture elettroniche per i lavori e le competenze tecniche da pagarsi in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ocre, li 18/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to PANCELLA FAUSTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Ocre, li 19/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to DANTE CARLO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ocre, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO