



# COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020  
TEL. 085/895145/89588 \*\*\*\*\* FAX 085/8958816

## COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA TECNICA - MANUTENTIVA

123 12/12/2017

N° 450

DEL 12/12/2017

OGGETTO:

**CIG: 653280620E - LAVORI DI COSTRUZIONE N. 128+24 LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione - Liquidazione saldo alla ditta AFDT srl**

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 12/12/2017

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 12/12/2017

Il Responsabile Finanziario  
F.to GIORGINI LEDA ELENA

Il Responsabile del Settore Tecnico - Manutentivo

F.to NOTARINI FABRIZIO

## UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

|          |                               |   |   |  |
|----------|-------------------------------|---|---|--|
| Capitolo | <input type="radio"/> Impegno | <input checked="" type="radio"/> Liquidazione | <input type="radio"/> Nessun impegno di spesa | Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno |
|----------|-------------------------------|---|---|--|

Morro D'Oro, lì 12/12/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GIORGINI LEDA ELENA

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile  
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

GIORGINI LEDA ELENA

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 19/12/2017

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

## PREMESSO:

- che con Delibera di **G.C. n. 76 del 16.09.2015**, è stato approvato il progetto Esecutivo dell'opera "Costruzione di n. 128 + 24 loculi presso il cimitero comunale", redatto dal Tecnico incaricato **Ing. Caponi Paolo**, per l'importo complessivo di **€211.000,00**;

CUP:J11B13000800004 – CIG:653280620E

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. **114 del 14/04/2016 R.G.**, a seguito di procedura negoziata, i lavori sono stati affidati alla Ditta **A.F.D.T. s.r.l.**, con sede in Teramo, f.ne San Nicolò a Tordino, via D. Alighieri n. 11, in virtù del ribasso offerto sull'importo a base di gara pari al 39,891%, per l'importo complessivo di **€125.034,11** oltre IVA così distinti:

- a) €54.496,64 per Lavori;
- b) €68.522,62 per Costo della manodopera non soggetto a ribasso;
- c) €2.014,85 per Costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che in data **19/05/2016**, con **Repertorio n. 145**, è stato stipulato il relativo **Contratto d'Appalto**;
- che il giorno **02/07/2016**, come da verbale redatto in pari data, sono stati consegnati i lavori in oggetto alla Ditta **A.F.D.T. s.r.l.**;

- che previa richiesta e costituzione di apposita garanzia fidejussoria da parte dell'Impresa **A.F.D.T. s.r.l.**, con Determina n. 277 del 05/09/2016 è stato liquidato alla stessa l'importo di **€25.006,85 oltre IVA 10%** (ovvero complessivi €27.507,54) quale **anticipazione del 20% dell'importo contrattuale**, con la precisazione che lo stesso sarebbe stato gradualmente recuperato nel corso dell'avanzamento dei lavori;

- che con **Determina n. 480 del 27/12/2016 del R.G.**, è stata approvata la **Perizia di Variante** in merito ai lavori in oggetto, disposta dal D.L. **Ing. Caponi Paolo** ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, a seguito della quale l'importo contrattuale è stato modificato in **€131.253,46**, oltre IVA, così distinti:

- a) €56.413,28 per Lavori;
- b) €72.825,33 per Costo della manodopera non soggetto a ribasso;
- c) €2.014,85 per Costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con **Determina n. 161 del 10/05/2017 del R.G.**, è stata approvata e liquidata la contabilità relativa al **1° S.A.L.**, per lavori e somministrazioni fino alla data del 16/02/2017, riconoscendo l'importo di €43.835,41 oltre IVA al 10% (ovvero €48.218,95 IVA compresa) alla Ditta **A.F.D.T. s.r.l.**;

- che i lavori venivano dichiarati **ultimati il giorno 20/04/2017**, come da verbale redatto in pari data dal D.L. **Ing. Caponi Paolo**, sottoscritto unitamente all'Impresa **A.F.D.T. s.r.l.**;

- che con **Determina n. 226 del 19/06/2017 del R.G.**, è stata approvata e liquidata la contabilità relativa al **2° S.A.L.**, per lavori e somministrazioni fino alla data del 10/04/2017, riconoscendo l'importo di €57.068,63 oltre IVA al 10% (ovvero €62.775,49 IVA compresa) alla Ditta **A.F.D.T. s.r.l.**;

**VISTI** gli atti contabili redatti dal Direttore dei Lavori **Ing. Caponi Paolo** relativi allo **Stato Finale dei Lavori** redatti in data 31/05/2017 e pervenuti al *Prot. n. 5076 del 28/06/2017*, composti da:

- Computo Metrico Incidenza Manodopera SAL Finale;
- Libretto delle Misure SAL Finale;
- Registro di contabilità SAL Finale;
- Sommario del registro di contabilità SAL Finale;
- Disegni contabili pavimenti SAL Finale;

- Relazione del D.L. sul Conto Finale;

#### DATO ATTO:

n che l'importo dello Stato Finale di € **130.964,76**, considerato oltre IVA, è soggetto alle seguenti detrazioni:

|  |             |
|--|-------------|
| Øanticipazione contrattuale liquidata (20%): | € 25.006,85 |
| Øimporto liquidato 1° S.A.L.:                | € 43.835,41 |
| Øimporto liquidato 2° S.A.L.:                | € 57.068,63 |

e che pertanto, al netto delle detrazioni di cui sopra, resta a credito dell'Impresa la somma di € **5.053,87** oltre IVA 10%;

n che l'impresa **A.F.D.T. s.r.l.** ha apposto le firme sul Registro di Contabilità relativo al SAL finale senza aver eccepito riserve;

#### RILEVATO:

n che dalle risultanze degli atti contabili relativi allo Stato Finale è emerso un importo totale dei lavori (escluso IVA) inferiore per € 288,70 rispetto alla Perizia di Variante approvata con determina n. 480/2016 sopra richiamata, il quale rimodula il Quadro Economico finale come di seguito rappresentato:

#### QUADRO ECONOMICO STATO FINALE

##### LAVORI:

|                                     |   |                   |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| <b>Importo lordo dei lavori</b>     | € | <b>166.196,66</b> |
| <i>di cui costo manodopera</i>      | € | 72.825,34         |
| <i>Importo soggetto a ribasso</i>   | € | 93.371,32         |
| Costi della Sicurezza               | € | 2.014,85          |
| <b>Importo totale dei lavori</b>    | € | <b>168.211,51</b> |
| <i>- ribasso d'asta del 39,891%</i> | € | 37.246,75         |
| <b>Importo netto LAVORI</b>         | € | <b>130.964,76</b> |

##### SOMME IN AMMINISTRAZIONE:

|                                    |   |                          |
|------------------------------------|---|--------------------------|
| Spese Tecniche                     | € | 17.840,00                |
| C.N.P.A.I.A. Sp. Tecniche (4%)     | € | 713,60                   |
| IVA Spese Tecniche (22%)           | € | 4.081,79                 |
| IVA sui lavori (10%)               | € | 13.096,48                |
| Spese per bando di gara            | € | 220,00                   |
| Relazione geologica                | € | 510,00                   |
| Collaudo statico                   | € | 1.389,76                 |
| Quota AVCP                         | € | 225,00                   |
| Quota Art. 93 D.Lgs. 90/2014 (80%) | € | 2.579,21                 |
| Quota Art. 93 D.Lgs. 90/2014 (20%) | € | 644,80                   |
| Accantonamento                     | € | 4.456,00                 |
| Imprevisti, compreso IVA           | € | 628,06                   |
| Economie di ribasso                | € | 33.650,54                |
| <b>Totale SOMME in Amm.ne</b>      | € | <b>80.035,24</b>         |
| <b>IMPORTO TOTALE</b>              | € | <b><u>211.000,00</u></b> |

n che, per l'intervento in parola, alcune voci incluse nelle Somme in Amministrazione del Quadro Economico costituiscono economia di spesa il cui ammontare è pari ad € **38.734,60** (accantonamento, imprevisti compreso IVA ed economie da ribasso contrattuale), come meglio dettagliato dal prospetto di raffronto predisposto dal R.U.P., che allegato alla presente ne costituisce parte integrante;

**VISTO** il **Certificato di Regolare Esecuzione**, predisposto dal Direttore Dei Lavori in data 18/07/2017 e sottoscritto dall'Impresa, pervenuto al prot. n. 5773 del 26/07/2017, dal quale risulta, tra l'altro, la proposta di pagamento del credito a favore dell'impresa **A.F.D.T. s.r.l.**, con sede in Teramo, f.ne San Nicolò a Tordino, via D. Alighieri n. 11, per un importo pari ad € **5.053,87** oltre IVA al 10%;

**VISTA** la garanzia fidejussoria n. 352388/DE, rilasciata da CBL INSURANCE EUROPE DAC, acquisita al prot. n. 7253 del 26/09/2017, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 103 – comma 6 – del D.Lgs n. 50/2016, ai fini della liquidazione del conto finale relativi ai lavori di “Costruzione di n. 128 + 24 loculi presso il cimitero comunale”;

**VISTA** la fattura n. **10/PA in data 22/09/2017** dell'Impresa **A.F.D.T. s.r.l.**, con sede in Teramo, f.ne San Nicolò a Tordino, via D.Alighieri n. 11 – P.Iva 01559020670, relativa all Conto Finale dei lavori in oggetto, per l'importo di **€5.053,87** oltre IVA 10%, ovvero **€5.559,26** IVA compresa;

**VISTO** il DURC regolare - Prot. INAIL\_8038511 valevole fino al 24/10/2017;

**RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione del credito spettante all'Impresa **A.F.D.T. s.r.l.** a seguito dell'emissione dello stato finale dei lavori in oggetto, quantificato per i motivi di cui sopra in **€ 5.053,87** oltre IVA 10%, ovvero in **€5.559,26** IVA compresa;

**VISTO** l'Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, relativo alle fatture presentate per cessioni di beni o servizi, per cui il pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

**RICHIAMATO** il CUP: J11B13000800004;

**RICHIAMATO** il CIG: 653280620E;

**VISTO** il Codice dei Contratti Pubblici, nel testo vigente;

**VISTO** il TUEL - D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

## **D E T E R M I N A**

1) **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa, che si richiama totalmente, parte integrante e sostanziale del presente Atto, anche ai fini della motivazione ai sensi dell'Art. 3 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

2) **DI APPROVARE**, così come si approvano, tutti gli atti contabili relativi allo **Stato Finale** (Prot. n. 5076 del 28/06/2017), nonché la relativa Relazione sul Conto Finale, redatti dal direttore dei lavori Ing. Caponi Paolo e relativi ai lavori di “Costruzione di n. 128 + 24 loculi presso il cimitero comunale di Morro d'Oro”; (allegati)

3) **DI DARE ATTO** che dalle risultanze degli atti relativi allo Stato Finale, di cui al punto precedente, risultano delle economie di spesa, nel totale quantificabili in **€ 38,734,60**, come da quadri economici rappresentati nel prospetto riassuntivo e comparativo relativo all'intervento in parola; (allegato)

4) **DI APPROVARE** il **Certificato di Regolare Esecuzione**, predisposto dal Direttore Dei Lavori Ing. Paolo Caponi, pervenuto al prot. n. 5773 del 26/07/2017, dal quale risulta il credito spettante all'impresa di **€5.053,87** oltre IVA 10%, ovvero **€5.559,26** IVA compresa; (allegato)

5) **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore della Ditta **A.F.D.T. s.r.l.**, con sede in Teramo, f.ne San Nicolò a Tordino, via D.Alighieri n. 11 – P.Iva 01559020670, la **fattura n. 10/PA in data 22/09/2017** di **€5.559,26** IVA Compresa, a saldo dei lavori di “Costruzione di n. 128 + 24 loculi presso il cimitero comunale di Morro d'Oro”, di cui al C.I.G.:653280620E, mediante accredito sul conto corrente col seguente IBAN: **IT98Q0200815304000103501890**;

6) **DI DARE ATTO** che, viste le risultanze alla data odierna e tenuto conto delle reimputazioni al 2017, gli attuali stanziamenti sul bilancio per l'opera in oggetto sono i seguenti:

- €118.471,02 al **Cap. 2732/1**, Bilancio Gestione Residui 2016;
- €6.000,00 al **Cap. 2732/2**, reiscritti sull'esercizio finanziario 2017;

7) **DI IMPUTARE** la spesa di € 5.559,26, che il presente atto comporta, al **Cap. 2732/1** del Bilancio - Gestione Residui 2016;

8) **DI RICHIEDERE** l'emissione del relativo mandato a favore della Ditta sopra citata a pagamento del titolo di cui in premessa.