



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE N. 185 del 29/05/2020

Determina del Responsabile di Settore N. 21 del 29/05/2020

Proposta n. 271 del 29/05/2020

OGGETTO: CUP J12G19000140001- INTERVENTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTESSORI -SOSTITUZIONE DI INFISSI - Approvazione Stato Finale e CRE - Liquidazione a saldo LGA Costruzioni -CIG 8021009A03 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera di C.C. n° **15** del **29/03/2019** avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e relativi allegati";

Vista la delibera di C.C. n. **14** del **29/03/2019** con la quale è stato approvato il **DUP 2019-2021** ;

Dato atto che con provvedimento della Giunta Comunale n. **41** del **10/04/2018** è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (**PEG**) per l'anno **2019**;

Considerato che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

RICHIAMATA la nomina Sindacale con la quale veniva affidata all'arch. Pianif.re Fabrizio Notarini la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica 2 ai sensi ed agli effetti della legge 127/97;

Premesso che:

– con **deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 03/09/2019**, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di **INTERVENTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTESSORI – SOSTITUZIONE INFISSI** per un importo complessivo di **euro 50.000,00 iva compresa**, di cui euro 39.954,69 per lavori ed euro 10.045,30 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;

– con **determinazione n. 440 del 25/10/2019**, a seguito di procedimento di gara, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all'impresa **LGA Costruzioni srl** con sede in **via San Rocco**, comune di **Notaresco (TE)**, Partita IVA e C.F. **01424980678**, per l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 20,55%, di **euro 30.530,78 oltre al costo degli oneri per la sicurezza pari a euro 1.527,03** (non assoggettati a ribasso),

- il **contratto** principale è stato stipulato in **data 31/10/2019** mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio (lettera commerciale prot. 10136/2019);

– i **lavori sono stati consegnati** alla ditta esecutrice in **data 31.10.2019** come risultante dal relativo verbale in pari data prot. 10139, prevedendo il termine per l'**ultimazione entro il 29.03.2020**;

– con **deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 13/02/2020**, esecutiva, è stata approvata la Perizia di Variante in corso d'opera dei lavori di **INTERVENTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTESSORI – SOSTITUZIONE INFISSI** che eleva l'**importo netto contrattuale** da euro 32.057,84 a **euro 35.221,87 oltre IVA** impegnando l'ulteriore spesa di perizia pari ad euro **3,860,15 iva compresa** ;

VISTA la Determina n. **101** del **10.03.2020** con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 16/02/2020 ed il relativo certificato di pagamento n. 1 redatto dal Direttore dei Lavori e firmato dalle parti, liquidando all'Impresa LGA Costruzioni srl, in merito al 1° S.A.L. dei lavori in oggetto, l'importo di €. 20.510,15 al netto delle ritenute di legge ed oltre IVA al 22% per un totale di €. 25.022,38;

VISTA la determina n. 140 del 16.03.2020 con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 ed ultimo a tutto il 27/03/2020, il libretto delle misure n. 2, il registro di contabilità e il certificato di pagamento n. 2 redatto dal Direttore dei Lavori e firmato dalle parti, liquidando all'Impresa LGA Costruzioni srl, in merito al 2° ed ultimo S.A.L. dei lavori in oggetto, l'importo di **14.438,03** al netto delle ritenute di legge ed oltre IVA al 22% per un totale di €. 17.614,40;

ACCERTATO che come risulta dall'allegato Certificato di ultimazione dei Lavori i lavori sono stati ultimati in data 23/03/2020 come da certificato del 27/03/2020

VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini e relativi ai lavori di **"INTERVENTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTESSORI – SOSTITUZIONE INFISSI"**, la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare esecuzione dal quale risultano eseguiti lavori complessivi € 35.116,13, per cui, detratto quanto liquidato con il Certificato di pagamento n.1 e n.2, resta un credito a favore dell'impresa di € 167,95

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione del credito spettante all'Impresa LGA COSTRUZIONI SRL in merito alla rata di saldo, pari ad € 167,95 oltre IVA 22%

VISTA la Fattura n. 38 del 26/05/2020 dell'Impresa LGA COSTRUZIONI SRL con sede in Via San Rocco, comune di Notaresco (TE), P.IVA 01424980678, relativa alla rata di saldo dei lavori in oggetto, per l'importo di € 167,95

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti contrattualmente previsti per disporre la liquidazione dei documenti giustificativi di spesa sopra elencati in quanto le prestazioni e i lavori di che trattasi sono state regolarmente effettuati e rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) e che lo stesso risulta **REGOLARE** (INPS_18980238 Del 27/01/2020 con **scadenza 26/05/2020**);

VISTA l'allegata proposta di costituzione e ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016, predisposto ai sensi dell'art. 4 del Vigente Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento da parte del personale interno, di funzioni tecniche relative ad appalti di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 113, del d.lgs. 50/2016, approvato dalla giunta comunale con delibera n. 81 in data 6/07/2018 , , dalla quale risulta che il Fondo è così costituito

IMPORTO di PROGETTO	43.937,15	Capitolo opera : 2847/0
Percentuale del fondo	2,00%	(lavoro fino alla soglia art. 35)
Importo del Fondo costituito	878,74	Capitolo Entrata Fondo: 453/0
<i>di cui</i>		
Fondo Incentivante(80%)	702,99	Capitolo Uscita Fondo: 2454/0 e 2454/1
Fondo per l'Innovazione(20%)	175,75	Capitolo Uscita Fondo: 2457/0

e viene proposta la liquidazione del fondo incentivante per **€. 702,99** ed alla quale provvederà il competente Ufficio Finanziario;

RICHIAMATO il CUP: **J12G19000140001**;

RICHIAMATO il CIG: **8021009A03**;

VISTO l'Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, relativo alle fatture presentate per cessioni di beni o servizi, per cui il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

VISTA la nomina Sindacale con la quale veniva affidata al sottoscritto la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica II, Gestione del Territorio e Manutentiva;

VISTO il TUEL-D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

di **APPROVARE** la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione ai sensi della L. 241/90;

DI APPROVARE, così come si approvano, tutti gli atti contabili relativi allo **Stato Finale** redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini e relativi ai lavori di **“INTERVENTO PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’INVOLUCRO EDILIZIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTESSORI – SOSTITUZIONE INFISSI”**, approvando altresì la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare esecuzione, dal quale risultano eseguiti i lavori per complessivi **€ 35.116,13**, per cui, detratto quanto liquidato con il certificato di pagamento n.1 e n.2, resta un credito in favore dell’impresa di **€ 167,95**;

DI LIQUIDARE e PAGARE in favore della ditta LGA Costruzioni srl con sede in **via San Rocco**, comune di **Notaresco (TE)**, Partita IVA e C.F. **01424980678** la Fattura n. 38 del 26/05/2020 dell’Impresa LGA COSTRUZIONI SRL con sede in Via San Rocco, comune di Notaresco (TE), P.IVA 01424980678, relativa alla rata di saldo dei lavori in oggetto, per l’importo di € 167,95 oltre IVA al 22%

Di APPROVARE l’allegata proposta di costituzione del fondo incentivante di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016, predisposto ai sensi dell’art. 4 del Vigente Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento da parte del personale interno, di funzioni tecniche relative ad appalti di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 113, del d.lgs. 50/2016, approvato dalla giunta comunale con delibera n. 81 in data 6/07/2018, dalla quale risulta che il Fondo è così costituito

IMPORTO di PROGETTO	43.937,15	Capitolo opera : 2847/0
Percentuale del fondo	2,00%	(lavoro fino alla soglia art. 35)
Importo del Fondo costituito	878,74	Capitolo Entrata Fondo: 453/0
<i>di cui</i>		
Fondo Incentivante(80%)	702,99	Capitolo Uscita Fondo: 2454/0 e 2454/1
Fondo per l’Innovazione(20%)	175,75	Capitolo Uscita Fondo: 2457/0

e viene proposta la liquidazione del fondo incentivante per **€. 702,99** ed alla quale provvederà il competente Ufficio Finanziario;

DI IMPUTARE la spesa complessiva nel seguente modo:

Beneficiario	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Capitolo	CIG/CUP
LGA Costruzioni srl	Fattura n. 38 del 26/05/2020	€. 204,90 inclusa IVA (22%)	2847/0	CIG 8021009A03 CUP J12G19000140001

DI APPROVARE il seguente **Quadro Economico a Consuntivo** della spesa effettivamente sostenuta:

A) SOMME A BASE D’APPALTO	COSTO	Quadro economico di perizia	QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO	TOTALE ECONOMIE
A.1) IMPORTO LAVORI				
1) Importo dei lavori	€	42.963,67	42.831,02	
- di cui per LAVORI soggetti a ribasso	€	42.410,12	42.279,18	
- di cui oneri della sicurezza diretta non soggetti a ribasso	€	553,55	551,84	
2) costi della sicurezza indiretta non soggetti a ribasso	€	973,48	973,48	
Totale Lordo	€	43.937,15	43.804,50	
A DETRARRE RIBASSO DEL 20,55%	€	-8.715,28	-8.688,37	

Totale parziale quadro A	€	35.221,87	35.116,13	105,74
B)SOMME A DISPOSIZIONE				
Di cui				
B.1 Imprevisti, accantonamenti, spese generali				
Imprevisti (max 10%) IVA inclusa e/o lavori in economia e/o Forniture	€	6.150,58	0,00	6.150,58
Art.113, D.Lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne)	€	878,74	878,74	0,00
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€	7.029,32	878,74	6.150,58
B.2 IVA				
IVA su lavori (aliquota 22%)	€	7.748,81	7.725,55	23,26
Totale IVA	€	7.748,81	7.725,55	23,26
Totale parziale quadro B	€	14.778,13	8.604,29	6.173,84
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€	50.000,00	43.720,42	6.279,58

DI **ACCERTARE** pertanto una economia derivante dal quadro economico a consuntivo per complessivi € **6.279,58**;

di **LIQUIDARE** l'Imposta sul Valore Aggiunto direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;

di **TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato.

Il Responsabile del Servizio

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 271 del 29/05/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore **NOTARINI FABRIZIO** in data 29/05/2020.

NOTARINI FABRIZIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 271 del 29/05/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2020	128	1	1099	L.G.A. COSTRUZIONI SRL	204,90

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **29/05/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 515

Il 15/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 185 del 29/05/2020 con oggetto:
CUP J12G19000140001- INTERVENTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTESSORI - SOSTITUZIONE DI INFISSI - Approvazione Stato Finale e CRE - Liquidazione a saldo LGA Costruzioni -CIG 8021009A03 -

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa DI SIPIO ROMINA il 15/09/2020.