

Comune di Capistrello

Provincia dell'Aquila



SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 161 del 14/10/2017

OGGETTO:

Lavori di "MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO CORPO PALESTRA E CORPO DI COLLEGAMENTO EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA A.B. SABIN "
CIG. 6968963A30
CUP F84H15001610004

RESCISSIONE CONTRATTO:

ARTICOLO N. 108 COMMA 03 D.LGS 50/2016.

ARTICOLO N. 25. -- Contratto in data 05 giugno 2017, Rep. n. 1715.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

IMPRESA: "ARTEDILE srl" di Tomei Piergiorgio – con sede in L'Aquila via dei Loretucci, 21.

CONTRATTO DI APPALTO: in data 05 giugno 2017, Rep. n. 1715, Registrato all'Agenzia delle Entrate di Avezzano (AQ), serie 1T n. 2111 del 06.062017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con Decreto Sindacale n. 01 del 02-01-2017, al protocollo n. 29 in data 02.01.2017, relativo al conferimento dell' incarico di Responsabile del Settore Tecnico del comune di Capistrello (AQ);

PREMESSO CHE:

- Con Delibera di CONSIGLIO Comunale n. 5, in data 29.01.2017, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
- Con Delibera di CONSIGLIO Comunale n. 6 in data 29.01.2017, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 27 in data 23/03/2017, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2017-2019;

Narrativa:

- Con Deliberazione della giunta comunale n. 115 del 10/09/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di miglioramento e adeguamento sismico corpo palestra e corpo di collegamento dell' edificio scolastico Scuola Media Statale "A.B. Sabin";
- Con Determinazione del settore tecnico n. 15 (RG n. 67) del 06/02/2017 veniva approvato il progetto

definitivo-esecutivo trasmesso dai professionisti incaricati ing. Maurizio MOSCATO e ing. Franco SPADAFORA, validato con verbale del RUP nominato nella persona del geom. Dario BUCCI, finanziato con fondi di bilancio comunale per complessivi euro 405.924,00, previsti in bilancio al Tit. 2, Miss 04, Progr. 02 Cap. n. 860/0, di cui euro 294. 345,94 per lavori soggetti a ribasso d'asta, oltre € 9.103,48 per oneri per la sicurezza e la differenza pari a € 102.474,58 per somme a disposizione per IVA, spese generali tecniche, incentivi ex art. 113 c.2 D. lgs. n. 50/2016 ed imprevisti; con il medesimo atto sono state assunte le necessarie determinazioni a contrarre e si è deciso di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. C) del d. lgs n. 50/2016, attraverso la Centrale Unica di Committenza di Avezzano;

- Con Determina dirigenziale della Centrale Unica di committenza n. 10021 del 30/03/2017 sono state approvate le risultanze dei verbali di gara nn. 1 e 2 rispettivamente del 15 e 28 marzo 2017 ed è stata provvisoriamente aggiudicata la gara alla ditta ARTEDILE di Tomei Piergiorgio SRL che ha offerto il ribasso percentuale del 19,759 sull' importo netto dei lavori posto a base d'asta, rinviando l'adozione del successivo atto, previsto ai sensi dell'art. 33 co. 1 del D. lgs. n. 50/2016, al Responsabile del Settore tecnico del Comune di Capistrello previa acquisizione dei documenti e delle verifiche delle condizioni soggettive dichiarate in sede di gara;
- Con Determinazione del Settore tecnico n. 60 (RG n. 213) del 21/04/2017 l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa ARTEDILE Di Tomei Piergiorgio con sede a L'Aquila, che ha offerto un ribasso del 19,759 per cento sull'importo dei lavori a base d'asta di euro 294.345,94 oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 9.103,48, per un importo netto complessivo di € 245.289,61 oltre IVA come per legge;
- Sono stati espletati dal RUP i necessari accertamenti di rito nei confronti della ditta appaltatrice e che la stessa ha confermato il possesso dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria dichiarati in sede di gara;
- E' stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva n. prot. INAIL 7063429 del 05/04/2017 a carico della Ditta appaltatrice, da cui risulta che la stessa è in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali;
- E' stata acquisita tramite la BDNA prot. PRAQUTG 0018013_20170426 in data 28/04/2017 la certificazione antimafia liberatoria dalla quale risulta l'assenza nei confronti dell'appaltatore delle situazioni ostative indicate dall'art. 67 del d. lgs. N. 159 del 06/09/2011;
- In data 29/04/2017 con nota prot. n. 3595 sono state effettuate le comunicazioni, ai partecipanti alla gara, dell' aggiudicazione definitiva ed è spirato il termine dilatorio di cui all' art. 32 co. 9 del D. Lgs. 50/2016;
- Veniva redatto in data 01/06/2017 il verbale di consegna dei lavori, a cura del Direttore dei lavori, del RUP e del legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice, ai sensi degli artt. 153 e 154 DPR n. 207/2010 e art. 32 co. 8 del d. lgs. n. 50/2016, dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.
- Che con Determinazione del Settore Tecnico n. 95 del 23.06.2017 veniva liquidata alla ditta "ARTEDILE S.r.l." l'anticipazione pari al 20% del valore stimato dell'appalto comprensivo degli interessi legali maturati e quindi la somma di € 60.689,88 oltre IVA nella misura del 10% pari ad € 6.068,99 a fronte della costituzione della Polizza Fidejussoria di pari importo emessa dell'agenzia assicuratrice "CBL INSURANCE EUROPE DAC n. 330447/DE";

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTA la "Relazione Particolareggiata" rimessa a quest'ufficio dal Direttore dei lavori arch. Danilo

Alessandro Gualtieri, acquisita in data 24 luglio 2017 al protocollo n. 5441, avente ad oggetto "
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA - sull'andamento dei lavori a tutto il 21 luglio 2017 (ai sensi
dell'art. 108 commi 3 e 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Nuovo codice dei contratti Pubblici) ";

VISTA la nota del Rup al protocollo n. 5669 in data 03 agosto 2017 inviata al Direttore dei Lavori Arch. Danilo Alessandro Gualtieri con la quale si invitava "........ a predisporre formale contestazione degli addebiti all'appaltatore, intimando allo stesso di controdedurre al RUP ogni imputazione ad egli riferita entro e non oltre giorni 15 dal ricevimento della contestazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs 50/2016. "

VISTA la nota del direttore dei lavori inviata alla ditta "ARTEDILE S.r.l." a mezzo pec in data 03 agosto 2017 in ottemperanza all'invito del RUP, con la quale si contestavano all'appaltatore gli addebiti dettagliatamente riportati nella nota stessa, invitandolo altresì a controdedurre al RUP entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

VISTA la nota della ditta "ARTEDILE S.r.l." - inviata a mezzo pec - pervenuta a quest'ufficio in data 18 agosto 2017 alle Ore 21:49, acquisita al protocollo col n. 6017 in data 19.08.2017 con la quale la stessa ditta rimetteva al RUP le proprie controdeduzioni;

ACQUISITE E VALUTATE negativamente le predette controdeduzioni, dal Responsabile del Procedimento dei Lavori trasmesse allo stesso con nota al prot. n. 6017 in data 19.08.2017 dalla ditta appaltatrice "Artedile S.r.l.", il Responsabile del Settore Tecnico di questo comune, giusto decreto sindacale n. 1 in data 02.01.2017, già Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui si tratta proponeva alla Giunta Comunale " di risolvere il contratto di appalto stipulato tra il comune di Capistrello e la ditta "ARTEDILE srl" di Tomei Piergiorgio – con sede in L'Aquila via dei Loretucci, 21, stipulato nella sede comunale in data 05 giugno 2017, Rep. n. 1715 ai sensi dell' art. 108 comma 3, D.Lgs n. 50/2016; "

Per quanto in narrativa:

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 07.10.2017 con la quale l'organo esecutivo "Delibera di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra richiamata, quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.";

VISTO l'art. 25. del Contratto in data 05 giugno 2017, Rep. n. 1715 che recita "Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del d. lgs. n. 50/2016 nonché gli artt. 1453 e ss. del cc. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) frode nell'esecuzione dei lavori; b) inadempimento delle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; d) inadempimento accertato delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto: g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, per cause quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. In questi casi l'appaltatore

è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. <u>E' facoltà della stazione appaltante</u> recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi dell'art. 109 del d. lgs. n. 50/2016 e dell'art. 59 del capitolato speciale di appalto. "

- Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/16
- Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
- *Visto lo statuto comunale*;

- Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Visto il regolamento comunale dei contratti;
- Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
- Attestata la regolarità tecnica.

DETERMINA

- 1) La narrativa che precede si ha qui per dispositivo;
- 2) Di risolvere per grave inadempimento contrattuale, e per le ragioni riportate nella deliberazione n. 86 del 07.10.2017 il Contratto di Appalto stipulato tra il comune di Capistrello e la ditta "ARTEDILE srl "di Tomei Piergiorgio con sede in L'Aquila via dei Loretucci, 21, stipulato nella sede comunale in data 05 giugno 2017, Rep. n. 1715 ai sensi dell' art. 108 comma 3, D.Lgs n. 50/2016;
- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento provvederà a dare comunicazione della presente risoluzione all'Osservatorio;
- 4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento provvederà all'escussione della cauzione definitiva costituita con Polizza Fideiussoria n. 325402/DE emessa in data 19/05/2017, rilasciata dalla CBL INSURANCE EUROPE DAC per l'importo di € 24.233,38 ai sensi degli artt. 93 e 103 del D. lgs. n. 50/2016 per il pagamento dei danni riconducibili alla risoluzione da quantificarsi a norma di legge;
- 5) Di dichiarare il beneficiario decaduto dall'anticipazione, con obbligo di restituzione della somma anticipata con determinazione del Settore Tecnico n. 95 del 23.06.2017 oltre gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione, ai sensi dell'art. 35 comma 18. Del D.Lgs 50/2016 come modificato del D.Lgs 56/2017;
- 6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento provvederà altresì all'escussione della Polizza Fidejussoria emessa dell'agenzia assicuratrice "CBL INSURANCE EUROPE DAC n. 330447/DE " a garanzia della citata anticipazione;
- 7) Di demandare, al Direttore dei Lavori la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna, entro venti giorni, dal ricevimento della presente Determinazione, giusto art. 108 comma 6. D. Lgs 50/2016. "
- 8) Di notificate il presente atto all'impresa "ARTEDILE srl" a mezzo lettera Raccomandata R/A anticipata via Posta elettronica certificata (pec) dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione;
- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 10) Di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Romeo Di Felice ;
- 11) Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

La presente determinazione è firmata in orginale, pubblicata nell'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 com. 9 d.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto.

DI FELICE ROMEO

Fto. DI FELICE ROMEO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151comma 4 d.lgs.18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione :

- Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, e che l'impegno e' stato registrato al relativo capitolo del Bilancio corrente esercizio

Capistrello, lì 14/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto.

DI DOMENICO RENZA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

PUBBLICAZIONE 825

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 14/10/2017 al 28/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto. PERSIA GIANLUCA