

ORIGINALE



COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO

(Provincia di Isernia)

P.zza dei Caduti, n. 1 – 86080 SANT'ANGELO del PESCO tel. 0865/948131 fax 0865/948267

sito: www.comune.santangelodelpesco.is.it email: info@comune.santangelodelpesco.is.it

PEC: santangelodelpesco@pec.it - P.I. 00069960946 - C.F. 80000030942

UFFICIO TECNICO

Determinazione nr. 126 del 19.12.2020.

OGGETTO: Lavori di realizzazione di loculi ed ossari/nicchie cimiteriali sul lotto nr. 20 del cimitero comunale.

Approvazione e liquidazione 1° SAL.

CIG: 81318506E7. CUP: I19G18000060004.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICHIAMATO il decreto del Sindaco del Comune di Sant'Angelo del Pesco nr. 17 del 22.09.2020 (prot. nr. 1735 del 22.05.2019), con il quale il geom. Carmine Di Giulio, è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva-Tributi e vigilanza del Comune di Sant'Angelo del Pesco (IS), con decorrenza dal 22.09.2020 e fino a revoca dello stesso, con proroga automatica per 45 giorni e comunque fino al conferimento di nuovo incarico a seguito della cessazione del mandato del Sindaco, ai sensi dell'art. 4, c. 8, del regolamento approvato con G.C. nr. 68/2020);

VISTA la seguente proposta di determinazione:

RICHIAMATA:

- la delibera della G.C. nr. 69 del 15.09.2020 con la quale è stato riapprovato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di nr. 40 loculi e 72 ossari/nicchie cinerarie sul lotto nr. 20 del cimitero comunale, per l'importo complessivo di € 93.968,18, con il seguente quadro economico:

da quadro economico approvato:

lavori a misura	€ 52.245,10
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 508,49
totale lavori	€ 52.753,59

da nuovo computo metrico:

importo a base d'asta	€ 60.998,53
oneri sicurezza	€ 508,49
totale	€ 61.507,02

A) importo netto ribasso offerto 5,00% (importo nuovo contratto) € 58.457,09- € 58.457,09

importo contratto € 50.141,34

importo contrattuale in aumento (inferiore al 20% del contratto) € 8.315,75

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:

b.1	spese generali compreso incentivo RUP (2% di 61507,02)	€ 1.230,14	
b.2	I.V.A. sui lavori e oneri sic. (22% di A)	€ 12.860,56	
b.3	spese tecniche	€ 4.574,71	
b.4	inarcassa (4% di b.3)	€ 182,99	
b.5	I.V.A. su spese tecniche (22% di b.3 + b.4)	€ 1.046,69	
b.6	lavori a fattura	€ 12.800,00	
b.7	IVA sui lavori a fattura (22% di b.6)	€ 2.816,00	
	in uno	€ 15.616,00	€ 15.616,00
totale somme a disposizione		€ 35.511,09	€ 35.511,09
TOTALE PROGETTO			€ 93.968,18;

- la determina U.T. nr. 89 del 15.09.2020 con la quale è stata autorizzata, ai sensi dell' articolo 106, comma 1, lettera b), del d.lgs. nr. 50/2016 e ss.ii.mm., la modificazione oggettiva del contratto rep. nr. 423 del 04.06.2020;

RICHIAMATA, altresì:

- la determina U.T. nr. 125 del 30.12.2019 con la quale l'appalto in oggetto veniva affidato all'operatore economico Venditti Elio da Capracotta, P.IVA 00400710943, come da offerta presentata sulla piattaforma Mepa di Consip (procedura RdO nr. 2469580 aperta il 09.12.2019), conservata agli atti, per il corrispettivo netto offerto del 5,00% di € 49.632,85, oltre oneri di sicurezza pari ad € 508,49, per un totale contrattuale di € 50.141,34 oltre ad IVA nella misura di legge (22%);
- il relativo contratto d'appalto dell'importo complessivo di € 50.141,34, rep. nr. 423 del 04.06.2020, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Isernia in data 04.06.2020 al nr. 868 serie 1T;
- il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 07.09.2020 con la predetta Ditta Venditti;
- che i lavori sono stati regolarmente consegnati ed effettivamente iniziati;
- la determina U.T. nr. 114 del 07.12.2019 di impegno spesa al cap. 3349/1, codice 12.09.2.02 del bilancio c.e.f.;

ATTESO:

- che il 30.01.2020 l'Organizzazione Mondiale delle Sanità ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che in attuazione delle disposizioni emanate a seguito dell'insorgenza del coronavirus sono state adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri una serie di decreti con misure attuative di dettaglio, tra cui la limitazione negli spostamenti e misure di distanziamento sociale che hanno avuto ripercussioni significative in particolare sull'esercizio delle attività di ogni genere;
- che conseguentemente si è avuto un rallentamento dell'attività amministrativa e professionale, per cui i tempi di realizzazione delle opere, ha avuto tempi di sospensione comprensivamente lunghi;

CONSIDERATO che con determina U.T. nr. 93 del 02.10.2020 è stata concessa l'anticipazione all'impresa affidataria dei lavori di realizzazione di loculi ed ossari/nicchie cimiteriali sul lotto nr. 20 del cimitero comunale, per l'importo di € 10.028,27 oltre IVA 22% pari ad € 2.206,22, e quindi complessivi € 12.234,49 giusta fattura nr. 03/pa del 30.09.2020, emessa per la corresponsione dell'anticipazione contrattuale pari al 20% del prezzo sul valore del contratto, per disponibilità in bilancio, in modo da andare incontro anche alle esigenze dell'impresa in questo periodo di emergenza sanitaria causata dalla nota pandemia da COVID-19;

VISTO:

- il primo S.A.L. in favore dell'impresa Venditti Elio, redatto dalla direzione dei lavori nella persona responsabile dell'ufficio tecnico comunale, in data 02.12.2020 dell'importo lavori di € 41.873,78 risultanti al primo SAL, oltre IVA al 22%, oneri di sicurezza relativi compresi, inerente i lavori di realizzazione di nr. 40 loculi e 72 ossari/nicchie cinerarie sul lotto nr. 20 del cimitero comunale, finanziato con fondi del bilancio comunale;



Il Funzionario Incaricato
(Di Giulio Carmine)

Dalla Residenza Municipale, il 24.12.2020

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sito di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 24.12.2020 al 08.01.2021

Reg. Pubbl. nr. 578/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(geom. Di Giulio Carmine)

Vista la suesata proposta di determinazione, determina di approvarla nei termini sopra formulati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) Di approvare il 1° stato di avanzamento dei lavori di realizzazione di nr. 40 loculi e 72 ossari/nicchie cinerarie sul lotto nr. 20 del cimitero comunale, redatto dalla direzione dei lavori nella figura del tecnico comunale in data 02.12.2020 e relativo certificato di pagamento nr. 1 del 02.12.2020 dell'importo di complessivi € 35.891,83 che tiene conto della ritenuta di legge e del recupero proporzionale dell'anticipazione contrattuale pari ad € 6.281,07.

3) Di liquidare e pagare all'impresa Venditti Elio da Capracotta, P.I. 00400710943, l'importo di € 35.891,83, oltre IVA al 22% per € 7.896,20, e quindi di complessivi € 43.788,03, oneri di sicurezza relativi compresi, a fronte della fattura emessa nr. 06/pa del 02.12.2020.

4) Di dare atto che la complessiva spesa trova copertura al capitolo 3349/1, codice 12.09.2.02, del bilancio 2020, gestione residui, il cui impegno è stato effettuato con la determina U.T. nr. 114 del 07.12.2020, riportante il visto favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario.

5) Copia della presente viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale, nonché al Responsabile del Servizio Finanziario per i successivi adempimenti di competenza.

DETERMINA

- il relativo certificato di pagamento nr. 1 emesso in data 02.12.2020 per il pagamento della 1° rata di € 35.891,83, oltre iva, che tiene conto della ritenuta di legge e del recupero proporzionale dell'anticipazione contrattuale pari ad € 6.281,07;

VISTA, altresì, la fattura emessa in data 02.12.2020 nr. 06/pa, acquisita al protocollo in data 10.12.2020 al nr. 4715;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'impresa medesima come attestato dal DURC on-line prot. nr. INAIL_24240675, con scadenza validità 13.02.2021.

RITENUTO dover provvedere in merito alla approvazione e liquidazione di detto 1° SAL, nei modi espressi, per disponibilità delle somme in bilancio c.e.f.;

