

COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO

(Provincia di Isernia)

P.zza dei Caduti, n. 1 - 86080 SANT'ANGELO del PESCO tel. 0865/948131 fax 0865/948267

sito: www.comune.santangelodelpesco.is.it email: info@comune.santangelodelpesco.is.it PEC: santangelodelpesco@pec.it - P.I. 00069960946 - C.F. 80000030942

UFFICIO TECNICO

Determinazione nr. 63 del 21.05.2021.

OGGETTO: Delibera G.C. nr. 90 del 17.11.2020 – Intervento di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale. Lavori di ripristino della funzionalità di un tratto di rete fognante in località "Sotto la Terra" di Sant'Angelo del Pesco.

Procedura di affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) della legge nr. 120 del 11.09.2020 (conversione in legge del decreto semplificazioni nr. 76/2020).

Liquidazione fattura a saldo all'operatore economico G.G.R. Service s.r.l. da Gamberale, p. iva 02675520692.

Codice CIG: ZE62FCD8D0.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICHIAMATO il decreto del Sindaco del Comune di Sant'Angelo del Pesco nr. 17 del 22.09.2020 (prot. nr. 1735 del 22.05.2019), con il quale il geom. Carmine Di Giulio, è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva-Tributi e vigilanza del Comune di Sant'Angelo del Pesco (IS), con decorrenza dal 22.09.2020 e fino a revoca dello stesso, con proroga automatica per 45 giorni e comunque fino al conferimento di nuovo incarico a seguito della cessazione del mandato del Sindaco, ai sensi dell'art. 4, c. 8, del regolamento approvato con G.C. nr. 68/2020);

VISTA la seguente proposta di determinazione: PREMESSO:

- che in località "Sotto la Terra" in agro del Comune di Sant'Angelo del Pesco, il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale ha effettuato un sopralluogo presso la località specificata a seguito del quale è stata ravvisata una ostruzione di un tratto di rete fognante principale, cagionato molto probabilmente dalla rottura in un punto non ben precisato del tratto stesso che intercorre tra due pozzetti esistenti a distanza l'uno dall'altro di circa ml. 80 (il primo insistente sulla particella di terreno nr. 22 del foglio 13 ed il secondo pozzetto posizionato sulla particella nr. 67 dello stesso foglio 13):
- che, date le ristrettezze economiche di bilancio, al fine comunque di evitare problemi di natura igienico sanitaria e danni all'ambiente, vista la situazione rilevata, l'Amministrazione comunale ha ritenuto indispensabile individuare i primi interventi da effettuarsi per provare a risolvere il problema, tenuto conto che la zona interessata non è di facile accesso per i mezzi dotati di espurgo meccanico, specie in questa stagione;
- che con deliberazione nr. 90 del 17.11.2020 la Giunta Comunale:
 - forniva indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e del procedimento, Geom.
 Carmine Di Giulio, per l'affidamento dei lavori di ripristino della funzionalità della rete fognante

situata in località Sotto la Terra, in agro di questo Comune, mediante un primo intervento di € 4.800,00 oltre iva, quale lo scavo nella parte di terreno, ove insiste il tratto fognario, che sembrerebbe aver subito un cedimento di quota e che potrebbe essere causa di una eventuale rottura della tubazione in gres, con la realizzazione di un pozzetto intermedio e ripristino del flusso liquido in tubazione esistente;

 qualora detto primo intervento non ottenga i risultati sperati, occorrerà proseguire con l'azione di ripristino mediante i conseguenti lavori che si rendono necessari in continuazione con quelli già intrapresi, con un intervento urgente in modo risolutivo fino alla sostituzione eventuale di tutto il predetto tratto fognario intervallato dai due pozzetti indicati in premessa, realizzandola totalmente in tubazione corrugata in polietilene anziché in gres come l'esistente, mediante:

 a) sostituzione della tubazione fognaria esistente mediante la realizzazione ex novo di un tratto di circa 80 metri con tubazione di polietilene corrugato doppia parete da 315;

b) realizzazione di 1 pozzetto da posizionare in un punto strategico che possa consentire operazioni di ispezione;

c) realizzazione di scavi e rinterri necessari;

d) realizzazione di rinfianchi necessari;

e) letti di posa e opere di rifinitura, compreso il taglio della vegetazione esistente;

 assegnava al Responsabile dell'U.T.C. la complessiva somma di € 25.000,00 comprensivo di IVA al 22%, ai fini dell'affidamento dei lavori previsti per il ripristino della condotta fognaria anzidetta, ovvero la sua sostituzione per tutto il tratto compreso tra i due pozzetti richiamati;

 conferiva direttiva allo stesso Responsabile dell'Area Tecnica affinché provveda urgentemente ad attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari per poter addivenire all'inizio dei lavori in tempi rapidi data l'urgenza di intervenire per evitare gli inconvenienti sotto l'aspetto igienico ambientale e della tutela della pubblica incolumità;

 demandava al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e del procedimento, geom. Carmine Di Giulio, gli adempimenti consequenziali, per l'affidamento dei lavori esplicitati, nonché l'impegno della relativa spesa da assumersi sul bilancio c.e.f. al cap. 3213/0, codice 09.04.2.02, che presenta la necessaria disponibilità;

 veniva stabilito che i lavori saranno computati a consuntivo con il vigente prezziario regionale e/o in mancanza di adeguate analisi prezzo;

ATTESO.

- che con determina U.T. nr. 125 del 16.12.2020 i lavori in oggetto sono stati affidati all'operatore economico G.G.R. SERVICE s.r.l., P.IVA nr. 02675520692, con sede in Via Casale Pollice 11, 66040 Gamberale (CH), per l'importo di € 4.795,20 oltre nella misura di legge (attualmente al 22%) e si procedeva in materia di impegno spesa per la complessiva somma di € 25.000,00;

CONSIDERATO:
- in corso d'opera si è avuta la necessità di sostituire l'intero tratto fognario per la lunghezza complessiva risultata pari a ml. 87 in tubazione di polietilene di diametro esterno mm. 315;

- che i lavori aggiuntivi pari ad € 692,87 furono eseguiti dalla predetta impresa, essendo inferiore al quinto d'obbligo (20% dell'importo affidato):

Importo affidato € 4.795,20 Importo aggiuntivo € 692,87

Inferiore al "Quinto d'obbligo" (20% di 4.795,20) = € 959,04 che l'impresa è tenuta ad eseguire in forza dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;

- che quindi i lavori autorizzati ammontano a complessivi € 5.488,07 (€ 4.795,20 + € 692,87);

- che con delibera della G.C. nr. 14 del 25.02.2021 si provvedeva alla approvazione del computo metrico a consuntivo dei lavori eseguiti pari a complessivi € 5.488,07, oltre iva;

VISTA:
- la fattura a saldo presentata dall'operatore economico G.G.R. SERVICE s.r.l., nr. 13 del 26.02.2021 di € 5.488,07, oltre IVA al 22% per € 1.207,38 e quindi per un totale di complessivi € 6.695,45, acquisita al protocollo del Comune in data 08.03.2021 al nr. 1215, corrispondente ai lavori affidati;

PRESO ATTO:
- che l'operatore economico medesimo, dichiaratosi disponibile, è da ritenerai in regola con gli adempimenti contributivi giusta certificazione di regolarità contributiva D.U.R.C. on line rilasciata dall'INPS con protocollo nr. INPS_25363430 con scadenza validità 13.07.2021;
RITENUTO opportuno provvedere in merito alla liquidazione della citata fattura;

DETERMINA

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) Di liquidare e pagare all'operatore economico G.G.R. SERVICE s.r.l. da Gamberale (CH), p. iva 02675520692, la fattura nr. 13 del 26.02.2021, acquisita al protocollo del Comune nr. 1215 in data 08.03.2021, dell'importo di € 5.488,07, oltre IVA al 22% per € 1.207,38 e quindi per un totale di complessivi € 6.695,45, inerente il pagamento a saldo dei lavori in oggetto affidatogli come detto in

promosos.
3) Di dare atto che la spesa graverà sul capitolo 3213/0, codice 09.04.2.02, del bilancio di previsione 2021/2023, c.e.f., il cui impegno è avvenuto con la richiamata determina U.T. nr. 125/2020, riportante il visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

4) Copia della presente viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale, nonché al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la suestesa proposta di determinazione, determina di approvarla nei termini sopra formulati.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(geom. Carmine Di Giulio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Albo nr. 255 /2021

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo on-line e sito di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 21.05.221 al 05.06.221.

Dalla Residenza Municipale, Iì 27.05.2021.

Il Funzionario incaricato (Di Giullo Carmine)