

ORIGINALE



COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO
(Provincia di Isernia)

P.zza dei Caduti, n. 1 – 86080 SANT'ANGELO del PESCO tel. 0865/948131 fax 0865/948267

sito: www.comune.santangelodelpesco.is.it email: info@comune.santangelodelpesco.is.it

PEC: santangelodelpesco@pec.it - P.I. 00069960946 - C.F. 80000030942

UFFICIO TECNICO

Determinazione nr. 107 del 02.12.2023.

OGGETTO: Delibera G.C. nr. 75 del 28.11.2022 – Intervento di adeguamento ecocentro in località Giardino. Lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento alle norme sulla sicurezza dei luoghi.

Liquidazione saldo lavori.

CIG lavori: Z45391C907.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Su proposta del RUP:

RICHIAMATO il decreto del Sindaco del Comune di Sant'Angelo del Pesco nr. 17 del 22.09.2020, con il quale il geom. Carmine Di Giulio, è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva-Tributi e vigilanza del Comune di Sant'Angelo del Pesco (IS), con decorrenza dal 22.09.2020 e fino a revoca dello stesso, con proroga automatica per 45 giorni e comunque fino al conferimento di nuovo incarico a seguito della cessazione del mandato del Sindaco, ai sensi dell'art. 4, c. 8, del regolamento approvato con G.C. nr. 68/2020);

PRELIMINARMENTE, con la sottoscrizione del presente provvedimento:

DICHIARA l'insussistenza di alcun conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge nr. 241/90, come contemplato dal DPR nr. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. nr. 165 del 30.03.2001, e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge nr. 190/2012, nonché dell'art. 16, commi 1 e 2, del D. Lgs. nr. 36/2023;

ATTESTA, ai sensi dell'art. 147, comma 1, 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e smi, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

VISTA la seguente proposta di determinazione:

PRESO ATTO:

- che con la determina U.F. nr. 6 del 01.10.2019 è stato conferito l'incarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva e prestazioni connesse relativa all'intervento in oggetto, al professionista esterno geom. Carla Paglione, per l'importo netto di € 4.777,13, comprensivo di prestazioni principali, accessorie e spese, oltre ad oneri ed IVA (22%);

- che con determina U.T. nr. 98 del 22.11.2019 è stato conferito l'incarico professionale per la redazione della relazione geologica ai fini di ottemperare agli adempimenti in materia di zone

sottoposte al vincolo sismico quale il Comune di Sant'Angelo del Pesco, al geologo Angelo Conti, con studio in Capracotta (IS), per il corrispettivo, al netto della scontistica offerta, di € 250,00, comprensivo di prestazioni principali, accessorie e spese, oltre ad oneri contributivi EPAP ed IVA come per legge;

- che con la determina U.T. nr. 8 del 07.03.2023 è stato conferito l'incarico professionale di collaudatore in corso d'opera necessario per il collaudo delle opere strutturali inerente la realizzazione della tettoia a servizio dell'ecocentro in località Giardino, ai fini di ottemperare agli adempimenti in materia di zone sottoposte al vincolo sismico quale il Comune di Sant'Angelo del Pesco, al professionista esterno arch. Sabrina Di Blasio, con studio tecnico in Sessano Del Molise (IS), per l'importo € 449,04, oltre inarcassa al 4% ed IVA nella misura di legge;

VISTO:

- che a seguito delle direttive dell'Amministrazione Comunale, con delibera della Giunta Comunale nr. 75 del 28.11.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento dell'ecocentro in località Giardino di Sant'Angelo del Pesco, con il seguente quadro economico di complessivi € 55.731,09:

A.1) importo lavori a base d'asta	€ 39.143,58	
A.2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 794,65	
A) totale lavori a misura ed oneri sicurezza	€ 39.938,23	€ 39.938,23

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B.1) spese tecniche	€ 4.777,13	
B.2) relazione geologica	€ 250,00	
B.3) collaudo in corso d'opera	€ 449,04	
B.4) contributo integrativo CIPAG (5% di B.1)	€ 238,86	
B.5) contributo previdenziale 4% di B.3	€ 17,96	
B.6) EPAP 4% di B.2	€ 10,00	
B.7) I.V.A. 22% sui lavori ed oneri sicurezza (A)	€ 8.786,41	
B.8) I.V.A. su spese tecniche (22% su B1, B2, B3, B4, B5 e B6)	€ 1.263,46	
B) Totale somme a disposizione	€ 15.792,86	€ 15.792,86

IMPORTO TOTALE PROGETTO (A + B)

€ 55.731,09;

CONSIDERATO che il finanziamento della spesa, a carico del bilancio comunale, è stato previsto nel bilancio in corso, al capitolo 4035/0, codice 09.03.2.02;

PRESO ATTO:

- che, giusto determina U.F. nr. 9 del 29.12.2022, l'operatore economico G.G.R. Service s.r.l., con sede legale in Contrada Casale Pollice 11/A, 66040 Gamberale (CH), Partita IVA: 02675520692, PEC: ggrservice@pec.it, è risultato aggiudicatario dei lavori di adeguamento dell'ecocentro in località Giardino di Sant'Angelo del Pesco, per l'importo netto di € 38.752,14, oltre oneri sicurezza pari ad € 794,65, e quindi di € 39.546,79, oltre IVA al 22% pari ad € 8.700,29, per complessivi € 48.247,08;

- che in data 01.04.2023 si è provveduto alla consegna dei lavori, come da processo verbale di consegna redatto in pari data;

RICHIAMATA, altresì, la determina U.T. nr. 101 del 23.11.2023 con la quale è stato approvato il quadro economico di progetto, rideterminato dopo le risultanze della gara d'appalto, come segue:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO DOPO L'APPALTO:

A1) lavori netti ribasso del 1,00%	€ 38.752,14	
A2) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 794,65	
A) importo contrattuale lavori	€ 39.546,79	€ 39.546,79
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
b1) IVA 22% di A)	€ 8.700,29	
b2) spese tecniche (progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE)	€ 4.777,13	
b3) cassa previdenza CIPAG 5% su b2)	€ 238,86	
b4) relazione geologica	€ 250,00	

b5) cassa previdenza EPAP 4% su b4	€	10,00	
b6) collaudo in corso d'opera	€	449,04	
b7) contributo previdenziale 4% su b6	€	17,96	
b8) I.V.A. su spese tecniche (22% su b2, b3, b4, b5, b6, b7)	€	<u>1.263,46</u>	
B) totale somme a disposizione	€	<u>15.706,74</u>	€ 15.706,74
TOTALE			€ 55.253,53
C) economie			€ 477,56
TOTALE COMPLESSIVO			€ 55.731,09;

VISTO:

- la determina U.T. nr. 66 del 02.08.2023 con la quale si è provveduto a liquidare, previa approvazione del primo S.A.L. e del certificato di pagamento nr. 1 in data 22.06.2023, all'impresa G.G.R. Service s.r.l., l'importo netto di € 16.900,00, oltre IVA al 22% pari ad € 3.718,00 e quindi di complessivi € 20.618,00, oneri di sicurezza relativi compresi, a fronte della fattura nr. 37 del 22.07.2023, assunta al protocollo del Comune in data 01.08.2023 al nr. 3129;

PRESO ATTO:

- degli atti contabili finali dei lavori di che trattasi, eseguiti dall'impresa G.G.R. Service s.r.l., e del certificato di regolare esecuzione redatto in data 20.11.2023;
- del relativo certificato di ultimazione redatto in pari data da cui si evince che i lavori di che trattasi sono stati ultimati in data 27.08.2023 e quindi entro il termine stabilito del 27.08.2023, in forza del verbale di ripresa dei lavori del 22.06.2023, già sospesi con verbale del 25.05.2023;
- che dallo stato finale e certificato di regolare esecuzione risulta che l'impresa stessa ha eseguito i lavori per l'importo netto di € 39.938,23, compreso oneri per la sicurezza e che, quindi, il saldo netto a favore dell'impresa risulta così determinato:

LAVORI NETTI AL CONTO FINALE	€	39.938,23
A DETRARRE ACCONTI CORRISPOSTI PER 1 SAL:	€	<u>16.900,00</u>
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA, oltre IVA	€	<u>23.038,23;</u>

- che, a tutt'oggi, sono state liquidate e pagate le seguenti somme in concomitanza con gli stanziamenti di bilancio:

SOMME PAGATE DAL COMUNE:

- per 1° SAL, onnicomprensivo di IVA al 22%	€	20.618,00
- per saldo prestazioni professionali geologo	€	317,20
- per acconto competenze tecniche, onnicomprensive di oneri	€	<u>1.685,32</u>
Totale somme liquidate e pagate dal Comune di S. Angelo d. P.	€	<u>22.620,52;</u>

- che occorre ancora liquidare il saldo all'impresa secondo le risultanze in atti;

CONSIDERATO che con determina U.T. nr. 103 del 27.11.2023 è stata approvata la contabilità finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione;

PRESO ATTO:

- che il saldo dovuto all'impresa G.G.R. Service s.r.l., ammonta ad € 23.038,23, oltre iva al 22%;

VISTA:

- la fattura a saldo dei lavori emessa dall'impresa affidataria dei lavori, G.G.R. Service s.r.l., nr. 66 del 28.11.2023, assunta al protocollo del Comune nr. 4679 del 28.11.2023, dell'importo di € 23.038,23, oltre IVA al 22% per € 5.068,41, e quindi di complessivi € 28.106,64;

PRESO ATTO:

- della disponibilità delle somme stanziare in bilancio;
- che l'operatore economico medesimo, è da ritenersi in regola con gli adempimenti contributivi giusta certificazione di regolarità contributiva D.U.R.C. on line rilasciata dall'INPS con protocollo nr. INPS_37323851, con scadenza validità 26.12.2023;

RITENUTO dover provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) Le premesse formano parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento.
- 2) Di liquidare e pagare all'operatore economico G.G.R. Service s.r.l. la richiamata fattura nr. 66 emessa il 28.11.2023, acquisita al protocollo del Comune nr. 4679 del 28.11.2023, dell'importo di € 23.038,23, oltre IVA al 22% per € 5.068,41, e quindi di complessivi € 28.106,64, inerente il pagamento del saldo relativo alla esecuzione dei lavori di adeguamento dell'ecocentro in località Giardino di Sant'Angelo del Pesco, affidatigli come detto in premessa.
- 3) Di imputare la complessiva spesa, così come sopra distinta, al capitolo 4035/0, codice 09.03.2.02, del bilancio in corso, il cui impegno è avvenuto con la determina U.F. nr. 9/2022, riportante il visto del Responsabile del Servizio Finanziario, con onere a carico del bilancio comunale facendovi fronte con il disavanzo dell'amministrazione.
- 4) Copia della presente viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale, nonché al Resp. del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la suesposta proposta di determinazione, determina di approvarla nei termini sopra formulati.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(geom. Di Giulio Carmine)

Di Giulio Carmine



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Albo Pubbl. nr. 405 /2023

La presente determinazione viene pubblicata all'albo on-line e sito di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 04.12.2023 al 19.12.2023.

Dalla Residenza Municipale, li 04.12.2023.

Il Funzionario Incaricato
(Di Giulio Carmine)

