

- a) quanto ad € 2.726.130,00 per lavori a lordo di IVA (10%);
- b) quanto ad € 274.378,61 per spese tecniche a lordo degli oneri di legge;
- c) quanto ad € 18.318,50 per spese di collaudo statico a lordo degli oneri di legge;
- d) quanto ad € 6.942,81 per spese relative ad indagini geologiche a lordo degli oneri di legge;
- e) quanto ad € 20.000,00 per spese relative ad esecuzione sondaggi (GEO+STRU) a lordo di IVA;
- f) quanto ad € 42.931,85 per compenso al procuratore speciale (art. 6, comma 4, OPCM 4013) a lordo degli oneri di legge.

DI AUTORIZZARE la liquidazione delle somme a saldo per la riparazione delle parti comuni del fabbricato di cui trattasi, nella misura complessiva lorda di **€ 72.245,87**, mediante contributo diretto, come di seguito evidenziato:

- a) quanto ad € 12.715,92 per saldo lavori a lordo di IVA (10%);
- b) quanto ad € 30.478,49 per saldo spese tecniche a lordo degli oneri di legge;
- c) quanto ad € 18.318,50 per spese di collaudo statico a lordo degli oneri di legge;
- d) quanto ad € 10.732,96 per saldo compenso al procuratore speciale (art. 6, comma 4, OPCM 4013) a lordo degli oneri di legge.

Si dà atto che la somma di **€ 72.245,87** dovrà essere accreditata sul c/c intestato alla Associazione CISEC - Centri Internazionali Studi e Convegni, codice IBAN: IT80R0538703610000002168045.



COMUNE DI OCRE

(Provincia di L'Aquila)

Cap. 67040
C.F. 8002850669
P.I. 00212170666

Via del Municipio n. 1
E - mail: info@comunediocre.it
Codice IBAN: IT 11 E 05387 40770 000000198801

Tel. 0862 751413
Fax. 0862 751722
c.c.p. n. 12133674

Emergenza sisma – Ufficio del Sindaco

ORDINANZA 3790 DEL 17/07/2009

Ditta: GIOVANNUCCI GIAN LUCA, nato a Roma (RM), il 26/04/1963 e residente nel comune di Roma, in via Degli Scipioni, 282, c.f. GVNGLC63D26H501A.
In qualità di Procuratore Speciale dell'ASSOCIAZIONE C.I.S.E.C. Centro Internazionale Studi e Convegni, Ente Morale D.P.R. n. 638 del 18.7.1985, ai sensi dell'art. 7 comma 10 dell'OPCM 3820 del 12.11.2009 e s.m.i..

Concessione contributo per:

D - la riparazione con miglioramento sismico e la ricostruzione di parti comuni dell'edificio distrutte.

Immobile censito al N.C.E.U. Foglio 8, part. 1004.

Proprietà:

- CISEC "Centro Internazionale Studi e Convegni", con sede in Roma, c.f. 97019140587,

Concessione Contributo – Provvedimento CC-E n. 37/b del 24/05/2013

Codice CUP: B23F12000280001

Protocollo Normalizzato AQ-OCR-E-10026

Accertamento Finale della spesa e Provvedimento di Liquidazione a Saldo SAL FINALE n. 10 del 05/04/2016

IL SINDACO

VISTA l'istanza presentata dal Signor Avv. GIOVANNUCCI GIAN LUCA, nato a Roma (RM), il 26/04/1963 e residente nel comune di Roma, in via Degli Scipioni, 282, *in qualità di Procuratore Speciale dell'ASSOCIAZIONE C.I.S.E.C. Centro Internazionale Studi e Convegni (Ente Morale D.P.R. n. 638 del 18.7.1985)*, Prot. n. 3035 del 31/08/2012;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa in data 25/09/2012 Prot. n. 3387 ed in data 03/10/2012 prot. n. 3523;

VISTO il Decreto sindacale n. 07 del 26/06/2012: Adozione del Piano di Ricostruzione della Frazione di san Felice d'Ocre – Ambito O.SF;

VISTE l'O.P.C.M. 3790 del 09.07.2009, l'OPCM 3820 del 12.11.2009, l'O.P.C.M. 3881 del

11.06.2010, l'O.P.C.M. 3917 del 30.12.201 e ss. mod. ed int.;

VISTA la Circolare del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 979/STM del 16 marzo 2011;

VISTA la **COMUNICAZIONE DEL PARERE DI COMPETENZA** della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo – L'Aquila, MBAC-SBAP-ABR 0000000024 – 0012444 31/07/2012 CI.00.01.03/152.2, acquisito con Prot. n. 2702 del 31/07/2012, nella quale si esprime il **nulla osta ai lavori previsti** nonché il **parere positivo sulla congruità dei prezzi** delle opere previste;

VISTI la **copia dei grafici di progetto approvati, la documentazione necessaria alla richiesta di indennizzo, ed il quadro economico delle lavorazioni ammesse ad indennizzo con le relative parcelle**, trasmessi in allegato al predetto parere Prot. n. 2702 del 31/07/2012;

ESAMINATI gli atti istruttori custoditi presso l'ufficio tecnico comunale;

PRESO ATTO della D.I.A. 31/08/2012 Prot. n. 3034, giusta Attestazione n. 06/2012 del 11/09/2012 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ocre;

PRESO ATTO della documentazione, trasmessa in data 25/07/2012 Prot. n. 2287, relativa alla presentazione delle n° 5 offerte (art. 7 dell'OPCM 4013 del 23/03/2012);

PRESO ATTO delle indicazioni relative ai tempi di esecuzione dei lavori riportate nella lettera di invito per la partecipazione alla gara per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori trasmessa in data 25/07/2012 Prot. n. 2287, in conformità con l'art. 3, comma 1 dell'OPCM n° 3945 del 13 giugno 2011 e ss.mm.ii. e con l'art. 6 comma 1 dell'OPCM n° 4013 del 23/03/2012, così come attuato dall'art.1 dell'Decreto n° 108 del Commissario Delegato per la Ricostruzione;

PRESO ATTO di quanto comunicato con nota del 17/10/2012 prot. n. 82/2012, trasmessa in data 19/10/2012 prot. n. 3758, in merito ai giorni convenuti per l'ultimazione dei lavori, a rettifica di quanto comunicato per mero errore materiale con nota del 02/10/2012 prot. n. 71/2012;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa in data 07/12/2012 prot. n. 4455 inerente le somme poste in approfondimento, con particolare riferimento alle competenze spettanti per spese tecniche per collaudo, per indagini geologiche ed al compenso per il procuratore speciale;

RITENUTO pertanto, sulla base della suddetta documentazione integrativa prot. n. 4455, trasmessa in data 07/12/2012, di rideterminare il contributo concesso con proprio precedente Provvedimento CC-E n. 37 del 09/10/2012 nella misura complessiva lorda di € 3.166.630,88;

VISTO il proprio Provvedimento CC-E n. 37/a del 11/12/2012, di concessione del contributo nella misura complessiva di € 3.107.161,40, mediante finanziamento agevolato;

VISTA la richiesta trasmessa in data 01/02/2013 prot. n. 724 dal Sig. Gian Luca Giovannucci, Procuratore Speciale dell'Associazione C.I.S.E.C., in qualità di beneficiario del contributo, relativa alla variazione della modalità di erogazione del contributo *da finanziamento agevolato in contributo diretto*;

VISTO il proprio Provvedimento CC-E n. 37/b del 24/05/2013, di concessione del contributo nella misura complessiva di € 3.107.161,40, mediante contributo diretto;

VISTA l'erogazione dell'anticipazione del contributo concesso inerente lo Stato d'Avanzamento dei Lavori n° 1 per un importo complessivo lordo per lavori e spese tecniche pari a **€ 932.422,98**, Provvedimento del 29/11/2013 e Provvedimento di saldo del SAL n. 1 emesso in data 25/02/2014;

VISTA l'erogazione del contributo concesso inerente lo Stato d'Avanzamento dei Lavori n° 2 per un importo complessivo lordo per lavori e spese tecniche pari a **€ 517.292,96**, Provvedimento del 30/05/2014;

VISTA la documentazione trasmessa in data 17/10/2014 Prot. 2588 inerente lo Stato d'Avanzamento dei Lavori n° 3 per un importo complessivo lordo per lavori e spese tecniche pari a **€ 515.434,06**;

DATO ATTO che per le motivazioni riportate nel provvedimento di liquidazione si è proceduto al pagamento della somma di **€ 477.316,49** al netto delle somme non liquidabili a seguito del DURC IRREGOLARE per l'impresa EDILIZIA TOP di Russo Leonardo & C. s.a.s.

(quest'ultime pari a lorde € 38.117,58);

VISTA la documentazione trasmessa in data 11/03/2015 Prot. 681/VI/10 inerente lo Stato d'Avanzamento dei Lavori n° 4 per un importo complessivo lordo per lavori e spese tecniche pari a **€ 409.729,93**;

DATO ATTO che per le motivazioni riportate nel provvedimento di liquidazione si è proceduto al pagamento della somma complessiva di **€ 391.411,44**;

VISTA la documentazione trasmessa in data 18/05/2015 Prot. 1637/VI/10 inerente lo Stato d'Avanzamento dei Lavori n° 5 ULTIMO SAL;

ESAMINATI gli atti istruttori custoditi presso l'ufficio tecnico comunale;

RILEVATO che nel predente provvedimento di liquidazione, per mero errore materiale non si è proceduto alla liquidazione delle competenze spettanti al Procuratore Speciale (art. 6, comma 4, OPCM 4013);

DATO ATTO che i lavori sono stati terminati secondo i tempi riportati nel preventivo di spesa allegato alla domanda di contributo, in conformità con l'art. 3, comma 1 dell'OPCM n°3945 del 13 giugno 2011;

CHE dall'esame della documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori risulta che i lavori sono stati completamente eseguiti per una spesa complessiva di **€ 2.726.130,00** a lordo di IVA (10%) e quindi con una economia di spesa di **€ 141,16** a lordo di IVA (10%) come per legge ;

CONSIDERATO che per quanto riguarda l'accertamento finale delle complessive competenze tecniche occorre acquisire le parcelle vidimate dai competenti Ordini professionali;

CHE pertanto in attesa di tale acquisizione l'accertamento finale di tali spese viene rimandata ad un successivo e specifico provvedimento unitamente al saldo del corrispettivo del Procuratore Speciale;

DATO ATTO che con provvedimento del 15 dicembre 2015, al quale si rimanda per una più completa disamina, si è provveduto tra l'altro alla liquidazione delle sole somme in acconto lavori relative allo stato finale per la complessiva somma lorda di **€ 334.077,76** per i soli lavori a lordo di IVA (10%) in quanto per la restante somma per lavori pari a complessive **€ 370.639,82** non erano ancora pervenuti i DURC dei subappaltatori;

CHE con Provvedimento di liquidazione n. 3 del 12/02/2016, al quale si rimanda per una più completa disamina, si è provveduto alla erogazione II Acconto SAL FINALE LAVORI per la complessiva somma lorda di **€ 357.923,90** a lordo di IVA (10%) in quanto in data 29/12/2015 con prot. n. 3384/VI/12 era stato acquisito agli atti il DURC della ditta sub appaltatrice EDILIZIA TOP di Russo Leonardo & C. s.a.s. NON REGOLARE nei confronti dell'I.N.P.S. sede di Foggia, per la complessiva somma di **€ 12.715,92**;

CONSIDERATO che in data 7 marzo 2016 prot. n. 609/VI/12 è pervenuto il DURC REGOLARE rettificato d'ufficio della ditta sub appaltatrice EDILIZIA TOP di Russo Leonardo & C. s.a.s.;

CHE in data 27/02/2016 prot. n. 464/VI/11 sono state acquisite le parcelle professionali vidimate dai rispettivi Ordini o Collegi professionali in merito alle prestazioni professionali di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza, certificato di regolare esecuzione e collaudo statico;

RITENUTO quindi potersi procedere **alla liquidazione a saldo** dello STATO FINALE dell'intervento di cui trattasi per la somma complessiva lorda di **€ 72.245,87**;

ESAMINATI inoltre i complessivi atti e/o documenti esistenti agli atti ai fini dell'accertamento finale della complessiva spesa sostenuta per l'intervento di cui trattasi;

DISPONE

DI DARE ATTO che, tenuto conto di quanto sopra precisato, la complessiva spesa ammissibile sostenuta per l'intervento di cui trattasi è pari ad **€ 3.088.701,47**, mediante finanziamento diretto, come di seguito evidenziato: