



COMUNE DI ROCCAFORZATA

Provincia di Taranto

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

UFFICIO PATRIMONIO – SERVIZI CIMITERIALI- AGRICOLTURA-CACCIA E PESCA

Via Giovanni XXIII, 8 C.A.P. 74020 - TEL.099/5929243 (int.3) - C.F. 80005170735 p.e.c.:
lpp.comuneroccaforzata@pec.rupar.puglia.it (accetta solo PEC) email: pm@comune.roccaforzata.ta.it

OGGETTO: APPALTO dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CAMPANILE COMUNALE

Codice CIG: **Z422D33709** Codice CUP: **G19G20000080002**

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Roccaforzata nella persona del Sindaco Dott.
Roberto IACCA.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Nicola SALAMINO

IMPRESA: ANTONIO FAGGIANO SERVICE partita IVA n. 02619790740 con sede in Via Vittorio
Veneto 38, Francavilla Fontana (BR) - 72021.

CONTRATTO: Prot. 4812 del 17/11/2021

IMPORTO DI CONTRATTO: € 34.848,14

CONSEGNA DEI LAVORI: 06/12/2021

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data del verbale consegna lavori e
perciò cessanti il giorno 06 Marzo 2022.

INDIRIZZO CANTIERE: Campanile Comunale via Patto Laterano adiacente Chiesa Madre

PROROGA TECNICA TERMINI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno Duemilaventidue il giorno 16 del mese di Marzo in Roccaforzata nella residenza municipale
si sono riuniti:

- il R.U.P. Geom. Nicola SALAMINO
- l' Ing. Giovanni D'ABRAMO, in qualità di Direttore dei Lavori
- la ditta ANTONIO FAGGIANO SERVICE partita IVA n. 02619790740 con sede in Via Vittorio Veneto 38, Francavilla Fontana (BR),
- il Sindaco Dr. Roberto IACCA

Concordemente, si dà atto che nel mese di dicembre 2021 questa S.A. ha richiesto all'impresa ed alla D.L. di sospendere, anche se non formalmente, i lavori per consentire all'attigua Chiesa Madre l'esercizio delle funzioni religiose per tutte le feste natalizie, consentendo così il suono delle campane insistenti sul campanile;

Che, a tali richieste della S.A. ci sono state numerose giornate con avverse condizioni meteo, tenendo presente che i lavori in quota col cestello non possono essere eseguiti in tutta sicurezza.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, con la scorta del progetto e del computo metrico e di tutti i documenti autorizzativi, il sottoscritto Ing. Giovanni D'ABRAMO ha descritto i lavori da eseguire, ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi, ha dato lettura delle norme e delle condizioni di esecuzioni contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle ritenute opportune all'appaltatore e questi, fornito già di copia del contratto ed allegati relativi, ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente a conoscenza di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto senza eccezioni di sorta la formale proroga dei lavori, i quali dovranno essere compiuti in giorni naturali e consecutivi n. 90, decorrenti dalla data del verbale di consegna e perciò cessanti il giorno **04 giugno 2022**.

Roccaforzata, **16 marzo 2022**

L'Impresa **ANTONIO FAGGIANO SERVICE**

sig. FAGGIANO Antonio

Il Direttore dei Lavori

Ing. Giovanni D'ABRAMO

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TARANTO	
Sezione A	
Dott. Ing. D'ABRAMO Giovanni n° 1136	Settore: Civile Ambientale Industriale Informazione

Il Responsabile Unico Procedimento
Geom. Nicola SALAMINO

Il Responsabile del Servizio
"Assetto del Territorio"
(art. 107 T.U. 257/2000)
Geom. Nicola SALAMINO



Il SINDACO

Dr. Roberto IACCA



COMUNE DI ROCCAFORZATA
Provincia di Taranto

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO
LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - PROTEZIONE CIVILE

REGISTRO GENERALE N. 105 del 16/03/2022

Determinazione n. 39 del 16/03/2022

OGGETTO: APPALTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CAMPANILE COMUNALE
Codice CIG: Z012D1666C Codice CUP: G19G20000080002. APPROVAZIONE
PROROGA TECNICA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adotta la seguente determinazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. **05** del **03/01/2022** ad oggetto: Modifica delibera di G.M. n. 47 del 22.06.2020 - Riorganizzazione dei Settori e Uffici Comunali e modifica dell'organigramma allegato al regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di giunta comunale n. 4 del 27.01.2014;

Visto il Decreto Sindacale n. **1** del **03/01/2022** protocollo n. **15/2022** con il quale, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000, è stata attribuita al sottoscritto la competenza gestionale delle funzioni rientranti nel Servizio Assetto del Territorio e nel Servizio Polizia Municipale, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 107;

VISTI:

- LA deliberazione di Consiglio N. **10** del **26/04/2021**, esecutiva, di approvazione del DUP (Documento Unico Programmazione) super semplificato **2021-2023**;
- LE deliberazione di Consiglio N. **11** del **26/04/2021**, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione 2021 e il pluriennale per gli esercizi 2021, 2022, 2023 e n. **24** del **19/07/2021**, esecutiva;

PREMESSO :

CHE con delibera di Giunta Comunale n. **25** del **05/05/2020** si è provveduto a variare il le competenze di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000, riportando per l'intervento in argomento le seguenti risultanze:

- Cap. in Entrata 1020 "contributi regionali campanile" €. 50.000,00
- Cap. in Uscita 591 "contributi regionali campanile" €. 50.000,00

CHE con delibera di Giunta Comunale n. **29** del **08/05/2020** si è proceduto a nominare Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Nicola Salamino, in forza presso l'Ufficio Assetto del Territorio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;

CHE CON determina del Servizio Assetto Del Territorio Lavori Pubblici - Urbanistica - Protezione Civile Registro Generale N. **122** del **25/05/20120** Registro di Settore N. 27 del 25/05/2020; si è affidato al **Dr. Ing. D'ABRAMO Giovanni** il servizio di redazione del progetto definitivo- esecutivo – direzione lavori – contabilità - certificato di regolare esecuzione- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, piano di sicurezza e coordinamento (psc) dei lavori in oggetto e che il disciplinare di incarico è stato sottoscritto in data **26/05/2020**;

CHE con determina N. **283** del **20/07/2021** si è proceduto alla approvazione del PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO DEI “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPANILE COMUNALE” REV. 01. IMPORTO €. 50.000,00. CIG Z422D33709 Cup G19G20000080002, (Verbale Prot. 3092/PROT del 20/07/2021 di verifica e validazione del progetto definitivo- esecutivo);

CHE con determina n. 398 del 02/11/2021, esecutiva si è proceduto ad affidare, all'impresa ANTONIO FAGGIANO SERVICE P. IVA: 02619790740 i lavori di che trattasi e che il CONTRATTO è stato sottoscritto il 17/11/2021 ed acquisito al Prot. 4812;

CHE la Stazione Appaltante, LA Direzione Lavori e l'impresa appaltatrice, con verbale acquisito al Prot. 1162 del 16/03/2022, hanno dato concordemente dato atto che nel mese di dicembre 2021 questa S.A. ha richiesto all'impresa ed alla D.L. di sospendere, anche se non formalmente, i lavori per consentire all'attigua Chiesa Madre l'esercizio delle funzioni religiose per tutte le feste natalizie, consentendo così il suono delle campane insistenti sul campanile e che, a tali richieste della S.A. ci sono state numerose giornate con avverse condizioni meteo, tenendo presente che i lavori in quota col cestello non possono essere eseguiti in tutta sicurezza, concendendo la proroga dei lavori, i quali dovranno essere compiuti in giorni naturali e consecutivi n. 90, decorrenti dalla data del verbale di consegna e perciò cessanti il giorno **04 giugno 2022**.

RITENUTO provvedere all'approvazione della proroga tecnica termini di ultimazione dei lavori

DATO ATTO che la presente non comporta impegno economico;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) **DI dare atto che** la Stazione Appaltante, LA Direzione Lavori e l'impresa appaltatrice, con verbale acquisito al Prot. **1162** del **16/03/2022**, hanno dato concordemente dato atto che nel mese di dicembre 2021 questa S.A. ha richiesto all'impresa ed alla D.L. di sospendere, anche se non formalmente, i lavori per consentire all'attigua Chiesa Madre l'esercizio delle funzioni religiose per tutte le feste natalizie, consentendo così il suono delle campane insistenti sul campanile e che, a tali richieste della S.A. ci sono state numerose giornate con avverse condizioni meteo, tenendo presente che i lavori in quota col cestello non possono essere eseguiti in tutta sicurezza, concendendo la proroga dei lavori, i quali dovranno essere compiuti in giorni naturali e consecutivi n. 90, decorrenti dalla data del verbale di consegna e perciò cessanti il giorno **04 giugno 2022**.
- 2) **DI APPROVARE**, la proroga tecnica termini di ultimazione dei lavori Prot. **1162** del **16/03/2022**, qui allegata per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) **DI ASSICURARE** l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente";
- 4) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.
- 5) Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, al presente progetto

si attribuisce Codice CIG: **Z012D1666C** Codice CUP: **G19G20000080002**

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione è firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SALAMINO NICOLA

IL REONSABILE DEL SERVIZIO
SALAMINO NICOLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 158

Il 16/03/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **105 del 16/03/2022** con oggetto

APPALTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CAMPANILE COMUNALE Codice CIG: Z012D1666C Codice CUP: G19G2000080002. APPROVAZIONE PROROGA TECNICA.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata dal Responsabile della Pubblicazione **SALAMINO NICOLA il 16/03/2022**

Data 16/03/2022

Il Responsabile della Pubblicazione

SALAMINO NICOLA

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI ROCCAFORZATA. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI ROCCAFORZATA. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.