



CITTA' DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 83 del 27/02/2020
REGISTRO GENERALE N. 241 del 27/02/2020

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI
VIA R. CAPUTO – CIG 79724501DE - CONCESSIONE PROROGA

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica esprime parere **FAVOREVOLE**.

Tricase, lì 27/02/2020

Il Responsabile del Servizio
ING. FERRAMOSCA VITO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con delibera n. 2 del 09.01.2020 la G.M. ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio dell'esercizio 2020.

Premesso:

-che con D.R.S. n. 918 del 19/08/2019 i “Lavori di adeguamento strutturale dei solai della scuola elementare di via R. Caputo” sono stati affidati all’impresa SG COSTRUZIONI DEL GEOM. SARACINO GIACOMO da Borgagne (LE) (fraz. di Melendugno) per l’importo € 131.875,87, comprensivo di € 6.981,57 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. come per legge; per un totale complessivo di € 145.063,45;

-che detti lavori, consegnati all’impresa stessa con verbale in data 12/12/2019, devono essere ultimati entro il giorno 25/02/2020;

Vista l’istanza trasmessa a mezzo PEC in data 24/02/2020 con la quale l’impresa appaltatrice richiede la concessione di una proroga al termine utile contrattuale di giorni 60 (sessanta) per la ultimazione dell’intervento in argomento;

Preso atto che, così come indicato nella citata istanza, lo slittamento dei tempi previsti per la conclusione dell’intervento è stato determinato dalle esigenze dell’Istituto Scolastico in modo di consentire il regolare e continuativo svolgimento delle lezioni e ciò non ha consentito una proficua e regolare programmazione dei lavori;

Visto il parere favorevole espresso in merito dalla Direzione dei lavori;

Considerato che questo Ufficio nulla ha da eccepire sulla richiesta di proroga avanza dall’impresa a condizione che il maggiore periodo non comporti alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione Comunale;

Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:

- a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
- b)-correttezza e regolarità della procedura;
- c)-correttezza formale nella redazione dell’atto;

Visti il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000 ed il D.Lgs. n. 118/2011;

D E T E R M I N A

1)-Concedere all’impresa SG COSTRUZIONI DEL GEOM. SARACINO GIACOMO una proroga di giorni 60 (sessanta), quindi fino alla data del 25 aprile 2020, sul termine utile contrattuale per la ultimazione dei “lavori di adeguamento strutturale dei solai della scuola elementare di via R. Caputo”, a condizione che il maggiore periodo non comporti alcun onere aggiuntivo per questa Amministrazione.

2)-Comunicare quanto sopra all’impresa appaltatrice ed alla Direzione dei lavori stessi.-

3)-Dare atto che, ai sensi del D.L.vo n° 33/2013, i dati contenuti nel presente provvedimento verranno pubblicati sul sito internet istituzionale di questo Ente.

AB/ab

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ing. Vito FERRAMOSCA)

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D.to L.vo n. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING. FERRAMOSCA VITO

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che in data _____, con nota numero _____ e per giorni 15, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000, il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio On Line.

Nota di pubblicazione firmata da _____
