



# CITTA' DI TRICASE

## PROVINCIA DI LECCE

### URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE N. 118 del 27/03/2020**  
**REGISTRO GENERALE N. 374 del 27/03/2020**

**OGGETTO:** LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'ANTICA CISTERNA DEL PORTO DI TRICASE" –(CUP: D75G18000020005 CIG 80362467FC) – PRESA D'ATTO SOSPENSIONE LAVORI

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica esprime parere **FAVOREVOLE**.

Tricase, lì 27/03/2020

Il Responsabile del Servizio  
ING. FERRAMOSCA VITO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con delibera n. 2 del 09.01.2020 la G.M. ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio dell'esercizio 2020.

**Premesso:**

- **che** con D.R.S. n. 1204 del 22/10/2019, i *“Lavori di valorizzazione e rifunzionalizzazione dell’antica cisterna del Porto di Tricase (CIG 80362467FC - C.U.P. D75G18000020005)”* sono stati affidati all’impresa VENNA SRL da Taurisano (LE) per l’importo di € 144.759,18, oltre I.V.A. nella misura del 10%;
- **che** i lavori suddetti sono stati consegnati all’impresa con verbale in data 04/11/2019, e che pertanto tenuto conto del tempo assegnato per la loro esecuzione gli stessi devono essere ultimati entro il 12/04/2020;

**Vista** la richiesta trasmessa a mezzo pec in data 25/03/2020 e acquisita al protocollo comunale in data 26/03/2020 al nr. 4902, con la quale l’impresa appaltatrice ha richiesto al RUP e alla D.L. la sospensione dei lavori in relazione alle ultime disposizioni normative atte al contenimento e al contrasto del diffondersi del virus Covid-19 giunto D.P.C.M. del 22/03/2020 il quale ha proceduto al *“blocco dei cantieri”*, fino a nuove disposizioni normative in merito;

**Visto** il verbale di sospensione lavori del 25/03/2020 redatto dal Direttore dei lavori il quale dispone la sospensione dei lavori a decorrere dal giorno 20/03/2020;

**Ritenuto** di dover prendere atto del verbale di cui sopra;

**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:

- a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
- b)-correttezza e regolarità della procedura;
- c)-correttezza formale della redazione dell’atto;

**Visti** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo n° 267 del 18.8.2000 ed il D.L.vo n° 118/2011;

**D E T E R M I N A**

- 1. Prendere** atto del verbale di sospensione dei lavori, in riferimento ai *“Lavori di valorizzazione e rifunzionalizzazione dell’antica cisterna del Porto di Tricase (CIG 80362467FC - C.U.P. D75G18000020005)”*, affidati all’impresa VENNA SRL da Taurisano (LE) con determina del Responsabile del Servizio n.1204 del 31/10/2019, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Vito FERRAMOSCA in data 25/03/2020 presente in atti, che dispone la **sospensione lavori a decorrere da giorno 20/03/2020**;
- 2. Dare atto** che, ai sensi del D.L.vo n° 33/2013, i dati contenuti nel presente provvedimento verranno pubblicati sul sito internet istituzionale di questo Ente.

CM/cm

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(ing. Vito FERRAMOSCA)

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D.to L.vo n. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ING. FERRAMOSCA VITO

---

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che in data \_\_\_\_\_, con nota numero \_\_\_\_\_ e per giorni 15, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000, il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio On Line.

Nota di pubblicazione firmata da \_\_\_\_\_

---