



# CITTA' DI TRICASE

## PROVINCIA DI LECCE

### URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE N. 167 del 08/05/2020**  
**REGISTRO GENERALE N. 520 del 08/05/2020**

**OGGETTO:** LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO DELL'ANTICO GIARDINO COMUNALE ANTISTANTE IL SANTUARIO DELLA MADONNA SS. ASSUNTA DI MARINA SERRA. (CUP: D79G19000540002 CIG: 81611867BC) – PRESA D'ATTO RIPRESA LAVORI

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica esprime parere **FAVOREVOLE**.

Tricase, lì 08/05/2020

Il Responsabile del Servizio  
ING. FERRAMOSCA VITO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con delibera n. 2 del 09.01.2020 la G.M. ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio dell'esercizio 2020.

**Premesso:**

- che con D.R.S. n. 1595 del 31/12/2019, i *“LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL’ART. 27 D.LVO 42/2004 PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE DANNEGGIATE DAL TORNADO DEL 25/11/2018. LAVORI DI RIPRISTINO DELL’ANTICO GIARDINO COMUNALE ANTISTANTE IL SANTUARIO DELLA MADONNA ASSUNTA DI MARINA SERRA DENOMINATO “LARGO ASSUNZIONE” (CIG 81611867BC - C.U.P. D79G19000540002)”* sono stati affidati alla DITTA CESARE INDINO da Specchia (LE) per l’importo di € 107.992,42, oltre I.V.A. nella misura del 10%;
- che con verbale 03 gennaio 2019 è stato richiesto l’immediata disponibilità alla realizzazione dei primi interventi di allestimento del cantiere e messa in sicurezza delle aree di proprietà comunale, alla ditta Cesare Indino da Specchia;
- che una volta messa in sicurezza l’area, in data 06/01/2019 veniva disposta la sospensione dei lavori indicati in oggetto per l’acquisizione dei preventivi pareri prescritti per legge dalla competente soprintendenza di Lecce, sul progetto di ripristino;
- che in data 27/01/2020 una volta acquisiti i prescritti pareri sul progetto di ripristino, è stata effettuata la ripresa dei lavori fissando al 14 maggio 2020 il termine per l’ultimazione degli stessi;
- che a causa delle misure restrittive adottate dal Governo con il DPCM 22/03/2020, necessarie per il paese al fine di ridurre e contenere l’infezione da COVID-19, in data 25/03/2020 sono stati sospesi i lavori fino a data da determinarsi, nel rispetto delle intervenute disposizioni normative;

**Visto**

- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – 14 marzo 2020;
- DPCM 11 marzo 2020;
- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 - Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24/04/2020;
- il DPCM 26/04/2020;

**Visto** il verbale di ripresa lavori del 04/05/2020 redatto dal Direttore dei lavori e presente in atti, il quale dispone la ripresa dei lavori dal giorno 04/05/2020;

**Ritenuto** di dover prendere atto del verbale di cui sopra;

**Eseguito** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:

- a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
- b) correttezza e regolarità della procedura;
- c) correttezza formale della redazione dell’atto;

**Visto** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n.267 del 18.8.2000 ed il D.Lgs. n 118/2011;

**D E T E R M I N A**

- 1. Prendere** atto del verbale di ripresa dei lavori del 04/05/2020, in riferimento ai *“LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL’ART. 27 D.LVO 42/2004 PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE DANNEGGIATE DAL TORNADO DEL 25/11/2018. LAVORI DI RIPRISTINO DELL’ANTICO GIARDINO COMUNALE ANTISTANTE IL SANTUARIO DELLA MADONNA ASSUNTA DI MARINA*

*SERRADENOMINATO "LARGO ASSUNZIONE" (CIG 81611867BC - C.U.P. D79G19000540002)", affidati alla DITTA CESARE INDINO da Specchia (LE) con determina del Responsabile del Servizio n.1595 del 31/12/2019, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Vito FERRAMOSCA, presente in atti, il quale dispone la **ripresa dei lavori a decorrere dal 04/05/2020;***

2. **Prendere** atto che Il nuovo termine contrattuale per la ultimazione dei lavori è fissato per il giorno 23/06/2020;
3. **Dare atto** che, ai sensi del D.L.vo n° 33/2013, i dati contenuti nel presente provvedimento verranno pubblicati sul sito internet istituzionale di questo Ente.

CM/cm

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(ing. Vito FERRAMOSCA)

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D.to L.vo n. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ING. FERRAMOSCA VITO

---

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che in data \_\_\_\_\_, con nota numero \_\_\_\_\_ e per giorni 15, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000, il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio On Line.

Nota di pubblicazione firmata da \_\_\_\_\_

---