



# COMUNE DI DISO

Provincia di Lecce

## SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

### Determina del Responsabile di Settore N. 26 del 28/02/2020

PROPOSTA N. 88 del 28/02/2020

**OGGETTO:** UN LUG PER TUTTO L'ANNO. INSONORIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELL'ASPETTO DIDATTICO MUSEALE. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2^ SAL E PRIMO ACCONTO SPESE TECNICHE

**Visto** il Decreto Sindacale n. 2 del 20/05/2019, prot. n. 6639 del 28/05/2019 con il quale il sottoscritto ing. Tommaso Gatto è stato confermato quale Responsabile del Settore Assetto del Territorio;

#### **Considerato:**

- a) di essere legittimato a emanare l'atto, giusto decreto di assegnazione della responsabilità su citato;
- b) di non incorrere in cause di incompatibilità ed in conflitti di interesse con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- c) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al destinatario dell'atto;
- d) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- e) di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- f) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

#### **Premesso che:**

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 458 del 08 aprile 2016, vennero attribuite alla Sezione Politiche Giovanili e Innovazione sociale competenze sulle attività di promozione ed attuazione di interventi di recupero e riuso di immobili abbandonati o sottoutilizzati per attività sociali, di produzione creativa e culturali, di aggregazione giovanile e di integrazione tra generazioni, anche con l'apporto delle comunità locali e mediante attività di animazione sociale e partecipazione collettiva;
- con la DGR n. 322 del 22 marzo 2016 la Regione Puglia ha avviato la procedura sperimentale denominata "Laboratori Urbani in Rete", destinando ai Comuni pugliesi titolari di un Laboratorio Urbano (spazio sociale per i giovani, nato in Puglia grazie al recupero di edifici pubblici abbandonati) risorse pari complessivamente ad euro 7'000'000,00 a valere su FSC 2007-13 – APQ rafforzato Sviluppo Locale, successivamente rese coerenti al POR Puglia 2014-20 – Azione 9.14 (D.D. 92 del 15 dicembre 2016). L'intervento ha sostenuto gli Enti Locali nel miglioramento funzionale e strumentale di 50 Laboratori Urbani nella prospettiva di potenziare l'impatto sociale e occupazionale degli stessi, favorire la promozione di attività creative e culturali, di aggregazione giovanile e di integrazione tra generazioni, nonché pratiche di legalità diffusa nelle aree a maggiore rischio di esclusione sociale;
- con la DGR n. 1765 del 23 novembre 2016 la Giunta Regionale ha assegnato alla Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, nell'ambito dell'azione 9.14 del POR Puglia 2014-20, la somma di euro

3'072'726,08# ai fini del finanziamento di progettualità promosse da Enti Locali per il riuso, l'adeguamento funzionale ed il miglioramento di immobili pubblici e spazi sociali per i giovani.

- con la successiva Deliberazione n. 1756 del 30 ottobre 2017 avente ad oggetto «*POR Puglia 2014/20. Asse IX Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione – AZIONE 9.14 – Interventi per la diffusione della legalità. DGR 1765 del 23/11/2016. Intervento Laboratori urbani in rete 2017. Indirizzi*», la Regione Puglia ha definito gli indirizzi per la il l'Avviso per la realizzazione di interventi di adeguamento strumentale e strutturale dei laboratori urbani per lo sviluppo di attività sociali, di produzioni creative e culturali, di aggregazione giovanile e di educazione alla legalità "LABORATORI URBANI IN RETE 2017";
- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 20/03/2018 veniva approvato il Progetto Definitivo "*un LUG per tutto l'anno - Insonorizzazione, Efficientamento Energetico, Sicurezza e Miglioramento dell'Aspetto Didattico e Musicale*", dell'importo complessivo di €. **150.000,00#**;
- con Atto Dirigenziale n. 67 del 3/09/2018 della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale della Regione Puglia è stata approvata la graduatoria definitiva delle proposte progettuali per il riuso, l'adeguamento funzionale ed il miglioramento di immobili pubblici e spazi sociali per i giovani ammesse a finanziamento attraverso il POR PUGLIA 2014/20 – Asse IX – Azione 9.14 – “*Interventi per la diffusione della legalità. DGR 1765 del 23/11/2016 Intervento Laboratori Urbani in rete 2017. Indirizzi*”;
- il Comune di Diso rientrava nell’elenco delle proposte progettuali ammissibili;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 26/02/2019 è stato approvato il Progetto Esecutivo, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale nella persona del Responsabile, ing. Tommaso Gatto, completo degli elaborati prescritti dall’articolo 23, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dagli articoli da 17 a 23 del regolamento di attuazione in vigore, emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora in vigore) dell’importo complessivo di €. **150.000,00#**;
- l’intervento è finanziato dalla Regione Puglia con contributo di cui al POR PUGLIA 2014/20 – Asse IX – Azione 9.14 – “*Interventi per la diffusione della legalità. DGR 1765 del 23/11/2016 Intervento Laboratori Urbani in rete 2017. Indirizzi*”, per la somma di €. **150'000,00#**;
- con delibera di C.C. n. 3 del 24/01/2019 è stato adottato il Programma Triennale delle OO.PP. 2019 – 2021 ed Elenco Annuale 2019 in cui è incluso l’intervento di che trattasi;
- il Codice CUP dell’intervento che è il seguente : **G97D18000870002**;
- è stato acquisito, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n° 136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n° 217/2010), in ordine alle procedure di spesa rivenienti dal presente atto, il **Codice C.I.G: 79535748E4**;
- con determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Assetto del Territorio n. 147 R.G. del 2/07/2019 è stata indetta procedura negoziata di cui all’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con consultazione di almeno 3 operatori economici- (deroga prevista per tutto il 2019 dal comma 912 della L.30/12/2018, n.145) con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sull'importo dei lavori a corpo, al netto degli oneri di sicurezza, relativi all’intervento "*Un LUG per tutto l'anno – Insonorizzazione, Efficientamento Energetico, Sicurezza e Miglioramento dell'Aspetto Didattico e Musicale*";
- la Determinazione del Responsabile del Settore Assetto del Territorio n. 184 R.G. del 26/08/2019 con la quale si aggiudicavano, in via definitiva, i lavori relativi all’intervento denominato "*Un LUG per tutto l'anno – Insonorizzazione, Efficientamento Energetico, Sicurezza e Miglioramento dell'Aspetto Didattico e Musicale*" all’impresa CALORA SURL con sede in S.P. 363 Zona Artigianale Lotto 4, Vitigliano fraz. di Santa Cesarea Terme (P.IVA n. 04168530758) che ha offerto il ribasso percentuale del

4,120% sull'importo a base d'asta di €. 100'175,32#, per un importo di aggiudicazione di € 102'784,24#, oltre IVA, di cui € 6.736,14 per oneri di sicurezza;

- con Determinazione n. 207 R.G. del 19/09/2019, avvenuto il completamento della verifica dei requisiti generali, previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta con il precedente atto n. 184 R.G./2019;

**Visto:**

- il verbale di consegna e di concreto inizio dei lavori in data 14 ottobre 2019, da cui si evince che, tenuto conto che il tempo per l'esecuzione delle opere è determinato in 47 giorni naturali e consecutivi, il termine ultimo per il completamento dell'intervento rimane fissato al 30/11/2019;
- che in data 26/10/2019 è stato predisposto dalla direzione lavori verbale di sospensione per la necessità dell'Amministrazione Comunale di utilizzare la sala convegni interessata dai lavori per consentire lo svolgimento delle prove scritte di un concorso pubblico indetto dal Comune di Diso;
- che in data 6/11/2019, essendo cessate le condizioni che avevano determinato la sospensione, i lavori venivano ripresi, come da verbale in pari data sottoscritto da direzione lavori, impresa appaltatrice e vistato dal RUP;
- il contratto relativo all'intervento denominato "*Un LUG per tutto l'anno – Insonorizzazione, Efficientamento Energetico, Sicurezza e Miglioramento dell'Aspetto Didattico e Musicale*" Rep. n. 06/2019 sottoscritto fra il Comune di Diso e l'Impresa Calora Surl in data 6/11/2019 e registrato in data 18/11/2019 al numero 9654 Serie 1T;
- che l'Impresa Calora s.u.r.l. con nota acquisita al protocollo comunale il 6/12/2019 al n. 13930, ha chiesto la concessione di una proroga di 10 (dieci) giorni alla data di conclusione già fissata per l'11/12/2019 in considerazione delle sfavorevoli condizioni meteorologiche hanno caratterizzato il mese di novembre e che hanno rallentato il normale corso degli interventi;
- che con determinazione del Responsabile del III Settore n. 282 R.G. del 12/12/2019 considerate valide le motivazioni addotte, veniva concessa la richiesta proroga di 10 giorni e, pertanto, si fissava al 21/12/2019 il termine per l'ultimazione dei lavori;
- con successiva determinazione del Responsabile del III Settore n. 296 R.G. del 24/12/2019, facendo seguito a richiesta del RUP di «*prevedere la sostituzione della prevista recinzione metallica dell'area con l'installazione di pavimentazione anti trauma a supporto dei giochi previsti nelle forniture di progetto*» e di successiva acquisita all'esecuzione di dette lavorazioni da parte dell'Impresa e della stessa direzione lavori, veniva concessa una ulteriore e motivata proroga all'Impresa Calora Surl di giorni 40 (quaranta), con nuova scadenza di ultimazione lavori fissata al 30 gennaio 2020;
- la nota in data 15/01/2020, accolta in pari data al protocollo comunale al n. 599, con cui la direzione lavori ha presentato la documentazione relativa al 1^ Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 13/01/2020 comprensiva del Libretto delle Misure n. 1, del Registro di Contabilità n. 1, del Sommario del Registro di Contabilità n. 1, nonché il Certificato di Pagamento n. 1 dell'importo complessivo di €. 63'425,49# di cui €. 57'659,54# per lavori ed €. 5'765,95# per IVA al 10%;
- la determinazione n. 18 RG del 20/01/2020 con la quale sono stati approvati gli atti relativi al 1° SAL per i lavori eseguiti a tutto il 13/01/2020, composti da Libretto delle Misure n. 1, del Registro di Contabilità n. 1, del Sommario del Registro di Contabilità n. 1 e, contestualmente è stato approvato e liquidato il Certificato di Pagamento n. 1 dell'importo complessivo di €. 63'425,49# di cui €. 57'659,54# per lavori ed €. 5'765,95# per IVA al 10%;

**Considerato che:**

- con la nota in data 26/02/2020, accolta in data 27/02/2020 al protocollo comunale al n. 2296, la direzione lavori ha presentato la documentazione relativa al 2^ Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 24/02/2020

comprensiva del Libretto delle Misure n. 2, del Registro di Contabilità n. 2, del Sommario del Registro di Contabilità n. 2, nonché il Certificato di Pagamento n. 2 dell'importo complessivo di €. 20'341,92# di cui €. 18'492,65# per lavori ed €. 1'849,27#per IVA al 10%;

- in data 16/01/2020 il direttore dei lavori, ing. Giovanni Bleve ha trasmesso al n. 656 di protocollo fattura elettronica n. FPA 1/20 dell'importo totale di €. 9'466,74# quale 1^ acconto per le attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

**Preso Atto che:**

- dalla documentazione trasmessa l'importo dei lavori a tutto il 24/02/2020 ammonta a complessivi €. 95'788,91# dei quali, al netto delle ritenute e dell'ammontare dei certificati precedenti, resta un debito dell'Amministrazione Comunale pari ad €. 18'492,65# oltre ad IVA al 10% e, quindi, per un totale di €. 20'341,92#, giusto Certificato di Pagamento n. 2;

**Ritenuto**, pertanto di dover:

- approvare gli atti contabili relativi al Secondo Stato d'Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 24/02/2020 dall'impresa CALORA SURL con sede in S.P. 363 Zona Artigianale Lotto 4, Vitigliano fraz. di Santa Cesarea Terme (P.IVA n. 04168530758) e il conseguente Certificato di Pagamento dei n. 2, per l'ammontare complessivo di €. 20'341,92# compreso IVA al 10%;
- liquidare e pagare al direttore dei lavori ing. Giovanni Bleve la fattura elettronica n. FPA 1/20 dell'importo complessivo di €. 9'466,74# quale 1^ acconto per le attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con accredito della somma su c.c. bancario presso UBI Banca S.p.a. con IBAN: IT 64 U 031 1180 1100 0000 0010 749;

**Visto che:**

- i lavori risultano finanziati nell'ambito del POR PUGLIA 2014/20 – Asse IX – Azione 9.14 – “*Interventi per la diffusione della legalità. DGR 1765 del 23/11/2016 Intervento Laboratori Urbani in rete 2017. Indirizzi*”, giusto Atto Dirigenziale n. 67 del 3/09/2018 della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale della Regione Puglia;
- la complessiva spesa di €. 150'000,00# trova copertura finanziaria con imputazione contabile per €. 29'887,46# sul Capitolo 3200 del Bilancio 2019 – 2021, annualità 2019 Gestione RR.PP. e per la restante parte sul Capitolo 3200 del Bilancio 2019 – 2021 annualità 2020, Gestione Competenze;

**Visto:**

- il DURC Online prot. INAIL n. 19697450 del 7/01/2020 con scadenza di validità al 6/05/2020 da cui si rileva che l'Impresa CALORA Surl risulta essere in regola con gli obblighi nei confronti di INPS ed INAIL;

**Dato atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e ss. dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

**Ritenuto:**

- di poter approvare il Secondo Stato di Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 24/02/2020 dall'Impresa CALORA Surl, relativi all'intervento denominato “*Un LUG per tutto l'anno – Insonorizzazione, Efficientamento Energetico, Sicurezza e Miglioramento dell'Aspetto Didattico e Musicale*” ed il contestuale Certificato di Pagamento n. 2 dell'importo complessivo di €. 20'341,92# di cui €. 18'492,65# per lavori ed €. 1'849,27#per IVA al 10%;
- di poter liquidare e pagare
  - a) all'Impresa Calora Surl con sede alla S.P. 363 Zona Artigianale Lotto 4, Vitigliano fraz. di Santa Cesarea Terme (P.IVA n. 04168530758) la somma di €. 18'492,65# dietro presentazione di regolare

fattura elettronica nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, **rimanendo a carico dell'Amministrazione Comunale, secondo** le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), **il versamento della somma di €. 1'849,72# quale IVA all'aliquota del 10%;**

- b) al direttore dei lavori ing. Giovanni Bleve, quale 1^ acconto per le attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la somma di €. 9'466,74#, di cui €. 9'102,63 come onorario ed €. 364,11 per contributo previdenziale, a saldo della fattura elettronica n. FPA 1/20, con accredito della somma su c.c. bancario presso UBI Banca S.p.a. con IBAN: IT 64 U 031 1180 1100 0000 0010 749;

**Visti:**

- lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture" i; il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il Testo Unico D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**Ritenuto dover procedere in merito;**

**DETERMINA**

1. di prendere atto di quanto riportato in preambolo;
2. di prendere atto che i lavori relativi all'intervento denominato "*Un LUG per tutto l'anno – Insonorizzazione, Efficientamento Energetico, Sicurezza e Miglioramento dell'Aspetto Didattico e Musicale*", affidati all'impresa CALORA SURL con sede in S.P. 363 Zona Artigianale Lotto 4, Vitigliano fraz. di Santa Cesarea Terme (P.IVA n. 04168530758), sono finanziati dalla Regione Puglia con contributo di cui al POR PUGLIA 2014/20 – Asse IX – Azione 9.14 – "*Interventi per la diffusione della legalità. DGR 1765 del 23/11/2016 Intervento Laboratori Urbani in rete 2017. Indirizzi*", per la somma di €. 150'000,00#;
3. di approvare gli atti relativi al 2° SAL per i lavori eseguiti a tutto il 24/02/2020, composti da Libretto delle Misure n. 2, del Registro di Contabilità n. 2, del Sommario del Registro di Contabilità n. 2;
4. di approvare e liquidare il Certificato di Pagamento n. 2 dell'importo complessivo di €. 20'341,92# di cui €. 18'492,65# per lavori ed €. 1'849,27# per IVA al 10%;
5. di liquidare e pagare all'Impresa Calora Surl con sede alla S.P. 363 Zona Artigianale Lotto 4, Vitigliano fraz. di Santa Cesarea Terme (P.IVA n. 04168530758) la somma di €. 18'492,65# dietro presentazione di regolare fattura elettronica nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, rimanendo a carico dell'Amministrazione Comunale, secondo le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), il versamento della somma di €. 1'849,72# quale IVA all'aliquota del 10%;
6. di dare atto che per i suddetti lavori è stato acquisito, ai sensi dell'art. 10 del Codice dei contratti pubblici, presso il sistema gestito dall'ANAC, il seguente Codice Identificativo della Gara **SIMOG C.I.G.: 79535748E4**;
7. di liquidare e pagare al direttore dei lavori ing. Giovanni Bleve, quale 1^ acconto per le attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la somma di €. 9'466,74#, di cui €. 9'102,63 come onorario ed €. 364,11 per contributo previdenziale, a saldo della fattura elettronica n. FPA 1/20, con accredito della somma su c.c. bancario presso UBI Banca S.p.a. con IBAN: IT 64 U 031 1180 1100 0000 0010 749;
8. di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari legati ai pagamenti dei servizi tecnici, è stato acquisito dall'Autorità Anticorruzione lo **Smart C.I.G. n. Z2F2872B9C**;
9. di dare atto che la complessiva spesa di €. 150'000,00# trova copertura finanziaria con imputazione

contabile per €. 29'887,46# sul Capitolo 3200 del Bilancio 2019 – 2021, annualità 2019 Gestione RR.PP. e per la restante parte sul Capitolo 3200 del Bilancio 2019 – 2021 annualità 2020, Gestione Competenze;

10. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis del D.Lgs n. 267/2000 come introdotto dall'art. 3, c.1, della L. n. 212/2012;
11. di approvare, nei termini indicati in premessa, la presente determinazione anche ai sensi dell'art.192 del Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000, per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto;
12. di provvedere alla pubblicazione della presente nel rispetto della vigente normativa sulla trasparenza.
13. provvedere a trasmettere la presente determinazione alla Regione Puglia Area Politiche per la Riquilificazione, la Tutela e Sicurezza Ambientale per l'Attuazione delle OO.PP. – Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, per gli ulteriori ed opportuni provvedimenti.

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 88 del 28/02/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Ing. GATTO TOMMASO in data 28/02/2020.

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 88 del 28/02/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. MINONNE LUIGI il 28/02/2020**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 121**

Il 28/02/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 77 del 28/02/2020 con oggetto: **UN LUG PER TUTTO L'ANNO. INSONORIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELL'ASPETTO DIDATTICO MUSEALE. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2^ SAL E PRIMO ACCONTO SPESE TECNICHE**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Ing. GATTO TOMMASO il 28/02/2020.