



Comune di Capistrello
Provincia dell'Aquila
SETTORE LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE N. 345 DEL 22/12/2022**

PROPOSTA N. 964 DEL 22/12/2022

OGGETTO: LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL CAPOLUOGO
 - 2° LOTTO
 CUP: F83H19000820001; CIG: 880321205C
 LIQUIDAZIONE A SALDO 2° SAL DITTA DUINO ALBERTO GIUSEPPE

IL RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Richiamato il Decreto Sindacale n. 06 del 28.07.2021 con cui sono state conferite allo scrivente le funzioni di Responsabile del Settore "Lavori Pubblici", ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 in data 03/09/2021, è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 in data 25/09/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 in data 17/12/2021, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022-2024;
- Con Delibera di Consiglio Comunale n.48 del 17.12.2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ai sensi dell' Art. 151 del D.Lgs n. 267/2000.
- Con Delibera di Giunta comunale n.58 del 10.05.2022 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ai sensi dell'art.175 c.4 del D.lgs. 267/2000.
- Con Delibera di Giunta comunale n.121 del 29.10.2022 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ai sensi dell'art.175 c.4 del D.lgs. 267/2000.
- Con Delibera di Giunta comunale n.130 del 30.11.2022 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ai sensi dell'art.175 c.4 del D.lgs. 267/2000.

Visti:

- La Convenzione Regionale N. DPE013/7 del 20.11.2019 avente ad oggetto < " Piano Stralcio 2019 – Interventi di difesa del suolo indifferibili ed urgenti – Delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019 – Convenzione per la progettazione e la realizzazione dell'intervento " Lavori di Mitigazione del Rischio Idrogeologico nel capoluogo 2° LOTTO" Localita' colle Carletta del Monte Arezzo Comune di CAPISTRELLO (AQ) – 2° LOTTO - CUP : F83H19000820001 - € 800.000,00 - (Codice ReNDis 13IR896/G1) > acquisita al protocollo di questo Ente col n. 6477 in data 22/11/2019 e ritrasmessa al " Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Reti e Logistica Servizio Difesa idraulica, Idrogeologica e della Costa - DPE013 della REGIONE ABRUZZO " debitamente sottoscritta dal legale rappresentante di questo comune , sindaco pro tempore Francesco Ciciotti; Il punto DUE della citata "CONVENZIONE REGIONALE N. DPE013/7 DEL 20.11.2019" ove recita: l'EE.LL. ATTUATORE si impegna a:
 - Avviare l'intervento finanziato entro il 2019, pena la revoca del finanziamento medesimo;

- Concludere positivamente l'iter finalizzato alla redazione ed approvazione del progetto esecutivo e al conseguente ottenimento di tutti i pareri richiesti per legge e previsti nella presente convenzione regionale, quali presupposti non eludibili dell'espletamento della gara d'appalto;
- Realizzare l'intervento con il finanziamento assegnato di € 800.000,00 (Ottocentomila/00) comprensivo di ogni tipo di spesa occorrente e di ogni altro onere finanziario connesso alla sua realizzazione, anche di quelle per lo svolgimento della gara d'appalto;

Il punto QUATTRO della CONVENZIONE REGIONALE N. DPE013/7 DEL 20.11.2019 ove recita: " l'EE.LL. ATTUATORE si impegna a porre a tutti gli adempimenti e gli oneri relativi alla predisposizione ed all'approvazione del progetto esecutivo, all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, nullaosta, pareri, oltre a quanto precisato al successivo punto 5), e a ciò che possa ancora occorrere per la esecuzione dei lavori ";

Il punto CINQUE della CONVENZIONE ove recita : " l'EE.LL. ATTUATORE provvede all'approvazione del progetto esecutivo da parte dei propri organi, previa acquisizione del parere di competenza del servizio difesa idraulica , idrologica e della costa nei modi e termini indicati ";

- Il Progetto Definitivo-Esecutivo, redatto dall'ing. Sabatino Di Leonardo, con studio in Via Nazionale, 28 – 64042 COLLEDARA (TE)– Codice Fiscale : DLNSTN73C12L103C, Partita IVA 01518220676 , iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Teramo col N. 854, relativo ai "Lavori di " Mitigazione del Rischio Idrogeologico nel capoluogo 2° LOTTO - Localita' colle Carletta " del Monte Arezzo nel Comune di CAPISTRELLO (AQ) ", pervenuto al protocollo di questo Ente col n. 7174 in data 30/12/2019.

Preso atto che il quadro economico del progetto Definitivo – Esecutivo consta di complessivi €800'000,00 e prevede lavori a base d'asta per € 544'160,63, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per € 9'219,52 collocando la gara nella fascia d'importo inferiore alla soglia comunitaria.

Preso atto che l'intera somma prevista nel quadro economico di progetto trova copertura nel bilancio di previsione dell'ente al cap.862/3 del bilancio di previsione finanziario, "Mitigazione Rischio Idrogeologico Capoluogo – 2° Lotto – Località Colle Carletta – Monte Arezzo".

Considerato che

- E' stato acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. espresso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Chieti " Protocollo N. 6815/20 Class 34.43.01/10.2 " pervenuto a questo Ente in data 12/06/2020 al NS protocollo N. 3745;
- E' stata acquisita l'autorizzazione per i movimenti di terra e roccia eseguiti in zona sottoposta a vincolo idrogeologico – L.R. 3/2014 – art. 30 del "DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA – ABRUZZO OVEST AUTORIZZAZIONI, PROCEDURE UMA E PAGAMENTI AVEZZANO ", della Regione Abruzzo , rilasciata con Determinazione n. DPD025 187 del 24 giugno 2020;
- Con Deliberazione di Giunta comunale N. 71 del 26/10/2020 avente ad Oggetto: " LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL CAPOLUOGO - 2° LOTTO; PROPOSTA DI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO " è stato approvato dall'organo esecutivo del comune il progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori in parola,

dando contestualmente mandato al responsabile del settore Lavori Pubblici ing. Romeo Di Felice di procedere con l'adozione di ogni altro atto successivo e conseguente, di competenza, finalizzato all'appalto dei lavori ;

- Con Determinazione del settore lavori pubblici al Registro di Settore n. 203 del 05/11/2020, al Registro Generale n. 459 del 05/11/2020 con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo Esecutivo dei lavori, nonché l'Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse.

Visto l'art. 36 del D.lgs. 50/2016 che disciplina la modalità di affidamento sotto soglia comunitaria ed in particolare il comma 2 lett. c-bis), e le successive norme transitorie di cui in ultimo al D.L. 77/2021.

Richiamata la determinazione del settore Lavori Pubblici n.143 del 25.06.2021 con cui si è dato avvio alla procedura di selezione del contraente per mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, con invito di almeno quindici operatori economici, selezionati a seguito di indagine di mercato condotta per mezzo di avviso pubblico e successivo sorteggio, approvando consensualmente i documenti di gara, le modalità e le tempistiche di esperimento della procedura.

Preso atto che il CUP è il seguente: F83H19000820001 e che il CIG è il seguente: 880321205C.

Richiamata la Determinazione del settore LL.PP n. 143 del 25/06/2021 con cui si è proceduto all'approvazione dei documenti finalizzati all'esperimento della gara per mezzo della C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) - istituita presso gli uffici del Settore Tecnico del comune di Avezzano (AQ).

Dato atto che le fasi successive di gara sono state condotte in forma telematica esclusivamente sulla piattaforma appalti del Comune di Avezzano di recente istituzione, come da Determinazione del Dirigente della C.U.C. n.2 del 08/07/2021, con la quale si è proceduto alla presa d'atto ed approvazione della documentazione di gara, e che il Responsabile del procedimento per la procedura di cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016, è stato l'ing. Romeo Di Felice;

Vista la Determinazione del Dirigente della C.U.C. n.7 del 08/09/2021 con cui si è disposta l'approvazione dei suddetti documenti e delle risultanze di gara di cui al verbale di gara prot. 5839/2021, dando atto della proposta di aggiudicazione in favore della ditta Duino Alberto Giuseppe, p.iva 01127120762 (busta virtuale n.1) in ragione del ribasso del 38,477%, rispetto all'importo posto a base di gara ed al netto degli oneri di sicurezza, oltre IVA ed oneri di legge.

Richiamata la Determinazione del settore LL.PP. n.296 del 06.11.2021 con cui si è stabilito di intendere definitivamente approvata la proposta di aggiudicazione, aggiudicando in via definitiva ed efficace ai sensi degli artt.32 e 33 del D.lgs. 50/2016 alla ditta Duino Alberto Giuseppe, C.F. DNULRT71S03A743J p.iva 01127120762 con sede in Via Serra del Mulino n.39, 85050 Baragiano scalo (PZ) i lavori di LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL CAPOLUOGO – 2° LOTTO CUP: F83H19000820001, CIG: 880321205C per l'importo netto contrattuale di € 338'331,34 oltre iva € 74'432,89.

Preso atto che

- A seguito di convocazione finalizzata alla stipula del contratto avvenuta a mezzo pec prot.35 del 04.01.2022 si procedeva alla sottoscrizione dello stesso in data 24.01.2022, rep. 1743;
- Con Determinazione del settore LL.PP. n. 58 del 25.02.2022 si è proceduto ad autorizzare il subappalto in favore dell'impresa ATER s.a.s. di Salvatori Tommaso & C c.f. e p.iva 02526460544 con sede in località Ferba n.15 – 060201 Coastacciaro (PG), a riscontro della richiesta prot. 727 del 01.02.2022;

- In data 17.03.2022 il Direttore dei Lavori con pec acquisita al protocollo dell'Ente n. 1954 convocava l'impresa per la consegna dei lavori e in data 21.03.2022 i lavori sono stati consegnati ai sensi dell'art.5 del DM 49/2018, come da verbale di consegna prot. 2040/2022;
- I lavori sono stati concretamente avviati in data 19.04.2022.

Dato atto che

- Con Determinazione del settore LL.PP n. 163 del 08.07.2022:
 - Si approvavano gli atti contabili del 1° SAL e si disponeva la relativa liquidazione in favore della ditta Duino Alberto Giuseppe, C.F. DNULRT71S03A743J p.iva 01127120762 con sede in Via Serra del Mulino n.39, 85050 Baragiano scalo (PZ) per € 252'400.92 di cui € 45'514.92 per IVA al 22%;
 - Si dava atto della presentazione della richiesta formale di adeguamento del corrispettivo di appalto in applicazione dell'art.26 del Decreto Legge 50/2022, già trasmessa con nota prot. 4582 del 24.06.2022 e dell'emissione di un certificato di pagamento straordinario, denominato 1bis, formulato ai sensi dell'art.26 commi 2 e 3 del con incremento forfettario del 20% rispetto all'importo contabilizzato, trasmesso a mezzo mail del giorno 01.07.2022 acquisita al protocollo dell'Ente n. 4791 del 01.07.2022.
- Con Determinazione del settore LL.PP n. 176 del 25.07.2022
 - Si disponeva la liquidazione a saldo delle prestazioni tecniche di geologia in favore del Dr. Geologo Andrea Mocchiutti con studio in Via Chisimaio, 141 - 33100 Udine per € 6'844.20, di cui € 110.00 per contributo previdenziale con aliquota al 2% e iva al 22% pari a € 1'234.20;
 - Si disponeva contestualmente la liquidazione a saldo delle prestazioni tecniche di progettazione e csp e primo acconto di direzione lavori in favore dell'Ing. Sabatino Di Leonardo, con studio in Via Nazionale, 28 – 64042 COLLEDARA (TE) – Codice Fiscale: DLNSTN73C12L103C, Partita IVA 01518220676 per l'importo di € 20'800.00, di cui € 800.00 per contributo previdenziale con aliquota al 4% e iva non dovuta trattandosi di contribuente in regime forfettario.
- Con Determinazione del settore LL.PP n. 305 del 03.12.2022:
 - Si approvavano gli atti contabili del 2° SAL e si disponeva parziale liquidazione in favore della ditta Duino Alberto Giuseppe, C.F. DNULRT71S03A743J p.iva 01127120762 con sede in Via Serra del Mulino n.39, 85050 Baragiano scalo (PZ) per l'importo pari a € 39'579.87, iva compresa nell'aliquota prevista, rimandando il saldo alla successiva rendicontazione;
 - Si approvavano in linea tecnica i SAL straordinari 1-BIS e 2-BIS, emessi dal Direttore Lavori per adeguamento del corrispettivo di appalto in applicazione dell'art.26 del Decreto Legge 50/2022, fermo restando che, costituendosi di fatto una variante ex art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016, da finanziare con le economie di gara, l'autorizzazione alla spesa deve essere concessa dalla Regione Abruzzo.

Dato atto che gli oneri economici relativi al SAL 1-BIS e SAL 2-BIS ed agli associati certificati di pagamento predisposti dal DL ammontano complessivamente ad € 94'200,72 (iva compresa ed al netto di tutte le dovute decurtazioni) e che in ragione dell'approvazione degli stessi il quadro economico post gara è così sinteticamente rimodulato:

A	LAVORI	338.331,34 €
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	329.111,82 €
A4	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso	9.219,52 €

B	SOMME A DISPOSIZIONE	210.556,92 €
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	15.500,00 €
B.2	Indagini	6.500,00 €
B.2.1	Accertamenti e indagini catastali	1.000,00 €
B.2.2	Rilievi e frazionamenti	5.500,00 €
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	0,00 €
B.4	Imprevisti (fino al 10% di a1 - Art. 42 co. 3 D.P.R. 207)	30.290,49 €
B.5	Acquisizione aree o immobili	0,00 €
B.6	Accantonamento di cui all'art.133,comi 3 e 4 del D.Lgs 163/2006	0,00 €
B.7	Spese tecniche	46.552,94 €
B.7.1	Progettazione Definitiva ed Esecutiva , Direzione Lavori, Misura, Contabilità, Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione (CSP).	33.394,40 €
B.7.2	Spese per Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori (CSE)	7.658,54 €
B.7.3	Spese per DL, contabilità e misura	0,00 €
B.7.4	Spese per collaudo statico	0,00 €
B.7.5	Spese per relazione geologica, geotecnica , sismica, studio di compatibilità idrogeologica	5.500,00 €
B.8		10.883,21 €
B.8.1	Spese per funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 113 c. 3 - D.Lgs 50/16 e s.m.i. (1,60%)	8.706,57 €
B.8.2	Spese per funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 113 c. 4 - D.Lgs 50/16 e s.m.i. (1,60%)	2.176,64 €
B.9	Spese per studi, Attività di consulenza e di Supporto al RUP art. 24, D.Lgs. 50/2016	3.900,00 €
B.10	Spese per commissioni giudicatrici	1.500,00 €
B.11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, forniture ex artt. 65, 66 e 122 D.Lgs. 163/2006	1.500,00 €
B.12	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, compensazioni	4.000,00 €
B.13	I.V.A ed eventuali altre imposte :	89.555,28 €
B.13.1	I.V.A ed eventuali altre imposte : INARCASSA 4% CASSA GEOLOGI 2%	1.961,55 €
B.13.2	Rivalsa contributo INPS 4%	1.335,78 €
B.13.3	I.V.A. sui lavori	74.432,89 €
B.13.4	I.V.A. su spese tecniche 22%	11.825,06 €
B.13.5	I.V.A. su spese varie	0,00 €
B.14	Contributo ANAC : Quota spettante per le stazioni appaltanti Delibera 22 Dicembre 2015, n. 163 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00 €
D	ECONOMIE	156.911,01 €
E	LIQUIDAZIONI ART. 26 DL 50/2022	94.200,72 €
E.1	Certificato pagamento 1 bis (iva compresa)	45.431,95 €
E.2	Certificato pagamento 2 bis (iva compresa)	48.768,77 €
C	TOTALE	800.000,00 €

Rilevato che in ragione dell'aumento dell'importo riconoscibile all'impresa per le motivazioni eccezionali espressamente previste dal D.L. 50/2022 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164), l'incremento del valore del contratto originale non eccede i limiti di una variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016, considerato che tra le circostanze impreviste ed imprevedibili per l'amministrazione rientrano anche quelle che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera (vedasi l'art. 7, commi 2-ter e 2-quater, della legge 26 giugno 2022, n. 79).

Dato atto che in accordo a quanto previsto all'art.6 della Convenzione Regionale n. DPE013/7 del 20.11.2019, ad integrazione della nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 6325 del 29.08.2022, con nota protocollo n. 9333 del 09.12.2022 si trasmetteva al Servizio Difesa del Suolo DPE 013 della Regione Abruzzo la documentazione utile alla richiesta di erogazione della terza rata del contributo concesso e contestualmente si richiedeva autorizzazione all'utilizzo delle economie per il pagamento dei certificati straordinari per adeguamento del corrispettivo di appalto in applicazione dell'art.26 del Decreto Legge 50/2022.

Vista la nota di parere tecnico del 15.12.2022, allegata e parte integrante della presente, trasmessa dal Servizio Difesa del Suolo DPE 013 della Regione Abruzzo ed acquisita al protocollo dell'Ente n. 9491 del 16.12.2022, con cui si autorizzava il comune di Capistrello al parziale utilizzo delle economie di gara, per complessivi € 94'200,72, al fine di consentire il pagamento dei SAL straordinari 1-BIS e 2-BIS.

Preso atto che in data 22.12.2022 l'Ufficio Ragioneria comunicava l'avvenuto incasso del 3° acconto per complessivi € 192'384,47, come da provvisorio allegato alla presente.

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al saldo della fattura n. 51/PA del 21.11.2022 per € 98'183,75, IVA compresa nell'aliquota prevista, rimessa per il secondo SAL dalla ditta Duino Alberto Giuseppe dell'importo totale pari a € 137'763.62, iva compresa, liquidata parzialmente per € 39'579.87 con Determinazione del settore LL.PP. n. 305/2022, rinviando ad atti successivi la liquidazione dei SAL straordinari 1-BIS e 2-BIS e la chiusura tecnico – amministrativa dell'intervento.

Visto il DURC INAIL_36103527 del 18/12/2022 della ditta Duino Alberto Giuseppe, regolare con scadenza il 17/04/2023.

Dato atto che il ruolo di RUP è assunto dall'Ing. Gabriele D'Amico, giusta disposizione prot. 2038 del 21.03.2022.

Accertata l'assenza di conflitti di interesse in capo al R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazioni tecniche ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990;

Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Visti

il D. Lgs. n. 50 del 18/04/16 e s.m.i.

il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

il D.Lgs. n. 118/2011;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale dei contratti;

il regolamento comunale sui controlli interni.

DETERMINA

1. Di considerare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di liquidare a completamento del SAL n. 2 il saldo della fattura n. 51/PA del 21.11.2022 per € 98'183,75, IVA compresa nell'aliquota prevista, rimessa per il secondo SAL dalla ditta Duino Alberto Giuseppe dell'importo totale pari a € 137'763.62, iva compresa, liquidata parzialmente per € 39'579.87 con Determinazione del settore LL.PP. n. 305/2022, rinviando ad atti successivi la liquidazione dei SAL straordinari 1-BIS e 2-BIS.
3. Di imputare la spesa al Capitolo 862/3, fondo pluriennale vincolato determinato con variazione di esigibilità di cui alla Determinazione n. 353 del 31.12.2021 del settore LL.PP.
4. Di specificare che l'IVA, inclusa in dato importo, sarà versato da questo Ente direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17/ter del DPR n. 633/1972 (SPLIT-PAYMENT) entro e non oltre il 16 del mese successivo;
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
7. Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della copertura finanziaria della spesa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ing. Roberto Laurenzi

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 964 del 22/12/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Firmato dal Responsabile del Servizio **ING. LAURENZI ROBERTO** in data **22/12/2022**.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 964 del 22/12/2022** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 comma 4, del Dlgs 18/08/2000, n. 267.

Firmato dal Responsabile del Servizio **DOTT.SSA STINELLIS ROMINA** in data **22/12/2022**.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2022	92	1	17	Duino Alberto Giuseppe	98.183,75

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **DOTT.SSA STINELLIS ROMINA** il **22/12/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1152

Il 22/12/2022 viene pubblicata all'AlboPretorio OnLine la Determinazione N.ro **739 del 22/12/2022** con oggetto:

**LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL CAPOLUOGO - 2° LOTTO
CUP: F83H19000820001; CIG: 880321205C
LIQUIDAZIONE A SALDO 2°SAL DITTA DUINO ALBERTO GIUSEPPE**

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **PERSIA GIANLUCA** il **22/12/2022**.