



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 49 del 23/05/2018

OGGETTO :

**Programma interventi strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico -
determinazione concessione DC21/7 del 16.02.2015**

**INTERVENTO DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL
TERRITORIO COMUNALE**

Approvazione secondo sal

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE

- con decreto del Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi di dell'area tecnica
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 23.03.2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2018/2020
- con delibera di C.C. n. 09 del 23.03.2018 è stato approvato il documento unico di programmazione;

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto;

Visto che il progetto esecutivo dell'opera in oggetto era stato approvato con provvedimento di Giunta n.46, in data 21.08.2015, per un importo complessivo di euro 400.000,00, di cui:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| – per lavori e forniture | euro 292.000,00 |
| – per somme a disposizione | euro 108.000,00; |

Richiamata la determinazione del Responsabile del servizio della CUC n. 1 del 25.03.2017 con la quale è stata approvata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,

Visto il verbale della CUC in data 20.06.2017, con il quale è stato proposto di aggiudicare l'appalto all'operatore economico DOLOMITI ROCCE SRL, che ha offerto il prezzo più basso, inferiore a quello fissato a base di gara tenuto conto della procedura stabilita nella lettera d'invito;

Vista la determinazione n° 7 del 24.06.2017 della CUC di approvazione del verbale ed aggiudicazione

Vista la determinazione n° 86 del 03.10.2017 con la quale, espletate le verifiche di cui all'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, si è disposta l'aggiudicazione definitiva

Visto il contratto d'appalto stipulato in data 08.11.20178 per l'importo dei lavori di euro 223.246,30, al netto del ribasso offerto ed accettato, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati e a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge

Verificato l'effettivo inizio dei lavori

Rilevato che con determinazione n° 101/2017 si è proceduto alla liquidazione delle competenze al primo sal

Dato atto che con istanza del 09.02.2018, Prot. Gen. n. 555, l'ufficio della Direzione dei Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, ha fatto pervenire una perizia di variante e suppletiva dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro 43.921,08, che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto a euro 267.167,40,

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, geom. Gianni Petricca a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di AMMISSIBILITÀ in data 07.03.2018 in quanto :

– l'incremento di importo della perizia di variante e suppletiva in parola rispetta i limiti di legge;

– l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto a quanto già stanziato

Tenuto conto che la regione Abruzzo , con nota prot. 140181/18 del 16.05.2018 ha comunicato il nulla osta all'approvazione definitiva della variante

				Q.E. PROGETTO	Q.E. POST GARA	Q.E. DI VARIANTE
TOTALE LAVORI						
Totale lavori				€ 283.240,00	€ 283.240,00	€ 341.240,00
Oneri per la sicurezza				€ 8.760,00	€ 8.760,00	€ 8.760,00
Sommano				€ 292.000,00	€ 292.000,00	€ 350.000,00
A detrarre Ribasso d'asta del 24,274%					€ 68.753,68	€ 82.832,60
IMPORTO CONTRATTUALE					€ 223.246,32	€ 267.167,40
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
B1-	Lavori in economia:			€ -	€ -	
B2-	Indagini:					
	B2.1 Indagini geologiche e geognostiche			€ 12.400,00	€ 12.400,00	€ 12.400,00

	B2.2 Relazione geologica				
	B2.3 Rilievi e frazionamenti				
	Totale		€ 12.400,00	€ 12.400,00	€ 12.400,00
B3-	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ -	€ -	€ -
B4-	Imprevisti		€ 7.177,54	€ 7.177,54	€ -
B5-	Acquisizione aree e immobili		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 500,00
B6-	Accantonamento di cui all'art. 26 comma 4 della legge		€ -	€ -	€ -
B7-	Spese tecniche:				
	B7.1 Progettazione Preliminare, definitiva ed esecutiva		€ 16.200,00	€ 16.200,00	€ 16.200,00
	B7.2 Spese per coordinamento sicurezza		€ 15.800,00	€ 15.800,00	€ 15.800,00
	B7.3 Spese per D.L., contabilità e misura, variante		€ 8.880,00	€ 8.880,00	€ 8.880,00
	B7.4 Incentivi (D.L. 163/06 ART.92 comma 5)		€ 1.752,00	€ 1.752,00	€ 1.752,00
	Totale (nei limiti del 15% di A)		€ 42.632,00	€ 42.632,00	€ 42.632,00
B8-	Spese per attività di supporto al RUP				€ -
B9-	Spese per studi, attività di consulenza e di supporto al RUP		€ -	€ -	€ -
B10-	Spese per commissioni giudicatrici /spese di gara CUC /Anac		€ -	€ -	€ 517,00
B11-	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, forniture		€ -	€ -	€ -
B12-	Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B13-	I.V.A ed eventuali altre imposte:				
	B13.1 INARCASSA	4,00% di B1+B7	€ 2.171,20	€ 2.171,20	€ 2.155,20
	B13.2 I.V.A. sui lavori	10,00% di A	€ 29.200,00	€ 22.324,63	€ 26.716,74
	B13.3 I.V.A. su spese tecniche	22% di B2 + B7.1, 7.2, 7.3 + B13.1	€ 9.353,34	€ 9.353,34	€ 7.763,18
	B13.4 I.V.A. su spese	22% di B12	€ 3.065,92	€ 3.065,93	€ 228,80
	Totale		€ 43.790,46	€ 36.915,10	€ 36.863,92
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 108.000,00	€ 101.124,64	€ 93.912,92
SPESA COMPLESSIVA				€ 324.370,96	€ 361.080,32
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ -	€ 75.629,04	€ 38.919,68

TOTALE PROGETTO	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00
-----------------	--------------	--------------	--------------

Tenuto conto che la regione Abruzzo , con nota prot. 140181/18 del 16.05.2018 ha comunicato il nulla osta all'approvazione definitiva della variante

Questo ufficio ha provveduto ad approvare definitivamente la variante , giusto atto n° 48/2018 ed a inviare la stessa all'osservatorio regionale, giusta nota prot. 1956/2018

Visto l'articolo del Capitolato Speciale d'appalto che prevede il pagamento degli Stati d'avanzamento dei lavori quando gli stessi raggiungano, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,5% prevista dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, (ad eccezione dell'ultimo stato di avanzamento) un importo complessivo di euro 100.000,00;

Dato atto che la direzione lavori , ai sensi e per gli effetti del citato art. 133 del Capitolato Speciale d'appalto, ha redatto il secondo Stato d'Avanzamento dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice ammontante ad euro 235.463,61 , al netto del ribasso d'asta

Il Responsabile Unico del Procedimento in data odierna ha emesso il Certificato di pagamento ammontante ad euro 100.678,51 oltre all'IVA di legge

Vista la fattura n. 9/7 del 07.03.2018. della ditta Dolomiti Rocce srl ammontante ad euro 110.746,36

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato emesso in data Numero Protocollo INPS_9820958 Data richiesta 02/03/2018 Scadenza validità 30/06/2018 Denominazione/ragione sociale DOLOMITI ROCCE S.R.L. Codice fiscale 00311540371

Sede legale LOCALITA' PALUDI LIZZONA N 67 PONTE NELLE ALPI BL 32014

Vista la regolarità accertata sul sistema verifica inadempienti Identificativo Univoco Richiesta: 201800001148804 Codice Fiscale: 00311540371 Identificativo Pagamento: 9/7 Data Inserimento: 23/05/2018 - 13:34 Importo: 110746,36 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 70254608FD

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;

Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

DETERMINA

1. di prendere atto della contabilità al secondo sal rimessa dalla DL
2. di liquidare per i motivi sopra citati, all'impresa DOLOMITI ROCCE SRL Codice fiscale 00311540371 Sede legale LOCALITA' PALUDI LIZZONA, SNC 32014 PONTE NELLE ALPI (BL), il secondo stato d'avanzamento relativo ai lavori richiamati in premessa per un importo di euro 100.678,51, al netto dell'I.V.A., sulla scorta della documentazione presentata dalla Direzione Lavori;
3. di disporre liquidazione in acconto sulla scorta delle erogazioni della regione Abruzzo e nelle more delle stesura dell'atto aggiuntivo per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di DOLOMITI ROCCE SRL - localita' Paludi Lizzona 67 - 32014 PONTE NELLE ALPI (BL) - Codice Fiscale: 00311540371 - Partita IVA: 00299820258 l'importo di € 77.582,43, I.V.A. compresa, in acconto della fattura n.ro 0000009/7 del 07/03/2018, con bonifico bancario
4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 77.582,43 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 77.582,43 all'intervento 2090101 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2833/0 denominato "INTERVENTI DI RISANAMENTO AREE A RISCHIO" - Impegno 2018/188/1 assunto con determina 86 del 03/10/2017 Registro Generale.

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

7 - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8 - di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Gianni Petricca

di trasmettere il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Il Responsabile del servizio

Gianni Petricca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/1993

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE APERTA

1) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Il Responsabile del servizio

Gianni Petricca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/1993

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:		
Liquidazioni		
Anno	Numerazione	Progressivo
2018	420	1
Morino, lì	29/05/2018	
		IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
		F.to DOTT. LAURINI ANNAMARIA

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69 e dell'art. 9 comma 3 del regolamento per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

Morino, lì 30/05/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal 30/05/2018 al 13/06/2018

Morino, lì 30/05/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to PETRICCA GIANNI
