



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 164 DEL 11/12/2018

OGGETTO: Programma interventi strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico-determinazione concessione DC21/7 del 16.02.2015 - approvazione stato finale e c.r.e.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

- con decreto del Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi di dell'area tecnica
 - con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 23.03.2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2018/2020
 - con delibera di C.C. n. 09 del 23.03.2018 è stato approvato il documento unico di programmazione;
- DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 , tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto;

Visto che il progetto esecutivo dell'opera in oggetto era stato approvato con provvedimento di Giunta n.46, in data 21.08.2015, per un importo complessivo di euro 400.000,00, di cui:

- per lavori e forniture euro 292.000,00
- per somme a disposizione euro 108.000,00;

Richiamata la determinazione del Responsabile del servizio della CUC n. 1 del 25.03.2017 con la quale è stata approvata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,

Visto il verbale della CUC in data 20.06.2017, con il quale è stato proposto di aggiudicare l'appalto all'operatore economico DOLOMITI ROCCE SRL, che ha offerto il prezzo più basso, inferiore a quello fissato a base di gara tenuto conto della procedura stabilita nella lettera d'invito;

Vista la determinazione n° 7 del 24.06.2017 della CUC di approvazione del verbale ed aggiudicazione

Vista la determinazione n° 86 del 03.10.2017 con la quale, espletate le verifiche di cui all'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, si è disposta l'aggiudicazione definitiva

Visto il contratto d'appalto stipulato in data 08.11.20178 per l'importo dei lavori di euro 223.246,30, al netto del ribasso offerto ed accettato, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati e a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge

Verificato l'effettivo inizio dei lavori

Rilevato che con determinazione n° 101/2017 si è proceduto alla liquidazione delle competenze al primo sal

Dato atto che con istanza del 09.02.2018, Prot. Gen. n. 555, l'ufficio della Direzione dei Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, ha fatto pervenire una perizia di variante e suppletiva dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro 43.921,08, che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto a euro 267.167,40,

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, geom. Gianni Petricca a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di AMMISSIBILITÀ in data 07.03.2018 in quanto :

– l'incremento di importo della perizia di variante e suppletiva in parola rispetta i limiti di legge;

– l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto a quanto già stanziato

Tenuto conto che la regione Abruzzo , con nota prot. 140181/18 del 16.05.2018 ha comunicato il nulla osta all'approvazione definitiva della variante con il seguente Q.E.:

		Q.E. PROGETTO	Q.E. POST GARA	Q.E. DI VARIANTE
TOTALE LAVORI				
Totale lavori		€ 283.240,00	€ 283.240,00	€ 341.240,00
Oneri per la sicurezza		€ 8.760,00	€ 8.760,00	€ 8.760,00
Sommano		€ 292.000,00	€ 292.000,00	€ 350.000,00
A detrarre Ribasso d'asta del 24,274%			€ 68.753,68	€ 82.832,60
IMPORTO CONTRATTUALE			€ 223.246,32	€ 267.167,40
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1-	Lavori in economia:	€ -	€ -	
B2-	Indagini:			
	B2.1 Indagini geologiche e geognostiche	€ 12.400,00	€ 12.400,00	€ 12.400,00
	B2.2 Relazione geologica			
	B2.3 Rilievi e frazionamenti			
	Totale	€ 12.400,00	€ 12.400,00	€ 12.400,00
B3-	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -	€ -	€ -
B4-	Imprevisti	€ 7.177,54	€ 7.177,54	€ -
B5-	Acquisizione aree e immobili	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 500,00
B6-	Accantonamento di cui all'art. 26 comma 4 della legge	€ -	€ -	€ -
B7-	Spese tecniche:			
	B7.1 Progettazione Preliminare, definitiva ed	€ 16.200,00	€ 16.200,00	€ 16.200,00

	esecutiva			
	B7.2 Spese per coordinamento sicurezza	€ 15.800,00	€ 15.800,00	€ 15.800,00
	B7.3 Spese per D.L., contabilità e misura, variante	€ 8.880,00	€ 8.880,00	€ 8.880,00
	B7.4 Incentivi (D.L. 163/06 ART.92 comma 5)	€ 1.752,00	€ 1.752,00	€ 1.752,00
	Totale (nei limiti del 15% di A)	€ 42.632,00	€ 42.632,00	€ 42.632,00
B8-	Spese per attività di supporto al RUP			€ -
B9-	Spese per studi, attività di consulenza e di supporto al RUP	€ -	€ -	€ -
B10-	Spese per commissioni giudicatrici /spese di gara CUC /Anac	€ -	€ -	€ 517,00
B11-	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, forniture	€ -	€ -	€ -
B12-	Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B13-	I.V.A ed eventuali altre imposte:			
	B13.1 INARCASSA	4,00% di B1+B7 € 2.171,20	€ 2.171,20	€ 2.155,20
	B13.2 I.V.A. sui lavori	10,00% di A € 29.200,00	€ 22.324,63	€ 26.716,74
	B13.3 I.V.A. su spese tecniche	22% di B2 + B7.1, 7.2, 7.3 + B13.1 € 9.353,34	€ 9.353,34	€ 7.763,18
	B13.4 I.V.A. su spese	22% di B12 € 3.065,92	€ 3.065,93	€ 228,80
	Totale	€ 43.790,46	€ 36.915,10	€ 36.863,92
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 108.000,00	€ 101.124,64	€ 93.912,92
SPESA COMPLESSIVA			€ 324.370,96	€ 361.080,32
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ -	€ 75.629,04	€ 38.919,68
TOTALE PROGETTO		€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00

Dato atto che questo ufficio ha provveduto ad approvare definitivamente la variante , giusto atto n° 48/2018 ed a inviare la stessa all'osservatorio regionale, giusta nota prot. 1956/2018

Richiamata la determinazione n° 77 del 17.07.2018 con la quale è stato approvato e liquidato il secondo sal

Visto l'articolo del Capitolato Speciale d'appalto che prevede il pagamento degli Stati d'avanzamento dei lavori quando gli stessi raggiungano, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,5% prevista dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, (ad eccezione dell'ultimo stato di avanzamento) un importo complessivo di euro 100.000,00;

Dato atto che la direzione lavori , ha redatto lo stato finale delle opere dalla quale risulta che i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice ammontano ad euro 267.167,40 , al netto del ribasso d'asta

Preso atto delle liquidazioni effettuate in conto primo e secondo sal come di seguito:

Eser.	Mand.	Data Emiss.	Capit.	imponibile	iva	totale	Fattura	Descrizione
2018	625	30/05/2018	2833	€ 70.529,48	€ 7.052,95	€ 77.582,43	N.0000009/7 del 07/03/2018	Il sal acconto
2018	869	27/07/2018	2833	€ 30.149,03	€ 3.014,90	€ 33.163,93	N.0000009/7 del 07/03/2018	Il sal saldo
2017	1299	22/11/2017	2833	€ 133.607,78	€ 13.360,78	€ 146.968,56	N.0000039/7 del 16/11/2017	Il sal
				€ 234.286,29	€ 23.428,63	€ 257.714,92		
		stato finale		€ 267.167,40				
		residuo		€ 32.881,11	€ 3.288,11	€ 36.169,22		

Dato altresì atto della redazione del C.R.E. emesso in data 08.10.2018

Vista la fattura n. 32/7 del 18.10.2018. della ditta Dolomiti Rocce srl ammontante ad euro 36.169,22

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC

Numero Protocollo INPS_12683615 Data richiesta 30/10/2018 Scadenza validità 27/02/2019

Vista la regolarità accertata sul sistema verifica inadempienti ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003349719 Codice Fiscale: 00311540371 Identificativo Pagamento:

32/7 Importo: 36169,22 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 70254608FD

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;

Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

DETERMINA

1. di prendere atto ed approvare la contabilità allo stato finale dalla DL per l'importo definitivo , al netto del ribasso d'asta di € 267.167,40
2. di approvare il C.R.E. emesso in data 08.10.2018 per l'importo complessivo dei lavori di € 267.167,40 al netto del ribasso d'asta
3. di dare atto della regolarità contributiva dell'impresa
4. di liquidare per i motivi sopra citati, all'impresa DOLOMITI ROCCE SRL Codice fiscale 00311540371 Sede legale LOCALITA' PALUDI LIZZONA, SNC 32014 PONTE NELLE ALPI (BL), a saldo dello stato finale e del CRE dei lavori in oggetto l'importo complessivo di euro 36.169,22 iva compresa
5. - di liquidare e pagare, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di **DOLOMITI ROCCE SRL** - localita' Paludi Lizzona 67 - 32014 PONTE NELLE ALPI (BL) - Codice Fiscale: 00311540371 - Partita IVA: 00299820258 l'importo di **€ 36.169,22**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000032/7 del 18/10/2018, con bonifico bancario

6. Di dare atto che la spesa complessiva di € 36.169,22 risulta impegnata nel modo seguente:
per € **15.149,28** all'intervento 2090101 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2833/0 denominato
"INTERVENTI DI RISANAMENTO AREE A RISCHIO" - Impegno **2018/183/2** assunto con determina
48 del 21/05/2018 Registro Generale.
7. per € **21.019,94** all'intervento 2090101 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2833/0 denominato
"INTERVENTI DI RISANAMENTO AREE A RISCHIO" - Impegno **2018/188/1** assunto con determina 86 del
03/10/2017 Registro Generale.
8. di disporre pagamento a saldo ai fini della richiesta di erogazione erogazioni alla regione Abruzzo in
favore di DOLOMITI ROCCE SRL - localita' Paludi Lizzona 67 - 32014 PONTE NELLE ALPI (BL) - Codice
Fiscale: 00311540371 - Partita IVA: 00299820258
9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
10. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento
è il geom. Gianni Petricca

Il Responsabile del servizio

Gianni Petricca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/1993

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE APERTA

1. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Il Responsabile del servizio

Gianni Petricca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/1993

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli
interni, alla proposta **n.ro 561 del 11/12/2018** esprime visto **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**
ART. 49 D.LGS 267 DEL 18/08/2000
FAVOREVOLE.

MORINO, lì 11/12/2018

Il Responsabile del Servizio

F.to PETRICCA GIANNI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 561 del 11/12/2018** esprime parere: **ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA ART. 151 COMMA 4 D. LGS. 267/2000 FAVOREVOLE.**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2018	1011	1	183	DOLOMITI ROCCE SRL	15.149,28
2018	1012	1	188	DOLOMITI ROCCE SRL	21.019,94

MORINO, lì 11/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 30

Il 17/01/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **434 del 11/12/2018** con oggetto:

Programma interventi strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico- determinazione concessione DC21/7 del 16.02.2015 - approvazione stato finale e c.r.e.

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **D'ORAZIO LUCIA** il **17/01/2019**.