



COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO

SETTORE TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 1020 del 07/12/2022

Determina N. 380 del 06/12/2022 del Responsabile di Settore.

OGGETTO: "RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO E LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE " - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE ING. ROMANO SANGIACOMO E ING. FABRIZIO MELCHIORRE - CUP: F67H20001730005.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 30.06.2020 veniva approvata la variazione della programmazione triennale ed dell'elenco annuale delle OOPP 2020 /2022 con l'inserimento della seguente opera pubblica: Rifacimento e realizzazione di marciapiedi in alcune vie del centro urbano e lavori di straordinaria manutenzione;
- con Determina n. 186 del 13.08.2020 del Responsabile di Settore è stato conferito ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016:
 - all'ing. Sangiacomo Romano nato a Pianella il 14/01/1957 C.F. SNGRMN57A14G555A con studio in viale papa Giovanni XXIII n. 40/A - 65019 Pianella (PE), ed iscritto con il numero 655 all'ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Pescara, come progettista (def/ese) direttore dei lavori, contabilità e C.R.E. per un importo di € 14.500,00 oltre 4% cassa previdenziale e 22% IVA per complessivi € 18.397,60;
 - all'ing. Fabrizio Melchiorre nato a Popoli (PE) il 13/09/1984, con sede in Bussi Sul Tirino in via Don Panfilo Caracciolo n. 25 con codice fiscale n. MLCFRZ84D13G878F ed iscritto con il numero 1999 all'ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Pescara, come coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione per un importo di € 5.050,00 oltre 4% cassa previdenziale e 22% IVA per complessivi € 6.407,44;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 11.09.2020 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo Rifacimento e realizzazione di marciapiedi in alcune vie del centro urbano e lavori di straordinaria manutenzione redatto dai tecnici incaricati Ing. Romano SANGIACOMO e ing. Fabrizio MELCHIORRE, riportante il seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A Somme a base d'appalto			
A.1	IMPORTI LAVORI		€ 205.000,00
	A.1.1 ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso		€ 10.000,00
Totale parziale A			€ 215.000,00
<i>INCIDENZA MANODOPERA</i>			
B Somme a disposizione dell'amministrazione			
B.1	Imprevisti compreso e lavori in economia compreso IVA	(A)	€ 3.944,96
B.6	Spese generali		
B.6.1	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE, D.L. C.S.P. - C.S.E. - CONTABILITA'		€ 19.550,00
	CASSA PREVIDENZIALE 4%		€ 782,00
TOTALE			€ 20.332,00
B.6.3	RUP (incentivi art. 113 D.L. 50/2016)		€ 4.300,00
B.6.4	SPESE PUBBLICITA', ANAC, ECC		€ 450,00

B.7	SPESE PER IVA		
B.7.1	IVA 10% su lavori e oneri sicurezza	10%	€ 21.500,00
	IVA 22% SU B6	22%	€ 4.473,04
	Totale parziale B		€ 55.000,00
	TOTALE (A+B)		€ 270.000,00

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 262 del 28.10.2020 si è provveduto a:
 1. approvare il bando di gara, il disciplinare e gli eventuali allegati;
 2. indire una gara d'appalto per Oggetto, aggiudicata mediante Procedura APERTA (ex art.60 del D.Lgs.n.50/2016) con il criterio "Minor Prezzo " (art.95, comma 4 del D.Lgs.n.50/2016)";
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 23 del 08.02.2021 si è provveduto a:
 1. costituire l'Autorità Monocratica di gara per l'appalto concernente la " Rifacimento e realizzazione Marciapiedi" da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo di cui art 95, comma 2 del D.lgs n° 50/2016;
 2. nominare in qualità di Autorità Monocratica di gara il sig. Seconetti Maurizio;
 3. riconoscere all'Autorità Monocratica di gara per l'espletamento dell'incarico, al netto di eventuale rimborso spese, il compenso previsto dalla Determina dell'Amministratore Delegato del 20 gennaio 2020 in € 1.500,00 oltre IVA;
 4. impegnarsi alla liquidazione dei compensi maturati dall'Autorità monocratica all'ultimazione dei lavori affidati alla stessa;
 5. dare atto che nel caso in cui la gara dovesse essere annullata o dichiarata deserta in una fase successiva all'insediamento della suddetta Autorità, il corrispettivo previsto sarà dovuto nella misura ridotta ad un terzo;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 228 del 17.08.2021 si è provveduto a:
 1. approvare i verbali trasmessi dall'Asmel della Commissione giudicatrice per la gara di appalto relativa Procedura aperta per l'affidamento dei lavori " Rifacimento e realizzazione marciapiedi in alcune vie del centro e lavori di straordinaria manutenzione " Cup: F67H20001730005 CIG : 8465936764- redatti in data 09/02/2021-05/03/2021-29/03/2021-07/04/2021-14/04/2021-30/04/2021-05/05/2021-14/05/2021;
 2. aggiudicare all'impresa ANCAR COSTRUZIONI S.R.L.S. con sede in Quarto (Na) i lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di euro 157.482,50, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 9.204,51 oltre IVA, nella misura di legge;
- con nota prot. n. 4228 del 26.05.2021 è stato precisato che la via G. di Vittorio risulta essere di proprietà di soggetti terzi privati e quindi non nella piena disponibilità del Comune di Bussi sul Tirino;
- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 286 del 19.10.2021 si è provveduto a liquidare la fattura n. 10 del 04.10.2021 dell'importo complessivo di € 8.881,60 emessa dall'ing. Sangiacomo Romano per progetto esecutivo "rifacimento di marciapiedi in alcune vie del centro urbano e lavori di straordinaria manutenzione" nel Comune di Bussi sul Tirino e la fattura n.1 del 12.10.2021 dell'importo complessivo di € 1.555,20 emessa dall'ing. Melchiorre Fabrizio per incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori sopra menzionati;
- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 10 del 10.01.2022 si è provveduto a:

1. di annullare in autotutela la determinazione UTC n. 600 del 23.08.2021 e tutti gli atti coordinati e connessi al procedimento di gara di cui al CIG 8465936764;
 2. di notificare a mezzo PEC alla impresa ANCAR Costruzioni Srls di Quarto (NA) svincolando la stessa da ogni obbligazione e onere nei confronti della Stazione Appaltante per il mancato rispetto dei termini di cui all'art 32 comma 8 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 28 del 26/01/2022 si è provveduto a liquidare il geom. Seconetti Maurizio per un importo complessivo di € 1.575,00;
 - con Delibera della Giunta Comunale n. 19 del 25/03/2022 si è provveduto ad:
- 1) **approvare** (prot. nn.2476 e 2484 del 30/03/2022) il progetto esecutivo di variante relativo all'intervento **RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO E LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - CUP: F67H20001730005** e più precisamente:
1. Inquadramento territoriale e documentazione fotografica;
 2. Stato di fatto collegamento via B. Croce con via A. Gramsci;
 3. Stato di progetto collegamento via B. Croce con via A. Gramsci;
 4. Stato di fatto via Vado del Sole;
 5. Stato di progetto via Vado del Sole;
 6. Stato di fatto via B. Croce;
 7. Stato di progetto via B. Croce;
 8. Relazione tecnica;
 9. Quadro economico dell'intervento;
 10. Elenco prezzi e analisi prezzi;
 11. Cronoprogramma dei lavori;
 12. Capitolato speciale d'appalto;
 13. Disciplinare dei lavori;
 14. Piano di sicurezza e coordinamento;
 15. Fascicolo dell'opera;

e con il seguente quadro economico comparativo:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A Somme a base d'appalto			
A.1	IMPORTI LAVORI	€ 205.000,00	144.477,92
A.1.1	ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso	€ 10.000,00	5.500,00
Totale parziale A		€ 215.000,00	149.977,92
<i>INCIDENZA MANODOPERA</i>			
B Somme a disposizione dell'amministrazione			
B.1	Imprevisti compreso e lavori in economia compreso IVA (A)	€ 3.944,96	40.000,00
B.6	Spese generali		
B.6.1	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE, D.L. C.S.P. - C.S.E. - CONTABILITA'	€ 19.550,00	12.640,00
	CASSA PREVIDENZIALE 4%	€ 782,00	505,60
TOTALE		€ 20.332,00	12.640,00
B.6.3	RUP (incentivi art. 113 D.L. 50/2016)	€ 4.300,00	2.999,56
B.6.4	SPESE PUBBLICITA', ANAC, ECC	€ 450,00	350,00
B.7	SPESE PER IVA		
B.7.1	IVA 10% su lavori e oneri sicurezza	10% € 21.500,00	14.997,79
	IVA 22% SU B6	22% € 4.473,04	2.892,03

	Totale parziale B	€ 55.000,00	74.384,98
	TOTALE (A+B)	270.000,00	224.362,90

- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n. 146 del 16/05/2022 si è provveduto a provveduto ad affidare all'impresa FA.LE.CA.SAS DEL GEOM. F. CANTÒ & C. partita IVA: 01721310686, con sede a PESCARA in via lago di Martignano n. 13 l'intervento di RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO E LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CIG: 92375592D7 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 offrendo un ribasso d'asta pari al 3% sull'importo lavori a base d'asta e pertanto offrendo per un costo di € 140.143,59, compreso oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% quindi un importo complessivo pari a € 170.975,17;
- con Delibera della Giunta comunale n. 60 del 24/08/2022 si è provveduto a integrare la delibera della Giunta comunale n. 19 del 25.03.2022 con le seguenti precisazioni:
 1. indicare l'intervento denominato "RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO E LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE " – CUP: F67H20001730005 come tra i progetti a valere sul Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR, ai sensi del D.L. n.59/2021 giusta Ordinanza;
 2. precisare che i terreni interessati dall'intervento sono stati dichiarati di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001;
- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n. 269 del 12/09/2022 si è provveduto a:
 1. rettificare gli errori presenti nella determina del Responsabile del servizio Tecnico n. 146 del 16.05.2022 come di seguito indicati:
 - 1) la ditta ha effettuato un primo ribasso dell'1% sull'importo dei lavori esclusi gli oneri e non compresi come erroneamente indicato;
 - 2) nel determinato viene riportato un ribasso pari al 4,7 % anziché pari al 3 % come precedentemente indicato;
 - 3) nel determinato viene riportato "di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro €. 173.919,02, comprensivo dell'IVA al 22%" anziché "di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro €. 170.975,17, comprensivo dell'IVA al 10%";
 2. approvare la documentazione tecnico contabile relativa al I° sal corrispondente a tutto il 25/07/2022 a firma del sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Romano Sangiacomo e precisamente lo stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 25/07/2022;
 1. il registro della contabilità lavori n.1;
 2. il libretto delle misure n.1;
 3. il sommario registro di contabilità n.1;
 4. il certificato di pagamento n. 1;
 5. elaborato grafico di contabilità – documentazione fotografica – documenti vari sal n.1;
 6. fattura pro – forma Ing. Sangiacomo;
 7. fattura pro - forma Ing. Melchiorre;
 8. ordine di servizio n.1;
 9. concordamento nuovo prezzo n. 1;
 10. stato avanzamento n.1 BIS DECRETO AIUTI;
 11. certificato di pagamento n.1;
 12. certificato di pagamento n. 1 BIS DECRETO AIUTI;
 13. atto di sottomissione;
 14. sicurezza: libretto delle misure n. 1;
 15. sicurezza: registro di contabilità n. 1;
 16. sicurezza: sommario registro di contabilità n. 1;
 17. sicurezza: stato avanzamento lavori n.1;

18. verbale di sospensione dei lavori n.1;

3. autorizzare il pagamento della rata relativa al 1° Stato Avanzamento Lavori;
 4. stornare la fattura n. 26 del 28.07.2022 (prot. 5464 del 29.07.2022) con la nota credito n. 1 del 09.09.2022 (prot. 6466 del 09.09.2022) riferita alla suddetta fattura;
 5. liquidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'impresa FA.LE.CA.SAS DEL GEOM. F. CANTÒ & C. partita IVA: 01721310686, con sede a PESCARA in via lago di Martignano n. 13 la fattura n. 31 del 09.09.2022 dell'importo complessivo di € 44. 472,93 quale importo relativo al 1° S.A.L dell'intervento "RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO E LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CIG: 92375592D7";
 6. dare atto che le somme sono anticipate con i fondi comunali in attesa dell'erogazione del contributo del PNC e la spesa di € 44.472,93 trova copertura sul Cap. n. 2760 (I431) del bilancio;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 19.09.2022 si è proceduto ad approvare la perizia di variante relativa all'intervento di **RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO E LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - CUP: F67H20001730005** redatto dagli ing. Romano Sangiacomo e ing. Fabrizio Melchiorre (prot. n. e 6856 del 26.09.2022) composto dai seguenti allegati:
 1. tav. stato di fatto e di progetto via Giovanni XXIII;
 2. tav. relazione tecnica;
 3. tav. quadro comparativo;
 4. tav. q.t.e.;
 5. tav. computo metrico lavori;
 6. tav. elenco prezzi;
 7. tav. computo metrico lavori SICUREZZA;
 8. tav. elenco prezzi SICUREZZA;
 9. verbale concordamento nuovi prezzi;
 10. schema atto di sottomissione;

e con il seguente quadro economico comparativo:

COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO (PE)

RIFACIMENTO, REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI E LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SULLE VIE: VADO DEL SOLE, B. CROCE, COLLEGAMENTO VIA B. CROCE CON VIA A. GRAMSCI NEL COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO (PE)

PERIZIA DI VARIANTE

QUADRO TECNICO ECONOMICO		Q.T.E. APPROVATO	Q.T.E. DOPO RIBASSO	Q.T.E. VARIANTE	Q.T.E. VARIANTE DOPO RIBASSO
A	Somme a base d'appalto				
A.1	IMPORTI LAVORI	€ 144.477,92	€ 140.143,58	€ 163.395,81	€ 158.493,94
A.1.1	ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 6.125,18	€ 6.125,18
Totale parziale A		€ 149.977,92	€ 145.643,58	€ 169.520,99	€ 164.619,12
B	Somme a disposizione dell'amministrazione				
B.1	Imprevisti compreso e lavori in economia compreso IVA (A)	€ 40.000,00	€ 44.850,46	€ 11.053,23	€ 16.445,29
B.2	Spese generali				
B.2.1	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE, D.L. - CONTABILITA' - C.R.E.	€ 9.300,00	€ 9.300,00	€ 14.100,00	€ 14.100,00
	C.S.P.-C.S.E.	€ 3.340,00	€ 3.340,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00
	TOTALE	€ 12.640,00	€ 12.640,00	€ 18.200,00	€ 18.200,00
B.2.2	CASSA PREVIDENZIALE 4% SU TOTALE B.6.1	€ 505,60	€ 505,60	€ 728,00	€ 728,00
B.2.3	TOTALE	€ 13.145,60	€ 13.145,60	€ 18.928,00	€ 18.928,00
B.2.4	RUP (Incentivi art. 113 D.L. 50/2016)	€ 2.999,56	€ 2.912,87	€ 3.390,42	€ 3.390,42
B.2.5	SPESE PUBBLICITA', ANAG, ECC	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
B.3	SPESE PER IVA				
B.3.1	IVA 10% su lavori e oneri sicurezza SU A.1	10% € 14.997,79	€ 14.564,36	€ 16.952,10	€ 16.461,91
B.3.2	IVA 22% SU B.2.3	22% € 2.892,03	€ 2.892,03	€ 4.164,15	€ 4.164,15
Totale parziale B		€ 74.384,98	€ 78.715,32	€ 54.837,91	€ 59.739,78
TOTALE (A+B)		€ 224.362,90	€ 224.358,90	€ 224.358,90	€ 224.358,90

Vista la fattura in acconto n. FATTPA 4_22 del 01.08.2022 trasmessa dall'Ing. Romano Sangiacomo partita IVA: 01169110689 per un importo complessivo di € 3.806,40 di cui imponibile € 3.120,00 e Iva al 22% pari 686,40, riferita all'incarico per la progettazione definitivo-esecutiva architettonica e strutturale, direzione e contabilità lavori, redazione c.r.e;

Vista la fattura in acconto n.7 del 01.08.2022 trasmessa dall'Ing. Fabrizio Melchiorre partita IVA: 02154870683, per un importo complessivo di € 1.512,00 con esenzione Iva al 22%, riferita all'incarico il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

Visto il Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato dall'Inarcassa dal quale risulta la regolarità contributiva del professionista Ing. Romano Sangiacomo;

Visto il Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato dall'Inarcassa dal quale risulta la regolarità contributiva del professionista Ing. Fabrizio Melchiorre;

Ritenuto pertanto di procedere alle liquidazioni delle fatture come sopra riportate in considerazione dell'espletamento degli incarichi affidati;

Atteso che:

- ai sensi. dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione dei **CIG. n. ZD22DFAD13 (Ing. Sangiacomo) e n. Z742DFAD3B (Ing. Melchiorre)**;
- che il C.U.P. dell'investimento in parola è: **F67H20001730005**;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

- 1) **le premesse** formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente ritrascritte;
- 2) **di liquidare** a favore dell'Ing. Romano Sangiacomo partita IVA: 01169110689, la fattura in acconto n. FATTPA 4_22 del 01.08.2022 per un importo complessivo di € 3.806,40 di cui imponibile € 3.120,00 e Iva al 22% pari 686,40, riferita all'incarico per la progettazione definitivo-esecutiva architettonica e strutturale, direzione e contabilità lavori, redazione c.r.e come già impegnato sul cap. 2008/2;
- 3) **di liquidare** a favore dell'Ing. Fabrizio Melchiorre partita IVA: 02154870683, la fattura in acconto n.7 del 01.08.2022 per un importo complessivo di di € 1.512,00 con esenzione Iva al 22%, riferita all'incarico il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione come già impegnato sul cap. 2008/2;
- 4) **di dare atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari i codici CIG sono i seguenti: n. ZD22DFAD13 (Ing. Sangiacomo) e n. Z742DFAD3B (Ing. Melchiorre);
- 5) **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 6) **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 7) **di prendere e dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il Geom. Antonio D'ANGELO;
- 8) **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - a. all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - b. all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 1182 del 06/12/2022.

Firma: MELCHIORRE NADIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1182 del 06/12/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore GEOM. D'ANGELO ANTONIO in data 06/12/2022.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 1182 del 06/12/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **RAG. DELL'ISOLA ROSALIA** il **07/12/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1272

Il 07/12/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1020 del 07/12/2022 con oggetto: **"RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO E LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE " - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE ING. ROMANO SANGIACOMO E ING. FABRIZIO MELCHIORRE - CUP: F67H20001730005.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **MELCHIORRE NADIA** il 07/12/2022.