

a misura, ed € 1.069,00 per i lavori in economia, ed è pertanto da ritenersi ammissibile

IVA SU SPESE GENERALI TECNICHE: La spesa prevista per tale titolo nell'ultimo quadro economico approvato ammonta ad € 3.434,49; la spesa effettivamente sostenuta, in base a quanto riscontrato dagli atti, ammonta ad € 3.434,49 ed è pertanto da ritenersi ammissibile.

COLLAUDO LND: Dal rendiconto delle spese per l'Omologazione del Campo Sportivo da parte della Lega Nazionale Dilettanti si evince che l'importo approvato dall'ultimo Quadro Tecnico Economico ammonta ad € 8.800,00, la spesa sostenuta ammonta ad € 9.400,00 oltre I.V.A.

Tale scostamento deriva dal fatto che la prima *ATTESTAZIONE CONFORMITÀ per la realizzazione del campo di calcio in erba artificiale secondo quanto stabilito nella lettera "C/C1" del Regolamento F.I.G.C. - L.N.D.*, che ha validità un anno dal rilascio è scaduta nelle more del rilascio dell'autorizzazione Paesaggistica, pertanto è stato necessario procedere con una istanza di rinnovo per l'importo di € 600,00 oltre I.V.A., pertanto tale spesa è da ritenersi ammissibile

7. DEFINIZIONE RAPPORTI REGIONE-ENTE

Si quantifica la definitiva realizzazione dell'intervento in:

finanziamento assentito	€ 524.197,00;
economie	€ 61.272,42;
finanziamento rimodulato	€ 462.924,58;
spesa complessiva sostenuta	€ 466.501,06;

quindi il rapporto di concessione fra il Comune di Tornimparte e la Regione Abruzzo, nell'ambito del finanziamento PAR FSC 2007-2013 Linea d'Azione I.3.1.c – Iniziative ed eventi sportivi - codice SE13, si conclude con una spesa complessiva di € 466.501,06 e con un'economia finale di spesa pari a € 61.272,42 che costituisce economia accertata sul finanziamento”.

Tornimparte, 23/12/2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Maria Cristina Deli)

