DATI FLUIDODINAMICI BIOFILTRO BF E2 (RS BF2) - LOGICA SCARL

Sub Area	PRELIEVO (S/N)	Velocità (m/s)	T (°C)	U.R. (%)	Ora prelievo	Sub Area Camp.
SA1	S	0,52	33,2	53	09,30	**BF1**
SA2	N	0,47	32,7	51		
SA3	N	0,55	32,0	50		
SA4	S	0,61	34,2	47	09,41	**BF3**
SA5	N	0,59	33,1	49		
SA6	N	0,65	32,4	53		
SA7	N	0,61	31,6	50		
SA8	S	0,64	34,9	49	09,35	**BF2**
SA9	N	0,57	33,4	49		
SA10	N	0,66	33,2	51		
SA11	N	0,71	33,4	50		
SA12	S	0,79	33,1	52	09,59	**BF6**
SA13	N	0,64	32,7	49		
SA14	N	0,58	31,7	48		
SA15	S	0,67	33,7	49	09,45	**BF4**
SA16	N	0,53	32,6	52		
SA17	N	0,57	32,4	56		
SA18	S	0,69	32,2	51	09,49	**BF5**
SA19	N	0,61	31,5	50		
SA20	N	0,59	31,9	55		

N.B. Nella colonna "Ora prelievo" sono riportati gli orari di prelievo dei campioni sui quali è stata effettuata la determinazione delle unità odorimetriche

CITTA' di LAMEZIA TERME - arrivo - Prot. 53021/PROT del 19/08/2020 - titolo VI - classe 09

MAPPATURA BIOFILTRO BF E2 (RS BF 2) LOGICA SCARL - Lamezia

LATO PORTA

24 mt

|-------6,00 mt -------| |-------6,00 mt -------| |-------6,00 mt -------| |-------6,00 mt -------|

30 mt

5 mt

SA5	**SA6**	**SA15**	**SA16**
v=0,59 T=33,1 U.R.=49	**v=0,65 T=32,4 U.R.=53**	**v=0,67 T=33,7 U.R.=49 h:09,45**	**v=0,53 T=32,6 U.R.=52**
SA4	**SA7**	**SA14**	**SA17**
v=0,61 T=34,2 U.R.=47 h:09,41	**v=0,61 T=31,6 U.R.=50**	**v=0,58 T=31,7 U.R.=48**	**v=0,57 T=32,4 U.R.=56**
SA3	**SA8**	**SA13**	**SA18**
v=0,55 T=32,0 U.R.=50	**v=0,64 T=34,9 U.R.=49 h:09,35**	**v=0,64 T=32,7 U.R.=49**	**v=0,69 T=32,2 U.R.=51 h:09,49**
SA2	**SA9**	**SA12**	**SA19**
v=0,47 T=32,7 U.R.=51	**v=0,57 T=33,4 U.R.=49**	**v=0,79 T=33,1 U.R.=52 h:09,59**	**v=0,61 T=31,5 U.R.=50**
SA1	**SA10**	**SA11**	**SA20**
v=0,52 T=33,2 U.R.=53 h:09,30	**v=0,66 T=33,2 U.R.=51**	**v=0,71 T=33,4 U.R.=50**	**v=0,59 T=31,9 U.R.=55**

LATO SCRUBBER

v=m/s
T= °C
U.R.=%V/V


N.B. gli orari riportati riportati sono riferiti al prelievo dei campioni sui quali è stata effettuata la determinazione delle unità odorimetriche

Allegato al Verbale n° 0381/20 del 21/07/2020

CITTA' di LAMEZIA TERME - arrivo - Prot. 53021/PROT del 19/08/2020 - titolo VI - classe 09

DETTAGLIO AREE MONITORATE BIOFILTRO BF E2 (RS BF2) - LOGICA SCARL - LAMEZIA

LATO PORTA



LATO SCRUBBER

Punti su cui è stato effettuato lo studio fluidodinamico (annerire) o il prelievo (indicare sigla sub area riportata nel verbale).
Sui punti in cui è stato effettuato il prelievo è stato eseguito anche lo studio fluidodinamico

Allegato al Verbale n° 0381/20 del 21/07/2020

CITTA' di LAMEZIA TERME - arrivo - Prot. 53021/PROT del 19/08/2020 - titolo VI - classe 09