

COPIA



COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 490 DEL 06/05/2020

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO FUNZIONALE DI UN CAMPUS SCOLASTICO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I ORDINE. MODIFICA AL CONTRATTO PER EMERGENZA DOVUTA ALLA PANDEMIA PER IL VIRUS COVID-19. C.U.P. J68E1500000005 - C.I.G. 7990091FAA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(giusto provvedimento del Sindaco n. 8 del 21.05.2019)

Premesso che:

- con determinazione n. 1421 del 20.11.2019 è stato aggiudicato al R.T.I. Mastrosimone Costruzioni s.r.l. di Montefalco Offugo (CS) - Tecnoimpianti C.R.E. s.r.l. di Rende (CS) l'appalto dei lavori di "Realizzazione di un Campus scolastico per Scuola Primaria e Secondaria del I ordine – Primo stralcio funzionale - Nuova scuola media", per l'importo di € 1.445.742,83 al netto del ribasso d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. al 10%, giusto contratto d'appalto Rep. n. 253 del 15.01.2020;
- i relativi lavori venivano iniziati in data 29.02.2020 ai sensi del relativo verbale di consegna di pari data;
- a causa della pandemia dovuta al virus denominato Covid-19 ed alle relative norme governative per il contenimento del contagio, in particolare il DPCM n. 648 del 09.03.2020 e su richiesta dell'impresa, i lavori sono stati sospesi con verbale n. 1 del RUP in data 12.03.2020 a far data dall'11.03.2020 fino al 03.04.2020, successivamente prorogati fino al 03.05.2020 in esecuzione al DPCM del 10.04.2020;

Visto il Protocollo del Ministero delle Infrastrutture in data 14 marzo 2020, condiviso con le rappresentanze sindacali e di categoria, per la regolamentazione del contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro ed in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia;

Considerato che:

- in riferimento al suddetto Protocollo ed al DPCM 11 marzo 2020 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, l'impresa appaltatrice dovrà disporre la riorganizzazione del cantiere e adottare tutte le misure operative precauzionali per il contenimento del contagio, con estensione a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere;

- a tal proposito il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) nominato per il cantiere in argomento ha predisposto, su disposizione del RUP, un aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui al D.Lgs. n. 81/2008;

Visto, al riguardo, l'aggiornamento al PSC predisposto dal CSE (allegato A al presente atto), condiviso e concordato con l'impresa appaltatrice giusta nota del 04.05.2020, nel quale sono previste tutte le misure ritenute necessarie per evitare il contagio degli operatori in cantiere, consistenti in una serie di norme comportamentali per l'igiene e per l'uso di dispositivi di protezione quali mascherine, guanti, ed altro, comportante una spesa complessiva di € 9.945,59, oltre IVA, che dovrà essere riconosciuta all'impresa in aggiunta al costo per l'attuazione della sicurezza previsto in contratto;

Dato atto che il suddetto aggiornamento del PSC, con valenza fino al 31.07.2020, ed i relativi costi aggiuntivi costituiscono variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 in quanto la modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, anche per la sopravvenienza di provvedimenti di autorità governative preposte alla tutela di interessi rilevanti (contenimento della pandemia dovuta al virus COVID 19);

Dato atto che il suddetto costo di € 9.945,59 per l'aggiornamento del PSC non comporta un aumento del prezzo contrattuale, pari ad € 1.445.742,83, in quanto contestualmente viene ridotto di pari importo la voce n. 3/3 del Computo Metrico Estimativo (CME) – voce n. E.001.210.020.s dell'Elenco prezzi “ *Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni Terre e rocce da scavo-17.05.04 CER*”, in quanto la maggior parte delle terre scavate verranno riutilizzate in cantiere;

Visto lo schema di contratto suppletivo (allegato B al presente atto) con il quale vengono regolamentati i rapporti con l'impresa appaltatrice;

Visti:

- il D. Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale,

D E T E R M I N A

Di approvare, per quanto in premessa, l'aggiornamento al PSC predisposto dal CSE, arch. Carlo Tellone (Allegato A al presente atto) che comporta un costo aggiuntivo dei costi per la sicurezza di € 10.940,15, IVA del 10% compresa;

Di dare atto che tale aggiornamento del PSC costituisce variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, per cui viene approvato lo schema di contratto suppletivo al contratto d'appalto Rep. n. 253 del 15.01.2020 (allegato B al presente atto);

Di dare atto altresì che il presente atto non comporta variazione di spesa in quanto non viene modificato l'importo contrattuale per effetto della riduzione della lavorazione riportata in premessa;

Di dare atto, infine, che il presente provvedimento verrà trasmesso all'Osservatorio di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite le sezioni regionali, nonché pubblicato sul profilo del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 603 del 06/05/2020** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

TAGLIACOZZO, li 06/05/2020

Il Responsabile del Servizio

F.to ING. MARCELLI ROBERTA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 770

Il 08/05/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **490 del 06/05/2020** con oggetto:

REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO FUNZIONALE DI UN CAMPUS SCOLASTICO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I ORDINE. MODIFICA AL CONTRATTO PER EMERGENZA DOVUTA ALLA PANDEMIA PER IL VIRUS COVID-19. C.U.P. J68E1500000005 - C.I.G. 7990091FAA

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, li 08/05/2020

Il Firmatario della Pubblicazione

F.to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA