



# CITTA' di LAMEZIA TERME

## SETTORE TECNICO



### DETERMINAZIONE N. 189 DEL 20/12/2023

PROPOSTA N. 2069 DEL 19/12/2023

**OGGETTO:** PNRR M2C4I2.2 di Intervento di Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ai fini della messa in sicurezza del torrente Piazza - CIG 9476906E38 - CUP C87B20000600001 Approvazione perizia di variante in corso d'opera.

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- con delibera della Giunta Comunale n° 258 del 15/09/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità relativo alla *“Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ai fini della messa in sicurezza del torrente Piazza”*, per un importo complessivo di € 980.000,00;
- in data 23/02/2021 il Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 1 comma 140 della Legge 145 del 30 dicembre 2018, con proprio decreto destinava le risorse per gli interventi di *“Investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico”*, all'allegato 1 tra gli altri interventi veniva finanziato a favore del Comune di Lamezia Terme l'intervento denominato *“Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ai fini della messa in sicurezza del torrente Piazza”*, per un importo complessivo di € 980.000,00;
- le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019 sono confluite nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella *“Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”*, affidata al Ministero dell'Interno;
- con il Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152, sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione, e nello specifico, all'articolo 20, sono fornite espresse disposizioni circa gli *“Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza*

*degli edifici e valorizzazione del territorio”;*

- con determina del dirigente del Settore Tecnico RG n. 1087 del 14/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo alla *“Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ai fini della messa in sicurezza del torrente Piazza”;*
- con determina a contrarre del Settore Tecnico R.G. n.1087 del 14/11/2022, è stato disposto l’avvio della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori relativi all’appalto in oggetto, per l’importo complessivo di gara di € 720.999,50 esclusa IVA di cui:
  - Importo lavori soggetto a ribasso: € 700.395,01;
  - Costi sicurezza non soggetti a ribasso: € 20.604,49;
- a seguito dello svolgimento della procedura effettuata dalla SUA della Città Metropolitana di Reggio Calabria, con determinazione R.G. n. 745 del 21/07/2023 si è preso atto dell’aggiudicazione efficace in favore dell’operatore economico *“Siracusa Costruzioni Generali s.r.l con sede a Catanzaro (CZ) – Viale Europa zona P.I.P snc C.F/P.I: 03892990791, per l’intervento di “Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ai fini della messa in sicurezza del torrente Piazza” per l’importo complessivo di € 664.631,75 di cui:*
  - € 524.175,63 per lavori a base d’asta al netto del ribasso offerto pari al 25,16%;
  - € 20.604,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
  - € 119.851,63 per oneri IVA 22%.

**Considerato che:**

- il relativo contratto tra il Comune di Lamezia Terme e l’operatore economico Siracusa Costruzioni Generali s.r.l è stato stipulato in data 10/08/2023, registrato in data 11/08/2023 al n.rep. 164689 a Catanzaro con n. 4276 serie 1T;
- i lavori sono stati consegnati in data 06/09/2023, come da verbale di consegna a firma del Direttore dei lavori e dell’Impresa;
- i lavori sono stati avviati in data 19/09/2023, come da verbale di constatazione inizio lavori del Direttore dei lavori acquisito con protocollo 70608 del 29/09/2023;
- con determina del Settore Tecnico R.G. n.1022 del 09/10/2023, si è proceduto alla liquidazione dell’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale previsto dall’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, pari a € 108.956,02 oltre IVA al 22 % per € 23.970,32 e così per complessivi € 132.926,34;
- con determina del Settore Tecnico R.G. n.1168 del 09/11/2023, si è proceduto alla liquidazione del 1° SAL, pari a € 151.579,84 oltre IVA al 22 % per € 33.347,56 e così per complessivi € 184.927,40;

- i lavori sono in corso;

**Considerato inoltre che:**

- in corso d'opera durante le operazioni di taglio e rimozione di rovi e strepoglie per la realizzazione del canale di valle si è riscontrata la presenza di un'area di erosione che interessa il rilevato stradale circostanza imprevedibile determinatasi a seguito delle piogge verificatesi nel periodo ricompreso tra settembre 2022 (redazione del progetto) e settembre 2023 (consegna lavori);
- è opportuno un intervento nell'area oggetto di erosione mediante un intervento locale di miglioramento della regimentazione delle acque meteoriche, a monte, sulla sede stradale canalizzandole;
- alla luce di quanto sopra espresso il direttore dei lavori ha provveduto a redigere apposita perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c, D.lgs 50/2016, costituita dai seguenti elaborati:
  1. Relazione descrittiva delle opere rimodulate.
  2. Planimetria generale con rimodulazioni.
  3. Particolari costruttivi.
  4. Relazione Generale e di calcolo strutturale gabbionate.
  5. Relazione Geotecnica gabbionate.
  6. Tabulati di calcolo gabbionate.
  7. Analisi Nuovi Prezzi.
  8. Computo metrico estimativo rimodulazioni.
  9. Quadro comparativo
  10. Cronoprogramma Lavori integrato
  11. Schema atto di sottomissione.
- dallo schema di atto di sottomissione, si evince che l'importo complessivo dei lavori, non subisce alcuna variazione in quanto i maggiori oneri scaturenti dalla stipula dei nuovi prezzi così come periziati atti a fronteggiare circostanze imprevedute e imprevedibili saranno compensate da modifiche di dettaglio che ne migliorano la funzionalità e non alterano la natura generale del contratto disposte dal Direttore dei lavori così come dettagliatamente specificato nella relazione tecnica e quadro comparativo;
- la documentazione di variante è stata sottoscritta regolarmente dall'impresa senza alcuna riserva;

**Visto** il nuovo cronoprogramma dei lavori che fissa in 30 giorni naturali e consecutivi l'esecuzione di tutti i lavori previsti in contratto;

**Ritenuto** quanto proposto e pertanto concedere una proroga di giorni 30 dalla data di ultimazione

lavori fissata al 04/01/2024, per cui il nuovo termine ultimo per l'ultimazione dei lavori è fissato al 3 (tre) febbraio 2024 (duemilaventiquattro);

**Visti** i documenti tecnici e la relazione allegati e ritenuto approvare la proposta del RUP e dalla Direzione Lavori;

**Considerato:**

- che la perizia di variante in corso d'opera rientra nella casistica prevista dall'articolo 106, comma 1, lettera c, D.lgs 50/2016, D.lgs 50/2016 in quanto la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e che le stesse non alterano la natura generale del contratto oltre a non determinare aumento dell'importo contrattuale;
- acquisito il nulla osta a procedere per varianti in corso d'opera a seguito di interlocuzioni con la Direzione Centrale per la Finanza Locale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali operante nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

**RICHIAMATI**

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed il DPR 207/2010;
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il PTPCT Comunale vigente approvato con Delibera di Giunta Comunale n.148 del 09/05/2022;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 04/08/2023 con la quale è stato approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 19/09/2023 con la quale è stato approvato il DUP 2023/2025;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 19/09/2023 con la quale è stato approvato il

### DETERMINA

1. **di approvare** la perizia di variante tecnica, redatta dalla Direzione lavori ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c, D.lgs 50/2016, relativa all'intervento dei lavori di “ *Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ai fini della messa in sicurezza del torrente Piazza*“ costituita dai seguenti elaborati:
  1. Relazione descrittiva delle opere rimodulata.
  2. Planimetria generale con rimodulazioni.
  3. Particolari costruttivi.
  4. Relazione Generale e di calcolo strutturale gabbionate.
  5. Relazione Geotecnica gabbionate.
  6. Tabulati di calcolo gabbionate.
  7. Analisi Nuovi Prezzi.
  8. Computo metrico estimativo rimodulazioni.
  9. Quadro comparativo
  10. Cronoprogramma Lavori integrato
  11. Schema atto di sottomissione.
2. **di concedere** all'impresa Siracusa Costruzioni Generali s.r.l una proroga di 30 giorni a decorrere dal 04/01/2024 per effetto della quale i lavori dovranno essere ultimati entro il 3 (tre) febbraio 2024 (duemilaventiquattro);
3. **di dare atto** che detta proroga viene concessa a condizione che l'appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalla condizioni contrattuali.
4. **di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
5. **di precisare** che il presente provvedimento non ha rilevanza economico-contabile;
6. **di dare atto** che il RUP ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 è l'Ing. Antonio Califano;
7. **di dare atto** che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013 e art. 42 D. Lgs. n. 50/2016), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto

responsabile del settore che adotta l'atto finale;

8. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità legale;
9. **di disporre** la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013.

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2069** del **19/12/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **ESPOSITO FRANCESCO** in data **20/12/2023**.

---

Non rilevante sotto il profilo contabile

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3611

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **ESPOSITO FRANCESCO** attesta che in data **20/12/2023** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro **1422** con oggetto: **PNRR M2C4I2.2 di Intervento di Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ai fini della messa in sicurezza del torrente Piazza - CIG 9476906E38 - CUP C87B20000600001 Approvazione perizia di variante in corso d'opera..**

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Nota di pubblicazione firmata da **ESPOSITO FRANCESCO** il **20/12/2023**.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.