O R I G I N A L E

COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO

(Provincia di Isernia)

Corso Umberto I° 70 – 86080 SANT'ANGELO del PESCO tel. 0865/948131 fax 0865/948267

sito: *www.comune.santangelodelpesco.is.it* email: *info@comune.santangelodelpesco.is.it*

PEC: santangelodelpesco@pec.it - P.I. 00069960946 - C.F. 80000030942

UFFICIO TECNICO

Determinazione nr. 30 del 08.03.2024.

OGGETTO: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – FSC 2021-2027 ai sensi del comma 178 della legge nr. 178/2020 (legge di bilancio 2021) come modificato dal D.L. nr. 152 del 06.11.2021 convertito con modificazioni dalla legge 29.12.2021 nr. 233.
Delibera del CIPESS nr. 79 del 22.12.2021.
D.G.R. nr. 61 del 09.03.2022 – Intervento "Interventi di manutenzione e riparazione di alcune opere e vie interne al centro abitato" – Importo complessivo intervento: € 680.000,00 – importo finanziamento FSC € 680.000,00 – Importo a carico Ente € 0,00.
CUP: I13H20000050001 CIG: 9504135450.
Approvazione verbale di concordamento nuovi prezzi.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICHIAMATO il decreto del Sindaco del Comune di Sant'Angelo del Pesco nr. 17 del 22.09.2020, con il quale il geom. Carmine Di Giulio, è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva-Tributi e vigilanza del Comune di Sant'Angelo del Pesco (IS), con decorrenza dal 22.09.2020 e fino a revoca dello stesso, con proroga automatica per 45 giorni e comunque fino al conferimento di nuovo incarico a seguito della cessazione del mandato del Sindaco, ai sensi dell'art. 4, c. 8, del regolamento approvato con G.C. nr. 68/2020);
PRELIMINARMENTE, con la sottoscrizione del presente provvedimento:
DICHIARA l'insussistenza di alcun conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge nr. 241/90, come contemplato dal DPR nr. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. nr. 165 del 30.03.2001, e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge nr. 190/2012, nonché dell'art. 16, commi 1 e 2, del D. Lgs. nr. 36/2023;
ATTESTA, ai sensi dell'art. 147, comma 1, 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e smi, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

VISTA la seguente proposta di determinazione:

PREMESSO:

- che con deliberazione nr. 58 del 06.09.2022 la Giunta Comunale approvava il progetto esecutivo dei lavori di "interventi di manutenzione e riparazione di alcune opere e vie interne al centro abitato", redatto dai tecnici Arch. Rolando Pitisci e ing. Giovanni Visco, dell'importo complessivo di € 680.000,00;

CONSIDERATO:

- che la Regione Molise, IV Dipartimento Governo del Territorio, Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici, con nota prot. nr. 185755 del 07.11.2022, acclarata al protocollo di questo Comune in data 08.11.2022 al nr. 4429, comunicava la concessione del finanziamento per complessivi € 680.000,00 e veniva trasmessa la determina Direttoriale Regionale nr. 279 del 02.11.2022 con la quale si è formalizzata la predetta concessione con allegato il "disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi" regolante i rapporti tra i due Enti (Regione/Comune), e nel contempo veniva rettificato d'ufficio il Q.T.E. di progetto esecutivo, come segue:

A1) Importo lavori a base d'asta:	€ 481.122,61
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 12.000,00
A Totale lavori:	€ 493.122,61
B SOMME A DISPOSIZIONE:	
B1) I.V.A. 22% di A:	€ 108.486,97
B2) Spese tecniche (progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE	€ 30.669,45
B3) inarcassa 4% su B2:	€ 1.226,78
B4) I.V.A. 22% su B2 + B3:	€ 7.017,17
B5) Spese generali (incentivo al RUP, ANAC, spese di pubblicità, commissioni di gara, etc.):	€ 13.000,00
B6) Compenso Archeologo (oneri compresi):	€ 2.500,00
B7) imprevisti (oneri compresi):	€ 23.977,02
in uno a disposizione	€ 186.877,39
TOTALE FINANZIAMENTO:	**€ 680.000,00;**

PRESO ATTO:

- che con delibera della G.C. nr. 74 del 28.11.2022 sono state accettate integralmente tutte le condizioni, modalità e termini indicati nella suddetta Determinazione Direttoriale del IV Dipartimento Governo del Territorio della Regione Molise nr. 279 del 02.11.2022, nonché nel *"Disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi"* ad essa allegato, per la esecuzione dell'intervento in oggetto, dell'importo complessivo di € 680.000,00, con intera quota a carico della Regione – Fondo FSC 100%, e nel contempo veniva riapprovato il quadro economico di progetto esecutivo nelle risultanze di cui al precedente "CONSIDERATO" sulla base della predetta determinazione Direttoriale nr. 279/2022 di concessione del finanziamento;

PRESO ATTO:

- che con determina U.T. nr. 127 del 19.12.2022 si procedeva, tra l'altro, ad approvare la proposta di aggiudicazione, così come formulata con il verbale della Commissione di gara nr. 3 del 16.12.2022, per l'affidamento dell'appalto relativo ai lavori di "Interventi di manutenzione e riparazione di alcune opere e vie interne al centro abitato" – CUP: I13H20000050001 - CIG: 9504135450, in favore della Ditta Venditti Elio, che ha offerto il ribasso del 2,26% (duevirgolaventisei per cento) sul corrispettivo a base di gara soggetto a ribasso di € 481.122,61, oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 12.000,00 ed IVA come per legge e pertanto per l'importo di € 470.249,24 al netto del ribasso pari ad € 10.873,37, oltre € 12.000,00 per oneri della sicurezza e quindi per un totale a base di contratto pari ad € 482.249,24 oltre IVA nella misura di legge ed alle migliorie offerte in sede di gara e, contestualmente, avviare le verifiche necessarie nei confronti dell'aggiudicatario;
- che con determina U.T. nr. 36 del 01.06.2023 è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta con la predetta determinazione U.T. nr. 127 del 19.12.2022 dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, stante l'esito favorevole delle verifiche sull'autocertificazione presentata dall'O.E., a favore dell'impresa Venditti Elio sopra identificata, per un totale a base di contratto pari ad € 482.249,24, come sopra statuito, oltre IVA nella misura di legge e oltre alle migliorie offerte in sede di gara;

CONSIDERATO che il finanziamento di detta spesa di € 680.000,00 è stato previsto nel bilancio c.e.f. sul capitolo 3294/0, codice 08.01.2.02, il cui impegno è avvenuto co la richiamata determina UT 36/2023, facendovi fronte con i fondi stanziati dalla Regione Molise a valere sul Fondo FSC 2021-2027 di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che con determina UT nr. 45 del 10.06.2023 è stato approvato il quadro economico di progetto per l'intervento di che trattasi, rideterminato dopo l'appalto nell'importo complessivo invariato di € 680.000,00, come segue:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO DOPO L'APPALTO:

A1) lavori netti ribasso del 2,26%		€ 470.249,24
A2) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 12.000,00
A) importo contrattuale lavori		**€ 482.249,24**
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
b1) IVA 22% di A)		€ 106.094,83
b2) spese tecniche (progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE)		€ 30.669,45
b3) inarcassa 4% su b2)		€ 1.226,78
b4) IVA 22% su b2) + b3)		€ 7.017,17
b5) spese generali (incentivo al RUP, ANAC, spese di pubblicità, commissioni di gara, etc.)		€ 13.000,00
b6) attività indicate all'art. 3, comma 1 lett. m) del D.Lgs. nr. 50/2016, «attività di committenza ausiliarie»	€ 4.931,22	
b7) IVA 22% di b6)	€ 1.084,87	
in uno	€ 6.016,09	€ 6.016,09
b8) compenso Archeologo (oneri compresi)		€ 2.500,00
b9) imprevisti (oneri compresi) **da progetto**		€ 23.977,02
b10) imprevisti (max 5% di A, per lavori aggiuntivi – art. 5, 5.3, del disciplinare)	€ 5.942,15	
b11) IVA 22% su b10)	€ 1.307,27	
in uno	€ 7.249,42	€ 7.249,42
B) totale somme a disposizione		**€ 197.750,76**
TOTALE FINANZIAMENTO a carico del fondo FSC 2021-2027 (100%)		**€ 680.000,00;**

RICHIAMATO:

- il relativo contratto d'appalto dell'importo complessivo di € 482.249,24, rep. nr. 427 del 20.06.2023, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Isernia in data 20.06.2023 al nr. 1479 serie 1T;
- il verbale di consegna dei lavori in data 31.08.2023;

VERIFICATO CHE:

- in corso d'opera, per risolvere aspetti funzionali di cantiere dovuti alla specificità delle lavorazioni, si è reso necessario procedere all'introduzione di nr. 9 (nove) nuovi prezzi – non ricompresi nel succitato contratto – come previsto ai sensi dell'ALLEGATO II.14, art. 5, comma 7, - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità (Articolo 114, comma 5 del D.Lgs. nr. 36/2023 – nuovo codice dei contratti pubblici);

CONSIDERATO CHE:

- che i nuovi prezzi sono stati desunti in parte da specifiche analisi ed in parte dal vigente prezziario della Regione Molise edizione 2023, tenendo conto dell'incidenza degli oneri per la sicurezza (non assoggettabili a ribasso);
- l'introduzione dei Nuovi Prezzi non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati;
- l'esecuzione delle nuove lavorazioni sarà condotta agli stessi patti e condizioni di cui al menzionato contratto;

PRESO ATTO CHE, a tal riguardo, è stato trasmesso alla Stazione Appaltante apposito Verbale di concordamento di concordamento nuovi prezzi, acclarato al protocollo del Comune in data 08.03.2024 al nr. 940, sottoscritto dalla Direzione lavori e dall'impresa appaltatrice e ritenutolo meritevole di approvazione;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa del presente atto i cui contenuti qui si intendono integralmente riportati anche se non materialmente trascritta.
DI APPROVARE il "verbale di concordamento nuovi prezzi" trasmesso dalla Direzione Lavori alla Stazione Appaltante ed acquisito al protocollo nr. 940 del 08.03.2024;
DI DARE ATTO che l'introduzione dei Nuovi Prezzi non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati.
DI DARE ATTO, altresì, che l'esecuzione delle nuove lavorazioni sarà condotta agli stessi patti e condizioni di cui al menzionato contratto.
Copia della presente viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la suestesa proposta di determinazione determina di approvarla nei termini sopra formulati.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(geom. Carmine Di Giulio)

Comune di Sant'Angelo del Pesco - (Isernia) - UFFICIO TECNICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Albo nr. 77 /2024.

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo on-line e sito di questo Comune e sulla sezione trasparenza in data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 09.03.2024 al 24.03.2024.

Dalla Residenza Municipale, lì 09.03.2024.

Il Funzionario incaricato
(Di Giulio Carmine)

COMUNE DI SANT'ANGELO DEL PESCO Provincia di ISERNIA